

**MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

**LEY DE PRESUPUESTOS N°21.289 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021**

Cumplimiento número 17, Artículo 14

**NÓMINA DE INVERSIONES PÚBLICAS**

Moneda Nacional - Miles de Pesos

17. Se informará mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la nómina de las inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados, con indicación de la fecha de inicio de las obras, los plazos para su ejecución y la totalidad de los montos comprendidos en las inversiones o concesiones de que se trate, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas variables.

**PERIODO MES DE FEBRERO**

							Modificaciones 2021				
Código BIP	Etapas	Nombre del proyecto	Proyecto concesionado (sí/no)	Fecha de inicio de obras	Plazo ejecución (en días), incluidas modificaciones a Dic. 2020	Monto total (todos los ítems, incluidas modificaciones a Dic. 2020) (M\$)	Modificaciones (sí/no)	Suplemento (Monto en M\$)	disminución (Monto en M\$)	Aumento de plazo (días)	Disminución de plazo (días)
20169586-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO	NO	14/05/2014	2391	26.457.575	NO	-	-	-	-
30123628-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO CALLE EL ESFUERZO DE PICHIDANGUI, COM. DE LOS VILOS	NO	12/12/2020	135	269.030	NO	-	-	-	-
30134340-0	EJECUCIÓN	CONST. PARQUE URBANO SECTOR EL BOSQUE, LOS VILOS	NO	17/08/2020	240	792.497	SI	22.904	-	45	-
40002659-0	EJECUCIÓN	HABILITACION UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA, HOSPITAL DE COQUIMBO	NO	16/05/2019	568	369.311	NO	-	-	-	-
30460171-0	EJECUCIÓN	REPOSICION PLAZA DE ACCESO, LOS VILOS	NO	12/01/2021	360	653.724	NO	-	-	-	-
30483947-0	DISEÑO	MEJORAMIENTO PLAZA SERGIO SILVA, LOS VILOS (diseño)	NO	04/08/2020	70	24.264	NO	-	-	-	-
30070093-0	DISEÑO	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR HUMBERTO ELORZA CORTES ILLAPEL (DISEÑO)	NO	26/10/2020	360	1.493.959	NO	-	-	-	-
40003818-0	DISEÑO	RESTAURACION IGLESIA DE SOTAQUI, COMUNA DE OVALLE (diseño)	NO	29/07/2020	500	61.950	NO	-	-	-	-
30124513-0	EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, ANDACOLLO	NO	27/02/2020	540	6.307.474	NO	-	-	-	-
30085388-0	EJECUCIÓN	REPOSICION TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO	NO	05/11/2020	420	1.281.143	NO	-	-	-	-
30097621-0	EJECUCIÓN	HABILITACION CASA DE LA MEMORIA COMUNA DE COQUIMBO (EJECUCION)	NO	28/03/2018	582	227.206	NO	-	-	-	-
40006352-0	EJECUCIÓN	REPOS. CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION, COM. DE MONTE PATRIA	NO	09/05/2020	450	1.115.807	SI	19.583	19.583	-	-
30001032-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN	NO	20/01/2016	2172	3.860.693	NO	-	-	-	-
30066098-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CESFAM II TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	NO	01/06/2016	585	5.138.820	NO	-	-	-	-
30045318-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO, OVALLE	NO	15/07/2016	565	4.705.632	NO	-	-	-	-
30098093-0	EJECUCIÓN	CONST. INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA	NO	22/06/2020	275	508.000	SI	-	-	78	-
30044384-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CES FAMILIAR, RIO HURTADO	NO	23/03/2018	1261	3.213.022	NO	-	-	-	-
30076274-0	EJECUCIÓN	REST. CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS CIAS., LA SERENA	NO	12/02/2018	1234	1.088.664	NO	-	-	-	-
40011860-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION ESTADIO EL PUEBLO DE CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA	NO	03/08/2020	368	1.983.908	NO	-	-	-	-
40007901-0	DISEÑO	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, PAIHUANO (diseño)	NO	27/05/2020	240	101.300	NO	-	-	-	-
30109140-0	EJECUCIÓN	AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA	NO	06/09/2018	365	4.505.930	NO	-	-	-	-
30481995-0	DISEÑO	RESTAURACION MONUMENTO HISTORICO CASA PIÑERA, LA SERENA (DISEÑO)	NO	21/12/2020	783	209.555	SI	18.655	-	178	-
30131804-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION PASEO MIRADOR LARRAIN ALCALDE, COMUNA DE LA SERENA	NO	01/08/2018	713	3.055.961	SI	0	0	200	-
30108069-0	EJECUCIÓN	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR	NO	12/12/2018	747	4.595.758	SI	0	0	88	-
30100263-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO	NO	12/12/2018	1218	6.799.185	NO	-	-	-	-
30109787-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE	NO	01/05/2020	425	526.071	NO	-	-	-	-
30486418-0	EJECUCIÓN	REPOS. INSTITUTO DE REHABILITACION, TELETON, DE COQUIMBO	NO	29/01/2019	1150	7.168.984	SI	288.677	0	120	-
30064663-0	DISEÑO	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE (DISEÑO)	NO	03/12/2018	276	396.609	SI	-	-	-	-
30100599-0	EJECUCIÓN	REPOSICION HOGAR MASCULINO DE PUNITAQUI	NO	10/01/2020	478	2.315.251	NO	-	-	-	-
30484157-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR ALTO ILLAPEL, COM. DE ILLAPEL	NO	21/11/2020	270	705.471	NO	-	-	-	-
30484216-0	EJECUCIÓN	CONSERV. PAVIMENTOS AÑO 2017, REGION DE COQUIMBO	NO	06/11/2018	1320	2.182.084	NO	-	-	-	-
30409422-0	EJECUCIÓN	CONST. CUBIERTA AÉREA DE EJERCICIOS Y EQUIPAMIENTO PARA RECREACIÓN COLEGIO DE PICHASCA	NO	30/07/2020	240	401.315	SI	-	-	30	-
40003225-0	EJECUCIÓN	MEJOR. CAMINO ILLAPEL-CUZ CUZ, COMUNA DE ILLAPEL	NO	13/11/2020	240	893.068	NO	-	-	-	-

							Modificaciones 2021				
Código BIP	Etapas	Nombre del proyecto	Proyecto concesionado (sí/no)	Fecha de inicio de obras	Plazo ejecución (en días), incluidas modificaciones a Dic. 2020	Monto total (todos los ítems, incluidas modificaciones a Dic. 2020) (M\$)	Modificaciones (sí/no)	Suplemento (Monto en M\$)	disminución (Monto en M\$)	Aumento de plazo (días)	Disminución de plazo (días)
30484211-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CUARTEL 1º CIA DE BOMBEROS, SINDEMPART, COQUIMBO	NO	27/05/2020	800	992.238	NO	-	-	-	-
30109832-0	EJECUCIÓN	REPOSICION COLEGIO YUNGAY DE EDUCACION ESPECIAL OVALLE	NO	02/01/2020	755	1.788.870	SI	-	-	79	-
30073178-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD LOS VILOS	NO	12/11/2012	1169	5.032.619	NO	-	-	-	-
30484182-0	EJECUCIÓN	CONST. CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA CIA, COMUNA DE OVALLE	NO	18/06/2019	714	461.603	NO	-	-	-	-
30293822-0	EJECUCIÓN	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE COMBARBALA	NO	26/02/2016	2135	1.227.035	NO	-	-	-	-
30176022-0	EJECUCIÓN	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALETA HORNOS, LA HIGUERA	NO	20/10/2020	240	373.974	NO	-	-	-	-
30369072-0	EJECUCIÓN	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PISCO ELQUI, PAIHUANO	NO	01/07/2020	240	578.871	SI	-	-	45	-
40013536-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS/AS CON SINDROME DE DOWN, LA SERENA	NO	15/10/2020	390	1.218.972	NO	-	-	-	-
40007564-0	EJECUCIÓN	CONSERVACION CBC RUTA D-510, SECTOR HUAYANAY-EL TANGUE, COM DE COQUIMBO	NO	27/11/2020	240	734.063	NO	-	-	-	-
40007666-0	EJECUCIÓN	CONSERVACION CBC RUTA D-540, S. PUNILLA-FRAY JORGE, COMUNA DE OVALLE	NO	09/07/2019	240	612.658	NO	-	-	-	-
30477535-0	EJECUCIÓN	CONST. CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO	NO	23/04/2019	980	814.542	SI	8.981	8.981	30	-
30037147-0	EJECUCIÓN	MEJOR. CALLE CAUPOLICAN, SECTOR CENTRO CIVICO, PUNITAQUI	NO	10/01/2020	456	1.941.799	SI	398.427	398.427	120	-
30483251-0	DISEÑO	HABILITACION CENTRO DE EXTENSION CULTURAL PARA EL PATRIMONIO, COMUNA DE LA SERENA	NO	19/05/2020	390	137.496	NO	-	-	-	-
30081585-0	EJECUCIÓN	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA	NO	26/03/2019	1100	1.190.652	SI	1.426	1.426	30	-
40006947-0	DISEÑO	CONST. POLIDEPORTIVO CIUDAD DE MONTE PATRIA, MONTE PATRIA (diseño)	NO	14/10/2019	452	61.400	NO	-	-	-	-
40006948-0	EJECUCIÓN	CONST. ESTRUCTURA TECHADA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MTE PATRIA	NO	29/07/2019	315	1.159.239	NO	-	-	-	-
30150676-0	EJECUCIÓN	MEJOR. COMPLEJO DEPORTIVO DE PICHASCA, RIO HURTADO	NO	05/08/2019	280	248.365	NO	-	-	-	-
30473496-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA FUNDINA, RIO HURTADO	NO	01/07/2021	480	450.390	NO	-	-	-	-
30109398-0	EJECUCIÓN	REPOSICION PLAZA VILLA LOS LAGOS LOCALIDAD LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	NO	21/01/2020	240	390.719	NO	-	-	-	-
30149176-0	EJECUCIÓN	REPOSICION RESIDENCIA DISCAPACIDAD SENAME COQUIMBO	NO	28/08/2020	580	3.043.306	NO	-	-	-	-
30086926-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA, CANELA	NO	06/08/2020	300	3.099.848	NO	-	-	-	-
30139823-0	DISEÑO	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUNCUMEN, COMUNA DE SALAMANCA (diseño)	NO	09/09/2019	300	24.008	SI	-	-	350	-
30275183-0	DISEÑO	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL QUEBRADA EL CONSUELO, COMUNA DE SALAMANCA	NO	05/11/2019	200	55.767	SI	-	-	360	-
30479844-0	DISEÑO	REPOSICION POSTA DE TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA	NO	15/09/2019	300	24.008	SI	-	-	330	-
40010119-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS LOS VILOS	NO	06/03/2020	490	356.763	NO	-	-	-	-
30106198-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION VIAS DE EVACUACION ZONA COSTERA LA SERENA COQUIMBO (EJECUCION)	NO	23/02/2016	1252	9.225.917	NO	-	-	-	-
40009903-0	EJECUCIÓN	CONSERV. CBC RUTA D-190,S. CRUCE RUTA 5, CHUNGUNGO TRAMO 1, COM. LA HIGUERA	NO	26/08/2020	240	1.825.340	NO	-	-	-	-
30375950-0	DISEÑO	REPOSICION CUARTEL BICRIM OVALLE (diseño)	NO	10/09/2019	364	88.600	NO	-	-	-	-
30139872-0	DISEÑO	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE LLIMPO, COMUNA DE SALAMANCA (diseño)	NO	16/12/2019	120	23.748	SI	-	-	365	-
30109834-0	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA EL CRISOL, OVALLE	NO	01/05/2021	450	1.700.105	SI	118.051	-	-	-
40003078-0	PREFACTIBILIDAD	CONSTRUCCION MACRO DEPOSITO ARQUEOLOGICO REGIONAL, REGION DE COQUIMBO (prefact)	NO	22/10/2020	480	145.150	NO	-	-	-	-
30139673-0	EJECUCIÓN	MEJOR. CALLE MUNDO NUEVO, COMUNA DE SALAMANCA	NO	20/01/2020	316	1.125.995	NO	-	-	-	-
30124206-0	EJECUCIÓN	CONST. TECHADO MULTICANCHA COLEGIO NUESTRA SRA DEL ROSARIO, ANDACOLLO	NO	30/06/2020	233	495.506	SI	-	-	67	-
30077750-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA	NO	12/09/2018	991	682.728	NO	-	-	-	-
30079953-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS DE TAHUINCO, SALAMANCA	NO	23/03/2016	1187	2.511.938	NO	-	-	-	-

							Modificaciones 2021				
Código BIP	Etapas	Nombre del proyecto	Proyecto concesionado (sí/no)	Fecha de inicio de obras	Plazo ejecución (en días), incluidas modificaciones a Dic. 2020	Monto total (todos los ítems, incluidas modificaciones a Dic. 2020) (M\$)	Modificaciones (sí/no)	Suplemento (Monto en M\$)	disminución (Monto en M\$)	Aumento de plazo (días)	Disminución de plazo (días)
30073659-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD NUEVA AURORA, OVALLE.	NO	13/10/2017	764	3.189.027	SI	340.184	-	-	-
30124512-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS RECOLETA, OVALLE (TÉRMINO ANTICIPADO, nueva licitación)	NO	N/A	N/A	1.706.387	SI	323.199	-	-	-
30100137-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA	NO	05/09/2018	1300	8.173.158	NO	-	-	-	-
30124552-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION LOCALIDAD EL TRAPICHE, OVALLE	NO	N/A	N/A	1.381.311	NO	-	-	-	-
30073803-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS HUENTELAUQUEN SUR, CANELA.	NO	07/02/2020	490	2.602.098	NO	-	-	-	-
30100128-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA PUNTA COLORADA, LA HIGUERA	NO	N/A	N/A	3.242.764	NO	-	-	-	-
30463288-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES, LOCALIDAD QUELÉN BAJO - FRIL	NO	16/07/2020	120	76.162	NO	-	-	-	-
30469693-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL PELÍCANAS - FRIL	NO	N/A	120	27.516	NO	-	-	-	-
40009010-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SKATE PARK LOCALIDAD DE TONGOY, COQUIMBO - FRIL	NO	15/09/2020	120	93.342	SI	-	-	62	-
40009138-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL ROMERO- FRIL	NO	19/10/2019	120	57.692	NO	-	-	-	-
40009118-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CAMARINES DEPORTIVOS RAMADILLA- FRIL	NO	01/09/2020	136	58.307	NO	-	-	-	-
40008198-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN AVDA. FERROVIARIA, COMUNA MONTE PATRIA.- FRIL	NO	07/10/2019	180	79.063	NO	-	-	-	-
40009122-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO SEDES CENTROS DE MADRES, RIO HURTADO- FRIL	NO	N/A	140	34.674	NO	-	-	-	-
40008837-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO ACCESO QUILIMARÍ COMUNA DE LOS VILOS- FRIL	NO	21/08/2019	106	80.414	NO	-	-	-	-
40021791-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS ANEXAS CANCHA DE FÚTBOL CALETA LOS HORNOS- FRIL	NO	13/01/2021	40	39.533	SI	-	-	28	-
40009018-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN PARADERO DE BUSES DE HORCÓN, PAIHUANO- FRIL	NO	N/A	150	87.467	NO	-	-	-	-
40009011-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHALINGA, COMUNA DE SALAMANCA- FRIL	NO	N/A	150	76.712	NO	-	-	-	-
40009008-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL PARDO, COMUNA DE SALAMANCA.- FRIL	NO	N/A	150	43.535	NO	-	-	-	-
40023940-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PASAJE JOSÉ PORTALES, ANDACOLLO- FRIL	NO	N/A	150	40.400	NO	-	-	-	-
40024704-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS PEATONALES DE ACCESO A ATUNGUA, CANELA - FRIL	NO	N/A	150	80.000	NO	-	-	-	-
40024661-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO LOTE0 NUEVO AMANECER, CANELA - FRIL	NO	N/A	150	60.000	NO	-	-	-	-
40024755-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO PLAZA MARIO AHUMADA, VILLA SAN RAFAEL, COMUNA DE ILLAPEL - FRIL	NO	N/A	150	85.164	NO	-	-	-	-
40024226-0	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL, PACLAS - FRIL	NO	N/A	150	41.293	NO	-	-	-	-
40024263-0	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL, LA CAPILLA - FRIL	NO	N/A	150	46.750	NO	-	-	-	-
40024820-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, MONTE PATRIA - FRIL	NO	N/A	150	99.346	NO	-	-	-	-
40024927-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN CICLOVÍA TRAMO LAURA PIZARRO - MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE - FRIL	NO	N/A	150	99.346	NO	-	-	-	-
40024819-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO CERRILLOS POBRES, COMUNA DE OVALLE - FRIL	NO	N/A	150	53.433	NO	-	-	-	-
40024767-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUNITAQUI - FRIL	NO	N/A	150	97.339	NO	-	-	-	-
40024488-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PLAZA PRINCIPAL SECTOR SINDEMPART COQUIMBO - FRIL	NO	N/A	150	99.045	NO	-	-	-	-

							Modificaciones 2021				
Código BIP	Etapas	Nombre del proyecto	Proyecto concesionado (sí/no)	Fecha de inicio de obras	Plazo ejecución (en días), incluidas modificaciones a Dic. 2020	Monto total (todos los ítems, incluidas modificaciones a Dic. 2020) (M\$)	Modificaciones (sí/no)	Suplemento (Monto en M\$)	disminución (Monto en M\$)	Aumento de plazo (días)	Disminución de plazo (días)
40024446-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO VARIOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN, COQUIMBO - FRIL	NO	N/A	150	38.346	NO	-	-	-	-
40024899-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL DE LA HIGUERA - FRIL	NO	N/A	150	35.550	NO	-	-	-	-
40024812-0	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO SECTOR ALTO CALETA LOS HORNOS - FRIL	NO	N/A	150	97.500	NO	-	-	-	-
40024688-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO PUENTE SECTOR LA RINCONADA, PAIHUANO - FRIL	NO	N/A	150	97.010	NO	-	-	-	-
40024791-0	EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESO PONIENTE, COMUNA DE VICUÑA - FRIL	NO	N/A	150	79.693	NO	-	-	-	-