

INFORME PRESUPUESTARIO N°2/2026

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Unidad De Control

Gobierno Regional De Coquimbo

La Serena, 31 de julio de 2026



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada

Documento original disponible en: <https://ceropapel.gorecoquimbo.cl/validar/?key=20829947&hash=e77fb>

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN	2
1.- DEFINICIONES PRESUPUESTARIAS Y TÉCNICAS	3
2.- RESUMEN EJECUTIVO	4
2.1 Del Comportamiento del Programa 01 de Funcionamiento	4
2.2 Glosas del Programa de Funcionamiento	4
2.3 Licitaciones del Programa de Funcionamiento	5
2.4 Del Comportamiento del Programa 02 de Inversión	5
2.5 Glosas del Programa de Inversión	5
2.6 Licitaciones del Programa de Inversión	6
2.7 Iniciativas del Programa de Inversión Paralizadas	6
2.8 Conclusión	7
3.- INFORME DETALLADO	8
3.1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	8
3.1.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 01 de Funcionamiento:	8
3.1.2 Del comportamiento de los ingresos:	8
3.1.3 Del Comportamiento de Los Gastos:	9
3.1.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Funcionamiento:	9
3.1.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Funcionamiento:	12
3.1.6 Licitaciones Públicas del Programa de Funcionamiento (01):	15
3.2 BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE INVERSIÓN	16
3.2.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 02 de Inversión:	16
3.2.2 Del Comportamiento de Los Ingresos:	17
3.2.3 Del Comportamiento de Los Gastos:	18
3.2.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Inversión:	19
3.2.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Inversión:	22
3.2.6 Distribución Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR):	23
3.2.7 Licitaciones Públicas Programa de Inversión regional (02):	25
3.2.8 Iniciativas de Inversión Paralizadas:	26
4.- CONCLUSIÓN	27
5.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS:	28
6.- ANEXOS DEL INFORME:	29
6.1 Anexo N°1: Licitaciones del Programa de Funcionamiento (01)	29
6.2 Anexo N°2: Iniciativas FNDR con asignación vigente al 2026	30
6.3 Anexo N°3: Licitaciones del Programa de Inversión (02)	36
6.4 Anexo N°4: Obras Paralizadas del Programa de Inversión (02)	45

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo presenta el Informe N°2/2026 sobre el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario correspondiente al segundo trimestre del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 quinquies, segundo párrafo, de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, modificada por la Ley N°21.396. Este instrumento tiene por objeto proporcionar una visión sistemática, objetiva y técnica sobre la gestión presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante el Consejo Regional, el Ejecutivo y la ciudadanía.

Este informe corresponde al cierre del segundo trimestre de 2026 (enero–junio) y contiene un análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño presupuestario institucional, con énfasis en la revisión del comportamiento financiero de los Programas 01 de Funcionamiento y 02 de Inversión. Se examinan las cifras de ingresos y gastos acumuladas al 30 de junio de 2026, junto con los niveles de ejecución alcanzados respecto del presupuesto vigente, considerando tanto el marco total como el componente financiado con recursos SUBDERE.

El análisis incorpora una metodología desagregada del comportamiento del gasto, con especial énfasis en la distribución por subtítulo y en la aplicación de las glosas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público N°21.796. Asimismo, al corresponder al cierre del primer semestre del ejercicio presupuestario, el informe evalúa el grado de avance alcanzado en relación con la programación financiera esperada para la fecha, permitiendo identificar tendencias en la ejecución, eventuales rezagos y aquellos ámbitos que requieren la adopción de medidas de gestión orientadas a favorecer el cumplimiento de las metas presupuestarias al término del ejercicio.

Asimismo, el informe incorpora el análisis de variables complementarias que inciden en la ejecución presupuestaria, tales como la evolución de las glosas presupuestarias, el estado de los procesos licitatorios, el cumplimiento del Plan Anual de Compras y la situación de aquellas iniciativas de inversión que presentan dificultades para su ejecución. Todo lo anterior se presenta con el propósito de fortalecer el control financiero institucional, mejorar la gestión pública regional y contribuir al uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos.

1.- DEFINICIONES PRESUPUESTARIAS Y TÉCNICAS

Presupuesto: Estimación anual de ingresos y gastos del sector público, aprobada como Ley, que orienta el uso de recursos para el cumplimiento de objetivos públicos.

Presupuesto del Gobierno Regional: Expresión financiera de los planes y programas regionales, compuesta por un presupuesto de funcionamiento y uno de inversión, conforme al D.L. N.º 1.263.

Presupuesto de Inversión Regional: Recursos asignados al GORE para ejecutar estudios, proyectos y programas, incluyendo fondos ISAR y aquellos asociados a competencias transferidas.

Presupuesto Inicial y Vigente: El inicial corresponde al autorizado por la Ley de Presupuestos. El vigente incluye las modificaciones efectuadas durante el año mediante decretos.

Marco Presupuestario: Monto autorizado para ejecutar gastos e ingresos por programa, subtítulo o ítem, según planificación y normativa presupuestaria.

Ejecución Presupuestaria: Porcentaje del presupuesto efectivamente utilizado durante el periodo, respecto del total autorizado, según clasificación institucional y presupuestaria.

Glosa Presupuestaria: Instrucción específica en la Ley de Presupuestos que establece condiciones o restricciones para el uso de determinados recursos.

Asignación Presupuestaria: Indica el motivo específico de un ingreso o gasto en el presupuesto, y permite su seguimiento por parte del sistema financiero público.

Subtítulo e Ítem: Clasificación técnica del gasto según su naturaleza. Ej.: Subtítulo 21 (Gasto en Personal), Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros).

Gasto Corriente: Incluye sueldos, bienes y servicios de consumo, subsidios, transferencias corrientes y otros gastos operacionales.

Gasto de Capital: Gastos asociados a la inversión pública, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital para proyectos.

Transferencias Corrientes: Recursos entregados a personas o instituciones sin contraprestación directa, para financiar gastos operacionales.

Transferencias de Capital: Aportes sin contraprestación destinados a financiar inversiones o activos en terceros (municipalidades, fundaciones, etc.).

Adquisición de Activos No Financieros: Comprende compras de bienes durables como vehículos, equipos o mobiliario institucional.

Aporte Fiscal Libre: Fondos entregados por el Fisco a instituciones públicas, sin asignación específica, para cubrir gastos globales.

Año Fiscal: Período de ejecución presupuestaria que en Chile coincide con el año calendario (enero a diciembre).

FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional): Instrumento de financiamiento público destinado a promover el desarrollo económico y social de las regiones, mediante la ejecución de proyectos de inversión priorizados por los gobiernos regionales.

RS (Recomendación Satisfactoria): Informe técnico favorable emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que valida la rentabilidad social de una iniciativa de inversión, requisito previo para su financiamiento con recursos públicos.

RATE (Registro de Antecedentes Técnicos y Económicos): Sistema que centraliza la información técnica, legal y financiera de los proyectos de inversión pública. Su pérdida implica la falta de trazabilidad formal de la iniciativa.

2.- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer semestre de 2026, la Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo continuó desarrollando labores de seguimiento, análisis y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional, en cumplimiento de las funciones que le confiere el artículo 68 quinquies de la Ley N°19.175. Dicho seguimiento se centró en los Programas 01 (Funcionamiento) y 02 (Inversión), permitiendo evaluar el grado de avance en la utilización de los recursos públicos, el comportamiento de la ejecución financiera y su consistencia con la programación presupuestaria vigente.

El presente informe resume los principales resultados observados al 30 de junio de 2026 en materia de ejecución presupuestaria, incorporando un análisis del comportamiento de los principales subtítulos de gasto de ambos programas, el seguimiento de las glosas contenidas en la Ley de Presupuestos vigente, el estado de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período, la ejecución territorial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el avance de los procesos licitatorios y el seguimiento de las iniciativas de inversión que presentan dificultades para su ejecución. Asimismo, se incluye una evaluación de aquellos factores que inciden en la oportunidad del gasto, con el propósito de proporcionar una visión integral del desempeño presupuestario y de la gestión financiera institucional durante el primer semestre del ejercicio 2026.

2.1 Del Comportamiento del Programa 01 de Funcionamiento

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Programa 01 presenta una ejecución acumulada del 47% del presupuesto vigente, evidenciando un comportamiento consistente con la programación financiera del período y con la naturaleza recurrente de los gastos de funcionamiento. El mayor nivel de ejecución se concentra en el subtítulo 21 "Gastos en Personal", que alcanza un 50%, seguido de las transferencias corrientes con un 46%, el subtítulo de bienes y servicios de consumo con un 39% y el subtítulo de inversión real con un 20%. En términos generales, la ejecución observada refleja un avance acorde con el desarrollo del ejercicio presupuestario y con la programación del gasto institucional.

Balance de ejecución por subtítulo (acumulado a junio de 2026, M\$):

Subtítulo	Presupuesto Vigente (M\$)	Ejecutado (M\$)	% Ejecución
21 - Personal	6.073.871	3.036.651	50%
22 - Bienes y Servicios	1.407.334	553.952	39%
24 - Transferencias Corrientes	648.495	296.762	46%
29 - Inversión Real	148.500	29.278	20%

2.2 Glosas del Programa de Funcionamiento

Al cierre del segundo trimestre de 2026, las principales glosas del Programa de Funcionamiento presentan un comportamiento consistente con el avance del ejercicio presupuestario. En particular, los convenios a honorarios registran una ejecución del 38% (M\$202.116), la asignación por función crítica alcanza un 50% (M\$29.319), las horas extraordinarias presentan una ejecución del 42% (M\$4.205), mientras que las comisiones de servicio nacionales registran un 53% (M\$31.635) y las comisiones de servicio en el exterior un 55% (M\$11.655). Por su parte, las glosas de capacitación y publicidad no presentan ejecución al cierre del período, manteniendo la totalidad de los recursos disponibles. Respecto de la dotación bajo la modalidad de honorarios, al 30 de junio de 2026 se registran 24

contratos vigentes, de acuerdo con la programación presupuestaria del ejercicio. En términos generales, la ejecución de las glosas presenta un comportamiento acorde con la programación financiera del período, sin perjuicio de mantener el seguimiento sobre aquellas asignaciones que aún no registran ejecución, con el objeto de favorecer la utilización oportuna de los recursos durante el segundo semestre del ejercicio.

2.3 Licitaciones del Programa de Funcionamiento

Durante el segundo trimestre de 2026, el Programa 01 registra un mayor avance en sus procesos de contratación en comparación con el período anterior, observándose un incremento en el número de licitaciones cerradas y adjudicadas. No obstante, el análisis efectuado evidencia situaciones que afectan la oportunidad de determinadas contrataciones, particularmente en los procesos asociados a capacitación y servicios de sala cuna y jardín infantil, estos últimos materializados posteriormente mediante compras ágiles. En términos generales, la gestión de las licitaciones permite dar continuidad al funcionamiento institucional; sin perjuicio de ello, se identifican oportunidades de mejora en la planificación y programación de determinados procesos de adquisición, cuyos antecedentes se desarrollan en el Informe de Gestión N°2/2026 elaborado por esta Unidad.

2.4 Del Comportamiento del Programa 02 de Inversión

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Programa 02 presenta una ejecución acumulada equivalente al 35% del presupuesto vigente y al 25% del Marco Presupuestario SUBDERE, evidenciando un avance progresivo de la inversión regional durante el primer semestre del ejercicio. Este comportamiento resulta consistente con la evolución esperada del gasto de inversión, considerando la materialización gradual de transferencias, la ejecución de iniciativas financiadas con recursos FNDR y el avance de los procesos administrativos y de contratación asociados a la cartera regional.

En el análisis por subtítulo, las Transferencias Corrientes (24) registran una ejecución del 17%, la Adquisición de Activos No Financieros (29) alcanza un 28%, las Iniciativas de Inversión (31) presentan una ejecución del 35%, mientras que las Transferencias de Capital (33) registran un 25%. Por su parte, el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo no presenta ejecución durante el período. En términos generales, la composición del gasto refleja una consolidación del proceso de ejecución presupuestaria respecto del primer trimestre, observándose una mayor materialización de recursos en los distintos subtítulos que conforman el Programa de Inversión.

Subtítulo	Presupuesto Vigente (M\$)	Ejecutado (M\$)	% Ejecución
22 – Bienes y Servicios de Consumo	1.113.209	0	0%
24 – Transferencias Corrientes	24.066.456	4.175.517	17%
29 – Adquisición de Activos No Financieros	11.254.074	3.135.945	28%
31 – Iniciativas de Inversión	17.224.521	6.043.319	35%
33 – Transferencias de Capital	37.894.735	9.475.935	25%

2.5 Glosas del Programa de Inversión

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Presupuestos N°21.796, tanto en lo relativo al artículo 14 como a las glosas presupuestarias aplicables al Programa 02 de Inversión, presenta un nivel de avance acorde al periodo en análisis, verificándose la disponibilidad de información en los canales oficiales del Gobierno Regional de Coquimbo —sitio institucional y portal de transparencia activa— en materias relativas a la cartera de proyectos, ejecución presupuestaria y antecedentes de

inversión; no obstante, considerando que un número relevante de estas obligaciones posee periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual, su cumplimiento integral se encuentra en desarrollo y sujeto a verificación en los siguientes periodos, por lo que esta Unidad de Control mantendrá el monitoreo continuo durante el ejercicio 2026, con especial énfasis en la oportunidad, completitud y consistencia de la información publicada.

2.6 Licitaciones del Programa de Inversión

Al cierre del segundo trimestre de 2026, las licitaciones correspondientes al Programa 02 evidencian un mayor avance en el ciclo de contratación respecto del período anterior, observándose un incremento en el número de procesos adjudicados y en ejecución, en concordancia con la progresiva materialización de la cartera regional de inversión. No obstante, se mantienen procesos en distintas etapas de tramitación, así como licitaciones declaradas desiertas y revocadas, situaciones que responden principalmente a condiciones de mercado, aspectos técnicos o requerimientos propios de la gestión administrativa. En términos generales, la evolución observada resulta consistente con el desarrollo del ejercicio presupuestario; sin perjuicio de ello, resulta necesario mantener un seguimiento permanente sobre aquellos procesos que aún no concluyen su etapa de adjudicación, con el propósito de resguardar la oportunidad en la ejecución de la inversión regional.

2.7 Iniciativas del Programa de Inversión Paralizadas

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el seguimiento efectuado a las iniciativas del Programa de Inversión evidencia que persisten proyectos FNDR con incidencias de carácter técnico, administrativo y financiero que afectan su normal ejecución. Entre las principales situaciones identificadas se mantienen los términos anticipados de contrato, procesos de reevaluación, iniciativas con pérdida de recomendación favorable (RS), retrasos en la ejecución y otras contingencias que inciden en la oportunidad del gasto de inversión. Asimismo, se observa que las causas asociadas a estas incidencias continúan vinculadas principalmente a dificultades en la gestión predial, procesos de liquidación contractual, reformulación de proyectos y tramitaciones administrativas que retrasan la reactivación de las iniciativas. En este contexto, el monitoreo permanente de estos proyectos resulta fundamental para apoyar la gestión de las unidades ejecutoras, contribuir a la oportuna materialización de la inversión regional y mitigar los riesgos que dichas situaciones representan para el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestaria del ejercicio 2026.

2.8 Conclusión

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo evidencia un avance consistente con la programación financiera del ejercicio. El Programa 01 alcanza un **47%** de ejecución del presupuesto vigente, reflejando un comportamiento acorde con la naturaleza de los gastos de funcionamiento; mientras que el Programa 02 registra una ejecución del 35% respecto del presupuesto vigente y del **25%** del Marco Presupuestario SUBDERE, observándose una progresiva materialización del gasto de inversión durante el primer semestre.

No obstante, el análisis efectuado permite identificar ámbitos que requieren un seguimiento permanente, particularmente respecto de iniciativas de inversión que presentan dificultades para su ejecución y de aquellos procesos de contratación que aún se encuentran en desarrollo. Asimismo, se observan oportunidades de mejora en la planificación de determinadas adquisiciones del Programa 01 y en el monitoreo de proyectos críticos, con el propósito de favorecer la oportunidad del gasto y el cumplimiento de la programación financiera institucional.

En este contexto, la Unidad de Control continuará desarrollando acciones de seguimiento y monitoreo orientadas a fortalecer el control interno, apoyar la gestión presupuestaria y contribuir al cumplimiento de las metas de ejecución comprometidas para el ejercicio presupuestario 2026.

3.- INFORME DETALLADO

3.1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

3.1.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 01 de Funcionamiento:

En relación con el Presupuesto Inicial del Programa de Funcionamiento (01), aprobado conforme a la Ley N°21.796 sobre el Presupuesto del Sector Público para el año 2026, se establece un monto total de M\$7.662.827. Durante el primer semestre dicho presupuesto experimentó modificaciones, principalmente por la incorporación del Subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja", aprobada mediante Resolución N°6, de fecha 20 de febrero de 2026, así como por otros ajustes presupuestarios efectuados durante el período (Res. N°47, que incorpora Saldo Inicial al Subtítulo 21), alcanzando un presupuesto vigente de M\$8.278.210 al mes de junio de 2026.

Al cierre del segundo trimestre, el total de gastos ejecutados asciende a **M\$3.906.758**, lo que representa un **47%** de ejecución presupuestaria acumulada. En términos generales, el comportamiento presupuestario del Programa 01 evidencia una aceleración sostenida respecto del primer trimestre, manteniéndose en niveles consistentes con la programación financiera institucional. Si bien la ejecución se sitúa levemente por debajo del 50% de referencia esperado al término del primer semestre, la diferencia observada no resulta significativa y responde al comportamiento propio de determinados subtítulos cuya ejecución se concentra durante la segunda mitad del ejercicio. En consecuencia, el Programa 01 presenta un nivel de ejecución equilibrado, sin desviaciones relevantes, permitiendo proyectar un desarrollo normal de la ejecución presupuestaria durante el segundo semestre, en concordancia con la planificación vigente para el año presupuestario.

3.1.2 Del comportamiento de los ingresos:

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos correspondientes al Programa 01, acumulados durante el segundo trimestre del año 2026, con corte al 30 de junio. La información se encuentra desagregada por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria vigente:

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ingresado
5		Transferencias Corrientes	7.662.827	7.637.391	450.000	470.000	662.606	3.242.606
	03001	Aporte Fiscal Indirecto Remuneraciones	5.902.999	5.902.999	450.000	470.000	412.606	2.882.606
	03002	Aporte Fiscal Indirecto Resto	1.759.828	1.734.392			250.000	360.000
6		Rentas de la Propiedad	0	10	1.734	2.091	1.743	12.986
8		Otros Ingresos Corrientes	0	30	7.320	61.842	32.267	113.924
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias		10	7.293	61.842	28.327	109.894
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		10				0
	99	Otros ingresos	0	10	27		3.940	4.030
10		Venta Activos no Financieros	0	10				6.281
	03	Vehículos	0	10				6.281
12		Ingresos por Percibir	0	10				324.160
13		Transferencias para gastos de Capital	0					0
15		Saldo Inicial de Caja	0	640.759				0
		TOTALES	7.662.827	8.278.210	459.054	533.933	696.616	3.699.958

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Administración y Finanzas.

3.1.3 Del Comportamiento de Los Gastos:

La ejecución del gasto al término del segundo trimestre del año 2026 se presenta en la siguiente tabla, donde se detalla su comportamiento clasificado por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria del Programa 01:

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
21		Gasto en Personal	5.902.999	6.073.871	410.441	415.950	704.483	3.028.203
22		Bienes y Servicios de Consumo	1.088.333	1.407.334	115.701	64.024	185.079	548.457
23		Prestaciones de Seguridad Social	0	0				0
24		Transferencias Corrientes	648.495	648.495	55.027	51.343	49.583	299.880
25		Integros al Fisco		10				0
26		Otros Gastos	0	0				0
29		Inversión Real	23.000	148.500	982	0	28.423	30.218
	03	Vehículos	0	50.000				0
	04	Mobiliario y Otros	5.000	10.000			5.649	5.649
	05	Máquinas y Equipos	2.500	37.500	982		1.095	2.891
	06	Equipos Informáticos	15.500	51.000			21.678	21.678
	07	Programas Informáticos	0	0				0
34		Deuda flotante	0	0				0
35		Saldo final de caja	0	0				0
		TOTALES	7.662.827	8.278.210	582.151	531.318	967.567	3.906.758
		PORCENTAJES EJECUTADOS			8%	7%	12,63%	47%

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Administración y Finanzas.

Durante el periodo presupuestario en estudio, respecto de los gastos del presupuesto del Programa 01 de Funcionamiento, esta Unidad de Control ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo año 2026, donde se constatan las siguientes modificaciones al presupuesto vigente, y que se detallan en la siguiente tabla:

TIPO DOCUMENTO	Nº	FECHA	ORIGEN	MATERIA	ESTADO
Res. Con Toma De Razón	4	19-01-2026	División de Administración y Finanzas	Apertura Ingresos	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	6	20-02-2026	División de Administración y Finanzas	Incorpora Saldo Inicial de caja Subt 22-29	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	7	26-02-2026	División de Administración y Finanzas	Incorpora Saldo Inicial de caja Subt 21	Representada
Res. Con Toma De Razón	45	31-03-2026	División de Administración y Finanzas	Rebaja Financiamiento AGORECHI	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	46	31-03-2026	División de Administración y Finanzas	Incorpora Saldo Inicial de caja Subt 21	Tramitada

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe 3.1 Res. Modificaciones, de la División de Administración y Finanzas.

3.1.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Funcionamiento:

Teniendo presente, las clasificaciones del Presupuesto del Sector Público se aplican en forma integral a todos los organismos de dicho sector, conforme a lo establecido en Decreto N°854 de 2004, que define las clasificaciones presupuestarias, y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que deberán observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. Además, en términos generales, es conveniente que dichas clasificaciones mantengan una estructura básica permanente, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que procedan, a continuación, se procede a detallar la ejecución presupuestaria desagregada por subtítulo:

➤ Subtítulo 21: Gasto en Personal:

Corresponde a los gastos derivados del pago de remuneraciones del personal de planta, a contrata y otras formas contractuales autorizadas, incluyendo asignaciones, bonificaciones legales, gratificaciones y otros conceptos asociados al empleo público. Este subtítulo también incorpora el gasto por horas extraordinarias, conforme a lo señalado en la glosa presupuestaria de la Ley N°21.796.

Durante el primer semestre del año 2026, este componente presenta un presupuesto vigente de M\$6.073.871, producto de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período. Al 30 de junio registra una ejecución acumulada de M\$3.028.203, equivalente a un 50% de ejecución presupuestaria. Este comportamiento resulta consistente con la naturaleza permanente y mensualizada de las remuneraciones, manteniendo un nivel de ejecución acorde con el avance esperado al cierre del primer semestre. Cabe señalar que este subtítulo continúa siendo el principal componente del Programa 01, concentrando aproximadamente el 78% del gasto total ejecutado al término de junio, con un saldo disponible por ejecutar de M\$3.045.668.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
21		Gasto en Personal	5.902.999	6.073.871	410.441	415.950	704.483	3.028.203

➤ Subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo:

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar.

Durante el primer semestre del año 2026, este subtítulo presenta un presupuesto vigente de M\$1.407.334, lo que representa un incremento de un 29,3% respecto del presupuesto inicial. Al 30 de junio registra una ejecución acumulada de M\$548.457, equivalente a un 39% de ejecución presupuestaria. Este nivel resulta consistente con el comportamiento esperado para este tipo de gastos, cuya ejecución se incrementa progresivamente en la medida que avanzan los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento institucional. Cabe señalar que este subtítulo representa aproximadamente el 14% del gasto total ejecutado del Programa 01 al cierre del segundo trimestre, manteniendo un saldo disponible por ejecutar de M\$858.877.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
22		Bienes y Servicios de Consumo	1.088.333	1.407.334	115.701	64.024	185.079	548.457

➤ Subtítulo 23: Prestaciones de Seguridad Social:

Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.

Durante el segundo trimestre del año 2026, este componente no registra presupuesto asignado, ni ejecución presupuestaria. En consecuencia, mantiene un saldo por ejecutar de M\$0.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
23		Prestaciones de Seguridad Social	0	0				0

➤ Subtítulo 24: Transferencias Corrientes:

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

Durante el primer semestre del año 2026, este componente presenta un presupuesto vigente de M\$648.495, sin variación respecto del presupuesto inicial. Al 30 de junio registra una ejecución acumulada de M\$299.880, equivalente a un 46% de ejecución presupuestaria. El comportamiento de esta partida se considera consistente con la programación financiera del gasto, evidenciando una ejecución sostenida durante el primer semestre y manteniéndose muy próxima al porcentaje de referencia esperado para la fecha, sin presentar desviaciones relevantes respecto de la planificación presupuestaria.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
24		Transferencias Corrientes	648.495	648.495	55.027	51.343	49.583	299.880

➤ Subtítulo 26: Otros Gastos Corrientes - Compensaciones Por Daños a Terceros:

Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.

Durante el segundo trimestre del año 2026, este componente no registra presupuesto asignado, ni ejecución presupuestaria. En consecuencia, mantiene un saldo por ejecutar de M\$0.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
26		Otros Gastos	0	0				0

➤ Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros:

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Por su parte, el subtítulo 29 Ítem 03 "Vehículos", son aquellos gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión. Incluye vehículos de tracción animal. Respecto el subtítulo 29 Ítem 05 "Máquinas y Equipos", corresponde aquellos gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de inversión.

Durante el primer semestre del año 2026, este subtítulo presenta un presupuesto vigente de M\$148.500, lo que representa un incremento significativo respecto del presupuesto inicial de M\$23.000, derivado principalmente de la incorporación de recursos vía Subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja" y de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período.

Al 30 de junio registra una ejecución acumulada de M\$30.218, equivalente a un 20% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$118.282. Si bien este porcentaje continúa siendo inferior al promedio del

Programa 01, evidencia un avance significativo respecto del primer trimestre, producto del inicio de adquisiciones contempladas en la programación anual. En el desglose por ítem, la ejecución se distribuye entre los Ítems 04 "Mobiliario y Otros", 05 "Máquinas y Equipos" y 06 "Equipos Informáticos", mientras que el Ítem 03 "Vehículos" aún no registra ejecución, situación que resulta consistente con la naturaleza de este tipo de adquisiciones, las cuales normalmente se materializan una vez concluidos los respectivos procesos administrativos y de compra.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
29		Inversión Real	23.000	148.500	982	0	28.423	30.218
	03	Vehículos	0	50.000				0
	04	Mobiliario y Otros	5.000	10.000			5.649	5.649
	05	Máquinas y Equipos	2.500	37.500	982		1.095	2.891
	06	Equipos Informáticos	15.500	51.000			21.678	21.678
	07	Programas Informáticos	0	0				0

3.1.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Funcionamiento:

En la siguiente tabla, dentro del periodo en estudio, se da a conocer el desglose de los gastos clasificados de acuerdo con los Glosas Presupuestarias del Programa de Funcionamiento, contenidas en la Ley de Presupuestos N°21.796, Partida 31, Capítulo 01, el cual detalla lo siguiente:

GLOSAS PRESUPUESTARIAS	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
HONORARIOS	367.034	537.906	32.865	43.500	40.076	202.116
ASIGNACION FUNCION CRITICA	58.638	58.638	4.372	4.372	5.144	29.319
HORAS EXTRAS	9.928	9.928	372	737	744	4.205
COMISIONES DE SERVICIO NACIONALES	59.402	59.402	7.987	6.053	7.886	31.635
COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	21.375	21.375	5.971	1.993	3.691	11.655
CAPACITACION	25.669	25.669	0			0
ÍTEM PUBLICIDAD	20.069	20.069	0	0	0	0
COMETIDOS CORES NACIONAL	51.500	51.500	4.550	5.624	4.575	25.037
COMETIDOS CORES INTERNACIONAL	65.000	65.000	2.545	0	0	2.545
CANTIDAD DE CONTRATOS A HONORARIOS	16	24	19	21	24	
CANTIDAD DE PERSONAL PLANTA Y CONTRATA	155	155	142	141	143	

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Administración y Finanzas.

➤ Glosa 01 – Dotación Máxima de Vehículos:

El Gobierno Regional de Coquimbo, en la actualidad cuenta con una dotación vigente de 7 vehículos fiscales, en consecuencia, se concluye que, la dotación de vehículos alcanza un 100% de ocupación de la Glosa 01, encontrándose dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos N°21.796, lo anterior se detalla en la siguiente tabla:

N°	P.P.U.	Marca	Modelo	Tipo	N° Motor	N° Serie	Año
1	JFBL57-0	HYUNDAI	H-1	FURGON	D4CBG169346	KMJWA37KAHU886163	2017
2	KHFF-29	TOYOTA	NEW RAV4 LUJO 2.0 4X4	STATION WAGON	3ZR8402991	JTMBD8EV7JJ032102	2018
3	RVYP64-0	FORD	TRANSIT	MINIBUS	TU47327	WF0HXXTTGNTU47327	2023
4	TTWL-20-8	KIA	SPORTAGE EX 2.0 6MT GLS	STATION WAGON	G4NLRH039252	KNAPV81DAS7343353	2025
5	TVHK-21-4	KIA	SPORTAGE EX 2.0 6MT GLS	STATION WAGON	G4NLRH039247	KNAPV81DAS7343354	2025
6	TDXK-54	SUZUKI	NEW GRAND VITARA 1.5 HIBRIDO 4	STATION WAGON	K15CN7647445	MA3YLL1SXTT103891	2025
7	VLFR37-3	SSANGYONG	NEW REXTON GLX 2.2TD	STATION WAGON	6,7298E+13	KPT40B1ESSP111728	2026

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe 1.1 Dotación de Vehículos, de la División de Administración y Finanzas.

➤ **Glosa 03, letra a) – Dotación Máxima de Personal:**

La Unidad de Control, durante la elaboración del presente informe, constató que el Gobierno Regional de Coquimbo registra una dotación efectiva de 141 funcionarios al mes de junio de 2026, compuesta por 18 funcionarios de planta (Incluye al Gobernador Regional Art. 38 bis), 122 funcionarios a contrata y 1 funcionario contratado bajo la modalidad del Código del Trabajo. Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, existen 2 cargos a contrata en proceso de provisión, lo que eleva la dotación comprometida a un total de 143 funcionarios.

En consecuencia, considerando la dotación comprometida, el Gobierno Regional alcanza un 91% de ocupación respecto del máximo autorizado por la Glosa 03 de la Ley de Presupuestos, manteniéndose dentro de los límites establecidos para el ejercicio presupuestario 2026.

➤ **Glosa 03, letra b) – Horas Extraordinarias:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$9.928, sin variación respecto del presupuesto inicial, y un devengado acumulado de M\$4.205, equivalente a un 42% de ejecución presupuestaria. Este nivel de ejecución resulta consistente con la programación del gasto al término del primer semestre y evidencia un comportamiento estable respecto de la utilización de horas extraordinarias. No obstante, considerando que aún resta ejecutar el segundo semestre del ejercicio presupuestario, se recomienda mantener un monitoreo periódico de esta glosa, con el objeto de resguardar su adecuada planificación y prevenir eventuales desviaciones al cierre del año.

➤ **Glosa 03, letra c) - Glosa de Comisiones de Servicio Nacionales:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$59.402, sin variación respecto del presupuesto inicial, y un devengado acumulado de M\$31.635, equivalente a un 53% de ejecución presupuestaria. Este nivel de ejecución resulta consistente con el avance esperado al término del primer semestre, evidenciando un comportamiento acorde con las necesidades operativas de desplazamiento del personal para el cumplimiento de las funciones institucionales. No obstante, se recomienda mantener un seguimiento de su evolución durante el segundo semestre, a fin de asegurar una adecuada administración de los recursos disponibles.

➤ **Glosa 03, letra c) - Glosa de Comisiones de Servicio en el Exterior:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$21.375, sin variación respecto del presupuesto inicial, y un devengado acumulado de M\$11.655, equivalente a un 55% de ejecución presupuestaria. Este nivel de ejecución resulta consistente con el avance esperado al término del primer semestre y responde a la realización de cometidos funcionarios en el extranjero efectuados durante el período. En términos generales, el comportamiento de la glosa se considera acorde con la programación presupuestaria vigente, manteniendo un nivel de ejecución que no evidencia desviaciones relevantes.

➤ **Glosa 03, letra d) – Convenios con Personas Naturales (Honorarios):**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$537.906, lo que representa un incremento de un 47% respecto del presupuesto inicial, producto de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período. A la fecha de corte, presenta un devengado acumulado de M\$202.116, equivalente a un 38% de ejecución presupuestaria, con un saldo por ejecutar de M\$335.790.

La trayectoria mensual evidencia un incremento gradual del gasto durante el primer semestre, registrando devengados de M\$28.149 en enero, M\$29.506 en febrero, M\$28.021 en marzo, M\$32.865 en abril, M\$43.500 en

mayo y M\$40.076 en junio, comportamiento que resulta consistente con el aumento de la dotación bajo esta modalidad contractual.

Respecto de la dotación bajo este concepto, la Ley de Presupuestos N°21.796 fija un máximo de 24 personas. Al cierre del segundo trimestre se registran 24 personas contratadas, equivalente al 100% del máximo autorizado, lo que da cuenta de un nivel de ocupación ajustado al límite establecido para esta glosa.

➤ **Glosa 03, letra e) – Asignación por Función Crítica:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$58.638, sin variación respecto del presupuesto inicial, y un gasto devengado acumulado de M\$29.319, equivalente al 50% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$29.319. Este nivel de ejecución resulta consistente con la programación financiera del ejercicio, considerando que el pago de esta asignación se efectúa de manera periódica a los funcionarios que desempeñan funciones calificadas como críticas.

En términos generales, la ejecución presupuestaria observada se mantiene conforme a la programación anual, sin evidenciar desviaciones respecto de las autorizaciones vigentes. En este sentido, se verifica que el otorgamiento y pago de la asignación continúa ajustándose a lo dispuesto en la Resolución N°39, de fecha 14 de enero de 2026, no advirtiéndose modificaciones en las condiciones bajo las cuales fue autorizada para el ejercicio presupuestario 2026.

➤ **Glosa 04 – Capacitación y Perfeccionamiento:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$25.669, sin variación respecto del presupuesto inicial, y no presenta ejecución presupuestaria durante el periodo en análisis, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$25.669, equivalente al 100% de los recursos disponibles.

A diferencia de lo observado al cierre del primer trimestre, al término del primer semestre no se registra la contratación de cursos o actividades de capacitación, situación que resulta preocupante considerando el tiempo transcurrido del ejercicio presupuestario y la importancia que reviste el fortalecimiento de las competencias del personal para el adecuado desempeño de las funciones institucionales. En este contexto, se recomienda adoptar las medidas necesarias para materializar oportunamente el Plan Anual de Capacitación durante el segundo semestre, evitando una concentración excesiva del gasto hacia el cierre del ejercicio y resguardando el cumplimiento de los objetivos institucionales en esta materia.

➤ **Glosa 05 – Publicidad:**

Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$20.069, sin variación respecto del presupuesto inicial, y no presenta ejecución presupuestaria durante el periodo en análisis, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$20.069, equivalente al 100% de los recursos disponibles.

Si bien al término del primer semestre no se registran desembolsos con cargo a esta glosa, ello no implica la ausencia de gestión en materia de publicidad institucional. En efecto, respecto del proyecto "Avisajes y Difusión", se emitieron las cuatro órdenes de compra contempladas en la planificación; sin embargo, al cierre del periodo estas aún no contaban con recepción conforme, razón por la cual no fue posible registrar el correspondiente devengo presupuestario. Por su parte, la actividad asociada al proyecto "Cuentas Públicas", programada para el mes de abril, fue ejecutada durante el periodo, no obstante, no requirió la utilización de los recursos presupuestados para dicho concepto. En consecuencia, la ausencia de ejecución presupuestaria al cierre del segundo trimestre

obedece principalmente al estado de tramitación de las adquisiciones y a la no utilización de recursos en una de las actividades programadas, por lo que corresponde efectuar un seguimiento durante el segundo semestre a la recepción conforme de los bienes y servicios contratados y a la materialización de las iniciativas pendientes, a fin de asegurar la adecuada ejecución de los recursos asignados.

3.1.6 Licitaciones Públicas del Programa de Funcionamiento (01):

En cuanto a las licitaciones del Programa de Funcionamiento (01) correspondientes al segundo trimestre del año 2026, se detalla a continuación el estado de los procesos licitatorios registrados al 30 de junio de 2026 (véase Anexo N°01). Es importante destacar que los procesos se encuentran en distintas etapas de tramitación, reflejando el avance de la ejecución del Plan Anual de Compras y las diversas situaciones administrativas propias de los procedimientos de contratación pública.

Tabla de clasificación del estado de las licitaciones:

Estado de la Licitación	Total Licitaciones	Comentario
Publicadas	0	No existen procesos publicados al cierre del período.
Guardadas	0	No existen procesos publicados al cierre del período.
Cerradas	3	En proceso de evaluación o tramitación de deserción.
Adjudicadas	3	Procesos adjudicados y en etapa de contratación y ejecución.
Revocadas	1	Proceso revocado por cambios en la programación institucional.
Eliminadas	2	Procesos eliminados para reformulación y posterior republicación.
Desiertas	2	Procesos declarados desiertos por inadmisibilidad de las ofertas recibidas.
TOTAL	11	Los procesos reflejan el avance normal del ciclo de contratación durante el primer semestre.

Fuente: Elaboración propia de Mercado Público e Informe N°1/2026 de la División de Administración y Finanzas.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Programa de Funcionamiento registra un total de 11 procesos licitatorios en distintas etapas de desarrollo. De ellos, tres se encuentran adjudicados, correspondientes a contrataciones que avanzan hacia su ejecución; tres permanecen en estado cerrado, encontrándose en evaluación de ofertas o en proceso de deserción; uno fue revocado debido a cambios en la programación institucional; dos fueron eliminados para reformular sus antecedentes y efectuar una nueva publicación; y dos fueron declarados desiertos al haberse considerado inadmisibles la totalidad de las ofertas recibidas. Asimismo, no se registran procesos en estado publicados ni guardados al cierre del período.

En términos generales, si bien durante el segundo trimestre se observa un mayor avance en la tramitación de procesos licitatorios respecto del período anterior, el análisis evidencia retrasos en la materialización de algunas contrataciones contempladas para el primer semestre, particularmente aquellas asociadas a los servicios de capacitación y al servicio de sala cuna y jardín infantil. En este último caso, la falta de adjudicación oportuna del proceso licitatorio derivó en la adquisición del servicio mediante las Órdenes de Compra ID 624-1-AG26, ID 624-14-AG26 e ID 624-68-AG26, todas ellas emitidas por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dependiente de la División de Administración y Finanzas, configurándose un eventual fraccionamiento de la contratación al sustituir un proceso licitatorio por múltiples compras ágiles. Asimismo, los retrasos observados en la adjudicación de procesos licitatorios inciden en la oportunidad de la ejecución presupuestaria del Programa de Funcionamiento. Esta situación pone de manifiesto debilidades en la planificación y oportunidad de los procesos de contratación, haciendo necesario fortalecer la programación y ejecución del Plan Anual de Compras. (ver Informe de Gestión N°2/2026 de la Unidad de Control, Monitoreo al Plan Anual de Compras).

3.2 BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE INVERSIÓN

3.2.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 02 de Inversión:

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Presupuesto de Inversión (Programa 02) registra un presupuesto vigente total de M\$105.316.110, producto de las modificaciones presupuestarias incorporadas durante el primer semestre. De este monto, el marco de medición SUBDERE asciende a M\$91.552.995, mientras que el saldo corresponde a recursos incorporados mediante suplementos presupuestarios. Al 30 de junio, las obligaciones devengadas alcanzan una ejecución acumulada equivalente al **25%** del marco SUBDERE y al 35% del presupuesto vigente total.

La trayectoria del gasto durante el primer semestre evidencia una aceleración progresiva respecto de lo observado al cierre del primer trimestre, comportamiento que resulta consistente con la dinámica propia de la inversión pública regional, donde la ejecución financiera se incrementa a medida que avanzan los procesos de licitación, adjudicación, suscripción de convenios, toma de razón y ejecución física de las iniciativas. En este contexto, el incremento experimentado durante el segundo trimestre refleja el avance gradual de la cartera de proyectos y la materialización de compromisos financieros previamente adquiridos.

En términos generales, el nivel de ejecución observado resulta coherente con la etapa de desarrollo del ejercicio presupuestario, considerando que una parte importante de las iniciativas de inversión continúa en proceso de contratación o ejecución. No obstante, atendido que al cierre del primer semestre la ejecución alcanza un 35% del presupuesto vigente total, inferior al referente teórico de 50% para el período, resulta necesario mantener un seguimiento permanente sobre el avance físico y financiero de la cartera de inversiones, con el objeto de asegurar una adecuada materialización del gasto durante el segundo semestre y favorecer el cumplimiento de las metas de ejecución proyectadas para el cierre del ejercicio presupuestario.

Flujo de gasto proyectado Programa 02 – Segundo semestre 2026:

Mes	Gasto proyectado (M\$)
Julio	9.754
Agosto	7.784
Septiembre	7.922
Octubre	10.612
Noviembre	16.011
Diciembre	11.547
Total segundo semestre	63.631

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Presupuesto e Inversión Regional.

La programación prevista para el mes de julio considera una ejecución aproximada de M\$9.754, concentrándose principalmente en Transferencias Corrientes, asociadas al financiamiento basal del CRDP y a la Glosa de Vinculación con la Comunidad, además de Iniciativas de Inversión, Transferencias de Capital y Adquisición de Activos no Financieros. A su vez, durante los meses siguientes se contempla la continuidad de proyectos de infraestructura, iniciativas de fomento productivo, programas de innovación, transferencias a organismos públicos y privados y adquisiciones de vehículos y equipamiento, configurando una cartera de inversiones con un importante volumen de ejecución para el segundo semestre.

En este contexto, si bien al cierre del segundo trimestre el Programa de Inversión registra una ejecución equivalente al 35% del presupuesto vigente, porcentaje inferior a la referencia teórica para la fecha, la programación

financiera disponible evidencia una proyección de gasto cercana a M\$63.631 millones entre julio y diciembre de 2026. Asimismo, se observa una mayor concentración de la ejecución durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, período en que se proyecta la materialización de un volumen significativo de iniciativas actualmente en proceso de licitación, adjudicación, contratación o ejecución.

En consecuencia, los antecedentes proporcionados por la División de Presupuesto e Inversión Regional permiten sostener que existe una cartera programada capaz de incrementar significativamente el ritmo de ejecución durante la segunda mitad del ejercicio presupuestario. No obstante, el cumplimiento de dichas proyecciones dependerá de que las unidades ejecutoras materialicen oportunamente los procesos administrativos asociados a la contratación, toma de razón, suscripción de convenios y ejecución física de las iniciativas, aspectos que deberán continuar siendo objeto de seguimiento permanente durante los próximos informes presupuestarios.

3.2.2 Del Comportamiento de Los Ingresos:

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos correspondientes al Programa 02, acumulados al cierre del segundo trimestre del año 2026, con corte al 30 de junio. La información se encuentra clasificada por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria vigente, permitiendo identificar las principales fuentes de financiamiento que sustentan la ejecución del presupuesto de inversión regional durante el primer semestre del ejercicio:

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	INGRESADO	POR INGRESAR
5		Transferencias Corrientes	1.009.479	1.009.479	0	0		0	1.009.479
8		Otros Ingresos Corrientes	0	20	560.028	453.258	115.356	1.145.068	-1.145.048
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10	0	6.194	94	6.288	-6.278
	99	Otros	0	10	560.028	447.065	115.262	1.138.780	-1.138.770
12		Recuperación de Prestamos	0	0	0	0	0	0	0
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
13		Transferencia para gastos de capital	96.631.861	99.457.800	0	0	9.768.610	47.987.896	51.469.904
	03	De Otras Entidades Públicas	96.631.861	99.457.800	0	0	9.768.610	47.987.896	51.469.904
	002	Aporte Fiscal Indirecto - Resto	43.820.007	49.805.071	0	0	7.713.338	33.476.497	16.328.574
	003	Subsecretaría de Bienes Nacionales	0	0	0	0		0	0
	006	Tesoro Público Ley N° 19.143 patentes Mineras	7.202.479	7.202.479	0	0		7.202.479	0
	008	Tesoro Público - Ley N° 19.995, Casinos de Juegos	0	0	0	0		0	0
	013	Tesoro Público Artículo 129 bis Ley N° 20.017, Código de Aguas	758.483	758.483	0	0		0	758.483
	019	Fondo de Inversión y Reconversión Regional	1.926.581	1.926.581	0	0		1.926.581	0
	020	Tesoro Público Ley N° 18.892, Patentes de Acuicultura	40.860	40.860	0	0		40.860	0
	030	Tesoro Público Ley N° 20.378 - Del Fondo de Apoyo Regional (FAR)	19.975.688	16.816.563	0	0	1.893.656	1.893.656	14.922.907
	032	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Programas de Convergencia	0	0	0	0		0	0
	040	Aplicación Art. 38 transitorio Ley N° 21.210	3.286.207	3.286.207	0	0		3.286.207	0
	050	Fondo de Equidad Interregional	5.982.724	5.982.724	0	0		0	5.982.724
	060	Fondo para la Productividad y el Desarrollo	13.638.832	13.638.832	0	0	161.616	161.616	13.477.216
15		Saldo Inicial de Caja	0	4.848.811	4.848.811	0	0	4.848.811	0
		TOTALES	97.641.340	105.316.110	5.408.839	453.258	9.883.966	53.981.775	51.334.335

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Administración y Finanzas.

3.2.3 Del Comportamiento de Los Gastos:

La ejecución del gasto del Programa 02 al cierre del segundo trimestre del año 2026 se presenta en la siguiente tabla, donde se detalla su comportamiento clasificado por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria vigente. Este análisis permite identificar el nivel de avance alcanzado por los principales componentes del presupuesto de inversión regional durante el primer semestre, facilitando la evaluación de la ejecución financiera y del comportamiento de las distintas líneas de gasto que conforman el Programa 02:

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	1.113.209	1.113.209	0	0		0	1.113.209
24		Transferencias Corrientes	18.720.753	24.066.456	0	1.850.446	1.406.071	4.175.517	19.890.939
	01	Al Sector Privado	12.634.938	12.634.938	0	128.019	1.402.106	2.449.125	10.185.813
	03	A Otras Entidades Públicas	6.085.815	11.431.518	0	1.722.427	3.965	1.726.392	9.705.126
26		Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
	02	Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0		0	0
29		Adquisición de Activos no Financieros	12.910.910	11.254.074	0	0	2.182.751	3.135.945	8.118.129
	03	Vehículos	8.759.015	7.102.179	0	0	2.182.751	2.791.850	4.310.329
	05	Máquinas y Equipos	4.146.895	4.146.895	0	0		344.094	3.802.801
	06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	0		0	5.000
30		Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
	10	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
31		Iniciativas de Inversión	23.643.918	17.224.521	1.113.305	836.030	2.690.543	6.043.319	11.181.202
	01	Estudios Básicos	215.500	215.500	0	0		0	215.500
	02	Proyectos	23.428.418	17.009.021	1.113.305	836.030	2.690.543	6.043.319	10.965.702
	03	Programas de Inversión	0	0	0	0		0	0
				0					
32		Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
	06	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
33		Transferencia de Capital	41.252.550	37.894.735	538.877	391.201	1.581.904	9.475.935	28.418.800
	01	Al Sector Privado	10.492.994	10.559.921	0	64.000	1.327.568	7.274.948	3.284.973
	02	Al Gobierno Central	0	0	0	0		0	0
	03	A otras entidades Públicas	30.759.556	27.334.814	538.877	327.201	254.336	2.200.987	25.133.827
34		Deuda flotante	0	13.763.115	0	0	0	13.763.115	0
35		Saldo final de caja			0	0	0	0	0
		MARCO TOTAL	97.641.340	105.316.110	1.652.182	3.077.678	7.861.269	36.593.831	68.722.279
		MARCO SUBDERE	97.641.340	91.552.995	1.652.182	3.077.678	7.861.269	22.830.716	68.722.279

Fuente: Elaboración propia, con datos del Informe de la División de Administración y Finanzas.

Durante el periodo presupuestario en estudio, respecto de los gastos del presupuesto de inversión, y de lo señalado en la Glosa 01, esta Unidad de Control ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo año 2026, donde se constatan las siguientes modificaciones al presupuesto que se detalla a continuación:

TIPO DOCUMENTO	N°	FECHA	ORIGEN	MATERIA	Estado
Resolución con Toma de Razón	3		División de Presupuesto e Inversión Regional	Presupuesto inversión 2026	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	4	20/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ingresos	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	5	20/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Deuda Flotante	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	6	24/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	8	27/02/2026	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modifícase el presupuesto vigente	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	10	06/03/2026	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modifícase el presupuesto vigente	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	30	23/03/2026	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modifícase el presupuesto vigente	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	75	28/05/2026	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modifícase el presupuesto vigente	Tramitada

Fuente: Reporte DIPIR y Oficina de Parte del Gobierno Regional de Coquimbo.

3.2.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Inversión:

Teniendo presente que, las clasificaciones del Presupuesto del Sector Público se aplican en forma integral a todos los organismos de dicho sector y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que deberán observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. Además, en términos generales, es conveniente que dichas clasificaciones mantengan una estructura básica permanente, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que procedan, a continuación, se procede a detallar la ejecución presupuestaria desagregada por subtítulo:

➤ Subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo:

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Subtítulo 22 mantiene un presupuesto vigente de M\$1.113.209, sin registrar modificaciones respecto del presupuesto inicial. Asimismo, al 30 de junio no presenta ejecución presupuestaria, manteniendo un avance de 0% y un saldo disponible equivalente a la totalidad de los recursos asignados.

Si bien la ausencia de ejecución al término del primer semestre supera el comportamiento esperado para la fecha, ello responde a la naturaleza de este subtítulo dentro del Programa de Inversión, cuya utilización se encuentra supeditada al avance de iniciativas y a la materialización de requerimientos operacionales asociados a su ejecución. En consecuencia, resulta necesario mantener un seguimiento de su comportamiento durante el segundo semestre, con el objeto de verificar la efectiva utilización de los recursos programados y evaluar, en caso de persistir la ausencia de ejecución, la necesidad de efectuar los ajustes presupuestarios que correspondan conforme a la evolución de la cartera de inversiones.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	1.113.209	1.113.209	0	0		0	1.113.209

➤ Subtítulo 24: Transferencias Corrientes:

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

Durante el segundo trimestre de 2026, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$24.066.456, superior en M\$5.345.703 respecto del presupuesto inicial, producto de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período. A la fecha de corte, presenta un gasto devengado acumulado de M\$4.175.517, equivalente a un 17% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$19.890.939. En su composición, las transferencias al sector privado registran una ejecución de M\$2.449.125 (19%), mientras que las transferencias a otras entidades públicas alcanzan M\$1.726.392 (15%). El comportamiento observado refleja un avance gradual en la materialización de los programas financiados mediante este subtítulo; no obstante, su nivel de ejecución continúa por debajo de la referencia teórica para la fecha, por lo que se espera una mayor dinámica durante el segundo semestre, en concordancia con la programación financiera informada por las unidades ejecutoras y la formalización de los convenios asociados a las distintas iniciativas.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
24		Transferencias Corrientes	18.720.753	24.066.456	0	1.850.446	1.406.071	4.175.517	19.890.939
	01	Al Sector Privado	12.634.938	12.634.938	0	128.019	1.402.106	2.449.125	10.185.813
	03	A Otras Entidades Públicas	6.085.815	11.431.518	0	1.722.427	3.965	1.726.392	9.705.126

➤ **Subtítulo 26: Ítem 02 Compensaciones Por Daños a Terceros y/o a la Propiedad:**

Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.

Durante el primer trimestre de 2026, este subtítulo no registra asignación presupuestaria, por lo que no registra ejecución de gasto. En consecuencia, no se observan movimientos asociados a este concepto durante el período.

➤ **Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros:**

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Por su parte, el subtítulo 29 Ítem 03 "Vehículos", son aquellos gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión. Incluye vehículos de tracción animal. Respecto el subtítulo 29 Ítem 05 "Máquinas y Equipos", corresponde aquellos gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de inversión.

Durante el segundo trimestre de 2026, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$11.254.074, inferior en M\$1.656.836 respecto del presupuesto inicial, producto de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el período. El gasto devengado acumulado asciende a M\$3.135.945, equivalente a un 28% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$8.118.129. En el desglose por ítem, la ejecución se concentra principalmente en el Ítem 03 "Vehículos", con M\$2.791.850 devengados (39% de ejecución), seguido del Ítem 05 "Máquinas y Equipos", con M\$344.094 (8%), mientras que el Ítem 06 "Equipos Informáticos" no registra ejecución. El comportamiento observado evidencia un avance significativo respecto del primer trimestre, asociado a la materialización de adquisiciones de vehículos contempladas en la programación institucional, proyectándose la continuidad de este ritmo de ejecución durante el segundo semestre conforme al avance de los procesos de compra en desarrollo.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
29		Adquisición de Activos no Financieros	12.910.910	11.254.074	0	0	2.182.751	3.135.945	8.118.129
	03	Vehículos	8.759.015	7.102.179	0	0	2.182.751	2.791.850	4.310.329
	05	Máquinas y Equipos	4.146.895	4.146.895	0	0		344.094	3.802.801
	06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	0		0	5.000

➤ **Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión:**

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N°18.091, cuando esta norma se aplique. Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N°1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Informe Presupuestario – Unidad de Control

Durante el segundo trimestre de 2026, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$17.224.521, inferior en M\$6.419.397 respecto del presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el primer semestre. El gasto devengado acumulado asciende a M\$6.043.319, equivalente a un 35% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$11.181.202.

En su composición, el Ítem 01 "Estudios Básicos" no registra ejecución durante el período, mientras que el Ítem 02 "Proyectos" concentra la totalidad del gasto devengado, alcanzando una ejecución de M\$6.043.319 (36%). El comportamiento observado evidencia una aceleración significativa respecto del primer trimestre, reflejando el avance progresivo de la cartera de iniciativas financiadas con recursos FNDR; no obstante, considerando la magnitud de los recursos aún pendientes de ejecución, será necesario mantener un seguimiento permanente del desarrollo físico y financiero de los proyectos durante el segundo semestre, a fin de favorecer el cumplimiento de las metas presupuestarias previstas para el ejercicio 2026.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
31		Iniciativas de Inversión	23.643.918	17.224.521	1.113.305	836.030	2.690.543	6.043.319	11.181.202
	01	Estudios Básicos	215.500	215.500	0	0		0	215.500
	02	Proyectos	23.428.418	17.009.021	1.113.305	836.030	2.690.543	6.043.319	10.965.702
	03	Programas de Inversión	0	0	0	0		0	0

➤ Subtítulo 33: Transferencias de Capital:

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Respecto del Ítem 01 "Al Sector Privado", comprende las transferencias para gastos de capital a personas y entidades privadas tales como colegios, institutos de investigación privados, instituciones que prestan servicios y asistencia judicial, etc. Por otra parte, el ítem 03 denominado "A Otras Entidades Públicas", corresponde al gasto por transferencias de capital remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley.

Durante el segundo trimestre de 2026, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$37.894.735, inferior en M\$3.357.815 respecto del presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el primer semestre. El gasto devengado acumulado alcanza M\$9.475.935, equivalente a un 25% de ejecución presupuestaria, manteniendo un saldo por ejecutar de M\$28.418.800. En su composición, el Ítem 01 "Al Sector Privado" presenta un gasto devengado de M\$7.274.948, alcanzando un 69% de ejecución, mientras que el Ítem 03 "A Otras Entidades Públicas" registra M\$2.200.987, equivalente a un 8% de ejecución. El comportamiento observado evidencia un mayor dinamismo en las transferencias destinadas al sector privado, en contraste con el menor avance registrado en las transferencias hacia organismos públicos, cuya ejecución continúa condicionada al desarrollo de los procesos administrativos y a la materialización de los convenios asociados, proyectándose una mayor ejecución durante el segundo semestre conforme al avance de la cartera de iniciativas financiadas con recursos FNDR.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
33		Transferencia de Capital	41.252.550	37.894.735	538.877	391.201	1.581.904	9.475.935	28.418.800
	01	Al Sector Privado	10.492.994	10.559.921	0	64.000	1.327.568	7.274.948	3.284.973
	02	Al Gobierno Central	0	0	0	0		0	0
	03	A otras entidades Públicas	30.759.556	27.334.814	538.877	327.201	254.336	2.200.987	25.133.827

➤ Subtítulo 34: Deuda Flotante:

Corresponde a las obligaciones devengadas y no pagadas al cierre del ejercicio presupuestario anterior, las cuales deben ser regularizadas durante el año en curso. Este subtítulo permite dar continuidad financiera a compromisos previamente adquiridos, asegurando su imputación y pago dentro del nuevo período presupuestario.

Durante el segundo trimestre de 2026, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$13.763.115, incorporado mediante las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el primer semestre. A la fecha de corte, presenta una ejecución acumulada de M\$13.763.115, equivalente al 100% del presupuesto vigente, la cual se concentró íntegramente en el mes de enero, no registrándose nuevos movimientos durante los meses siguientes. En consecuencia, el saldo por ejecutar asciende a M\$0. El comportamiento observado es consistente con la naturaleza de este subtítulo, toda vez que corresponde exclusivamente a la regularización financiera de obligaciones devengadas durante el ejercicio presupuestario 2025, sin representar gasto nuevo asociado al presupuesto de inversión del año 2026.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
34		Deuda flotante	0	13.763.115	0	0	0	13.763.115	0

3.2.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Inversión:

Las glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, aplicables al presupuesto de inversión regional, establecen un conjunto de obligaciones específicas orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de información, transparencia, control y seguimiento del uso de los recursos públicos por parte de los Gobiernos Regionales. A diferencia de ejercicios anteriores, estas disposiciones no se centran en restricciones operativas del gasto, sino en la exigencia de reportabilidad periódica, publicidad de la información y trazabilidad de la ejecución presupuestaria.

En este contexto, las obligaciones vigentes se estructuran principalmente en torno a requerimientos de información hacia la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, así como en la publicación sistemática de antecedentes en los sitios electrónicos institucionales. Entre los aspectos más relevantes se encuentran:

- La obligación de informar sobre el uso de recursos destinados a emergencias, incluyendo iniciativas de prevención, mitigación y recuperación, con periodicidad semestral.
- La exigencia de transparencia respecto de las corporaciones regionales, incluyendo información sobre su estructura, financiamiento, personal, ejecución de recursos e indicadores de gestión, con reportes trimestrales.
- El reporte periódico del uso del 2% de emergencia del presupuesto de inversión, detallando su ejecución y destino.
- La obligación de publicar mensualmente la cartera de proyectos financiados con recursos de inversión, así como los acuerdos adoptados por el Consejo Regional, dentro de plazos acotados.
- La exigencia de informar trimestralmente el uso de los recursos, identificando beneficiarios, montos, instituciones receptoras y destino de los fondos.
- El reporte de disponibilidad y asignación de recursos vinculados al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, especialmente en relación con universidades y proyectos de innovación.
- La obligación de informar sobre proyectos de inversión de mayor envergadura (sobre 500 UTM), incluyendo antecedentes técnicos, montos y responsables.

- El fortalecimiento de estándares de transparencia activa, mediante la publicación de proyectos adjudicados, criterios de evaluación, montos asignados y decisiones del Consejo Regional.

Asimismo, se incorporan obligaciones adicionales de carácter sectorial, tales como el seguimiento de recursos del Fondo de Vinculación con la Comunidad, el reporte sobre compra de terrenos para vivienda social, el monitoreo de programas asociados a zonas extremas y la coordinación con organismos sectoriales para la ejecución de iniciativas específicas.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Presupuestos N°21.796, tanto en lo relativo al artículo 14 como a las glosas presupuestarias aplicables al Programa 02 de Inversión, presenta un nivel de avance acorde al periodo en análisis, considerando la naturaleza progresiva de los requerimientos de información, publicación y reporte.

En términos generales, se verifica la implementación de los principales mecanismos de reporte y transparencia exigidos por la normativa vigente, particularmente en lo referido a la publicación de la cartera de proyectos de inversión, la disponibilidad de información presupuestaria y la habilitación de los canales formales de difusión institucional, con evidencia publicada en los sitios web del Gobierno Regional de Coquimbo (<https://www.gorecoquimbo.cl/>) y en el portal de transparencia activa (<https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AB079>), conforme a las exigencias normativas.

No obstante, atendido que un número relevante de obligaciones posee periodicidad trimestral, semestral o anual, su cumplimiento integral se encuentra en desarrollo y sujeto a verificación en los siguientes periodos de reporte. En particular, los requerimientos asociados a informes a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y otras instancias deberán consolidarse conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, las obligaciones vinculadas a transparencia activa, publicación de beneficiarios, ejecución de recursos y seguimiento de programas se encuentran en etapa de implementación, manteniéndose bajo monitoreo por parte de esta Unidad de Control, a fin de verificar su completitud, consistencia y oportunidad en los próximos trimestres.

En consecuencia, esta Unidad mantendrá un seguimiento continuo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Presupuestos 2026, con especial énfasis en la calidad de la información reportada y su adecuada publicación, lo cual será objeto de análisis en los informes presupuestarios siguientes del presente ejercicio.

3.2.6 Distribución Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR):

Al segundo trimestre de 2026, en el marco del presupuesto inicial programado SUBDERE de M\$97.641.340, y respecto del presupuesto vigente de igual monto, se observa que en el PROPIR se registran un total de 429 iniciativas, de acuerdo con el informe proporcionado por la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR). De éstas, 330 -más 107 proyectos FRIL- cuentan con asignación presupuestaria en el periodo en estudio (ver Anexo N°2). Asimismo, 85 iniciativas registran ejecución efectiva del gasto al cierre del trimestre.

Desde una perspectiva del alcance territorial, se aprecia que el mayor nivel de ejecución proporcional se concentra en iniciativas de alcance regional, mientras que, aquellas de carácter provincial presentan un avance más acotado. En este sentido, la trayectoria observada da cuenta de una cartera amplia de proyectos, con una ejecución proyectada hacia los próximos trimestres del año presupuestario.


Tabla de distribución del presupuesto FNDR ejecutado a la fecha de estudio:

Alcance	Cantidad	Asignado M\$ 2026	Ejecutado M\$ 2026	% Ejecución
ELQUI	81	10.580.140	3.270.833	30,9%
LIMARÍ	50	12.250.731	3.320.204	27,1%
CHOAPA	40	11.005.573	2.525.399	22,9%
REGIONAL	151	39.884.653	12.383.960	31,0%
FRIL (AGREGADO REGIONAL)	107	3.601.685	1.330.320	36,9%
DEUDA FLOTANTE (*)	1	0	13.763.115	N/A
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0,0%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		77.322.782	36.593.832	47,3%

Fuente: Informe de ejecución DIPIR - Elaboración Unidad de Control

(*) La Deuda Flotante corresponde al pago de obligaciones devengadas en ejercicios presupuestarios anteriores. En consecuencia, no registra presupuesto asignado para el ejercicio 2026, razón por la cual no resulta aplicable calcular un porcentaje de ejecución.

Gráfico de distribución del presupuesto FNDR ejecutado a la fecha de estudio:



Fuente: Informe de ejecución DIPIR - Elaboración Unidad de Control

(*) La Deuda Flotante corresponde al pago de obligaciones devengadas en ejercicios presupuestarios anteriores. En consecuencia, no registra presupuesto asignado para el ejercicio 2026.

3.2.7 Licitaciones Públicas Programa de Inversión regional (02):

En cuanto a las licitaciones del Programa de Inversión (02) registradas al cierre del segundo trimestre de 2026, se observa un total de 75 procesos licitatorios en distintas etapas de tramitación, lo que refleja una cartera activa y significativamente superior a la informada durante el primer trimestre (véase Anexo N°03). Del total, 32 procesos se encuentran en estado “Cerrada”, equivalentes aproximadamente al 43%, evidenciando que finalizaron la etapa de recepción de ofertas y se encuentran en evaluación técnica, administrativa o en revisión de sus propuestas de adjudicación. Asimismo, 26 licitaciones se mantienen en estado “Publicada”, correspondientes al 35% del total, mientras que 10 procesos se encuentran adjudicados, equivalentes al 13%, dando cuenta de un avance en la materialización contractual de la cartera de inversión regional.

Adicionalmente, se identifican 3 licitaciones declaradas desiertas y 4 procesos revocados, representativos del 4% y 5% del total, respectivamente. Estas situaciones se relacionan, entre otros factores, con la ausencia de ofertas admisibles, errores o ajustes en los antecedentes licitatorios, modificaciones técnicas y la necesidad de reformular los respectivos procesos. En términos generales, si bien se observa un mayor dinamismo y un incremento de las adjudicaciones respecto del trimestre anterior, un 77% de las licitaciones permanece en estado publicado o cerrado, por lo que la oportuna evaluación, adjudicación y formalización contractual de estos procesos será determinante para materializar las proyecciones de gasto previstas para el segundo semestre y evitar una concentración excesiva de la ejecución presupuestaria hacia el cierre del ejercicio.

Tabla de clasificación del estado de las licitaciones:

ESTADO DE LA LICITACIÓN	TOTAL LICITACIONES	COMENTARIO
Publicadas	26	Procesos en etapa inicial de licitación, con cronogramas en desarrollo y recepción de ofertas en curso.
Cerradas	32	Procesos que han finalizado la etapa de recepción de ofertas y se encuentran en evaluación técnica o administrativa por parte de las unidades correspondientes.
Adjudicadas	10	En proceso de adjudicación efectiva al cierre del período, o en etapa previa a la materialización contractual.
Desiertas	3	Procesos sin oferentes o con ofertas inadmisibles, lo que obliga a replantear las condiciones de licitación o iniciar nuevos procesos.
Revocadas	4	Procesos dejados sin efecto por observaciones técnicas o administrativas, incluyendo ajustes normativos o de bases.
TOTAL	75	Cartera activa en desarrollo, con alto número de procesos en evaluación y bajo nivel de adjudicación, lo que podría incidir en la oportunidad de la ejecución del gasto.

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Licitaciones y Obras con Problemas del Programa 02 DIPIR.

En términos generales, el comportamiento observado evidencia un mayor dinamismo en la gestión de la cartera de inversión respecto del primer trimestre, reflejado en el incremento de procesos licitatorios publicados, cerrados y adjudicados. Si bien parte de las iniciativas ha requerido reformulaciones, revocaciones o nuevas convocatorias, dichas situaciones responden a contingencias propias de la ejecución de proyectos de inversión y no permiten advertir, al cierre del primer semestre, desviaciones relevantes en la gestión de las licitaciones del Programa de Inversión Regional, manteniéndose una cartera activa que proyecta un mayor nivel de ejecución durante el segundo semestre.

3.2.8 Iniciativas de Inversión Paralizadas:

En el marco de las iniciativas financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), al cierre del segundo trimestre de 2026 se identifican 28 iniciativas de inversión que presentan problemáticas de índole financiera, técnica y/o administrativa, las cuales han afectado su continuidad o adecuado desarrollo (ver Anexo N°4). Del total analizado, se observa una alta concentración de casos asociados a término anticipado de contrato, junto con iniciativas en condición de pérdida de RATE o RS, procesos de reevaluación, retrasos en la ejecución y casos de paralización de obras, configurando un escenario de gestión que requiere un seguimiento permanente para resguardar la continuidad de la cartera de inversión regional.

ESTADO DE LA INICIATIVA	TOTAL
Pérdida de RATE	2
Perdió RS	2
Reevaluación	2
Retraso Ejecución	1
Término Anticipado de Contrato	20
Paralización de obra	1
TOTALES	28

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Licitaciones y Obras con Problemas del Programa 02 DIPIR.

El análisis evidencia que los términos anticipados de contrato continúan siendo la principal causa de afectación de las iniciativas, representando aproximadamente un 71% del total de casos identificados. Las observaciones registradas muestran que las principales dificultades se concentran en incumplimientos contractuales, problemas de disponibilidad y regularización de terrenos, procesos de liquidación administrativa, retrasos en la tramitación de modificaciones contractuales y reevaluaciones técnicas necesarias para continuar con la ejecución de las iniciativas. Asimismo, persisten proyectos que han perdido su recomendación técnica (RATE/RS), lo que impide su continuidad hasta obtener una nueva recomendación favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Desde una perspectiva territorial, las iniciativas con dificultades continúan concentrándose principalmente en las comunas de Monte Patria, Río Hurtado, Salamanca y Los Vilos, observándose además casos relevantes en La Serena, Coquimbo, Canela y Paihuano. En varios de estos proyectos se advierten procesos prolongados de liquidación contractual, reformulación técnica o reevaluación, los cuales retrasan la reactivación de las obras y postergan la ejecución de los recursos comprometidos, afectando la oportunidad en la entrega de infraestructura y servicios a la comunidad.

En conjunto, las iniciativas que presentan dificultades constituyen un factor de riesgo para la ejecución del presupuesto de inversión regional, considerando que mantienen un saldo pendiente de ejecutar de aproximadamente M\$4.285.880, cuya materialización dependerá de la resolución de las problemáticas técnicas, administrativas y contractuales que actualmente afectan a estos proyectos. Esta situación limita la capacidad de devengar oportunamente los recursos programados y podría incidir en el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestaria del ejercicio. En este contexto, resulta necesario mantener un seguimiento permanente de estas iniciativas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con las unidades técnicas y reforzando el control sobre las etapas de formulación, gestión predial, contratación y administración de contratos, con el propósito de reducir la ocurrencia de estas situaciones y resguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

4.- CONCLUSIÓN

Durante el primer semestre del año 2026, la Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo ha mantenido un monitoreo permanente sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 01 (Funcionamiento) y 02 (Inversión), con un enfoque técnico, preventivo y orientado al fortalecimiento del control interno y la gestión institucional. Al cierre del segundo trimestre, el Programa 01 registra una ejecución acumulada del **47%** del presupuesto vigente, evidenciando un comportamiento consistente con la programación financiera del período y con la naturaleza recurrente de los gastos de funcionamiento. Por su parte, el Programa 02 alcanza una ejecución del 35% respecto del presupuesto vigente y del **25%** en relación con el Marco Presupuestario SUBDERE, reflejando una evolución gradual del gasto de inversión, en un contexto caracterizado por la continuidad de procesos licitatorios, adjudicaciones y ejecución de iniciativas financiadas con recursos regionales.

No obstante lo anterior, el análisis efectuado permite identificar ámbitos que requieren especial atención para favorecer una mayor oportunidad en la ejecución presupuestaria durante el segundo semestre del ejercicio. En materia de inversión, persisten iniciativas que presentan dificultades para su materialización, asociadas principalmente a términos anticipados de contrato, procesos de reevaluación, paralizaciones y otras contingencias administrativas que inciden en el ritmo de ejecución del gasto. Asimismo, el seguimiento efectuado a los procesos de contratación evidencia avances respecto del trimestre anterior, aunque se mantienen situaciones que afectan la programación de determinadas adquisiciones del Programa 01, particularmente en materias vinculadas a capacitación y servicios de sala cuna y jardín infantil, así como oportunidades de mejora en la planificación y seguimiento del Plan Anual de Compras, cuyos antecedentes se desarrollan en detalle en el Informe de Gestión N°2/2026 de esta Unidad.

En este contexto, la Unidad de Control reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la gestión presupuestaria, el cumplimiento de la normativa aplicable y la mejora continua de los mecanismos de control interno. En consecuencia, resulta recomendable continuar fortaleciendo la coordinación entre las Divisiones y Unidades Técnicas responsables de la ejecución presupuestaria, reforzar el seguimiento de las iniciativas críticas y de los procesos de contratación, y mantener un monitoreo permanente de la programación financiera, con el propósito de anticipar riesgos, corregir oportunamente eventuales desviaciones y contribuir al cumplimiento de las metas de ejecución presupuestaria comprometidas para el ejercicio 2026.

Firman en presente informe – Unidad de Control:



OSCAR ALEJANDRO GÁLVEZ VILLARROEL
Profesional
Unidad de Control



CAROLINA PAZ TAMAYO SILVA
Profesional
Unidad de Control

5.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS:

- **Ley N°21.796 Ley de Presupuestos del Sector Público 2026**, Que aprueba el Presupuesto de la nación y define las partidas destinadas al pago de salarios y beneficios para los trabajadores del sector público.
- **Constitución Política de la República**, Que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.
- **Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2005**, Que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo
- **Ley N°19.175 Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional**, Que fija las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
- **Ley N°19.880 Ley de Bases**, Que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
- **Ley N°18.834 Estatuto Administrativo**: Que regula la relación laboral de los funcionarios públicos, estableciendo las condiciones de acceso, derechos, deberes y remuneraciones de los empleados del sector público, incluyendo los del Gobierno Regional de Coquimbo.
- **Ley N°18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado**: Que regula la estructura administrativa del Estado y de los órganos del sector público, incluyendo las disposiciones relacionadas con la remuneración de los funcionarios.
- **Documento Técnico N°86 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe los principales pasos para desarrollar la etapa de comunicación del trabajo en el proceso de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°85 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe ejecución del trabajo de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°111 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe los conceptos claves de la naturaleza del trabajo de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°118 (2022) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que entrega una propuesta metodológica para desarrollar la Etapa de Formulación del Plan Anual de Auditoría.
- **Informe de Monitoreo del Plan Anual de Compras** – Informe N°3 de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Monitoreo de Licitaciones y Reclamaciones** – Informe N°2 de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Ejecución Presupuestaria del Programa 01 Funcionamiento** – Planilla Excel enviada por el Departamento de Finanzas de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Ejecución Presupuestaria del Programa 02 Inversión** – Planilla Excel enviada por el Departamento de Finanzas de la División de Administración y Finanzas.

6.- ANEXOS DEL INFORME:

6.1 Anexo N°1: Licitaciones del Programa de Funcionamiento (01)

➤ Licitaciones Adjudicadas:

ID licitación	Nombre licitación	Programa	Oferente Adjudicado	RUT Oferente	Monto Adjudicado Neto
624-27-LP25	Consultoría Estudio Prefactibilidad	02	Universidad Catolica del Norte	81.518.400-9	\$101.315.966
624-23-R126	Adquisición de camiones aljibes la serena	02	Ecologic Chile Spa	76.937.069-2	\$282.638.202
624-1-LE26	Servicio Eventuales Transporte Bienes Muebles	01	Transporte Luis Araos Guaman EIRL	76.933.571-4	\$ 8.403.361
624-3-LE26	Contratación Solución Integral para Gestión FC	01	Metamodelo SPA	76.881.501-1	\$ 36.000.000
624-5-LR26	consultoría estudio de análisis factibilidad	02	Idom consulting, engineering, architecture s.a agencia en chile	59.171.740-5	\$340.000.000
624-9-LP26	Servicio de Guardias de Seguridad Gobierno Regional de Coquimbo	01	Seguridad privada y aseo industrial Guillermo de Jesús Neira Araya spa	77.049.969-0	\$106.896.553

➤ Licitaciones Publicadas:

No se registran licitaciones publicadas en el periodo en revisión.

➤ Licitaciones Revocadas:

ID licitación	Nombre licitación	Programa	Motivo y Res. que revoca
624-6-LE26	Servicios de logística producción y coordinación	01	Cambio de Agenda de Autoridades y se declara revocada por medio de la RES. 331/2026

➤ Licitaciones Cerradas:

ID licitación	Nombre licitación	Programa	Estado de Seguimiento	Monto Estimado
624-10-CO26	Sala Cuna para Funcionariado GORE Coquimbo	01	En proceso de deserción mediante memorándum 994/2026	\$ 0
624-11-LP26	Mantención y/o Reparación de Obras Menores	01	En proceso de evaluación hasta el 17-07-2026	\$100.000.000
624-13-LE26	Plan Anual de Capacitación 2026	01	En proceso de evaluación hasta el 17-07-2026	\$24.400.000

➤ Licitaciones Guardadas:

No se registran licitaciones guardadas en el periodo en revisión.

➤ Licitaciones Desiertas:

ID licitación	Nombre licitación	Programa	Motivo y Res. que declara desierta
624-4-LE26	Servicio de Sala Cuna para Gore Coquimbo	01	Todas las Ofertas son declaradas inadmisibles y se declara desierta por medio de la RES. 312/2026
624-8-LE26	Servicio de Sala Cuna para Gore Coquimbo	01	Todas las Ofertas son declaradas inadmisibles y se declara desierta por medio de la RES. 392/2026

➤ Licitaciones Eliminada:

ID licitación	Nombre licitación	Programa	Acto Administrativo	Motivo de eliminación
624-2-LP26	Contratación Solución Integral para Gestión FC	01	Sin Información.	Cambio de los montos de publicación y cambio de planteamiento desde la unidad requirente, se realiza mediante licitación 624-3-LE26
624-14-LP26	Servicios de Aseo Gobierno Regional de Coquimbo	01	Sin Información.	Cambios en las estructuras de las bases y otros que se determino eliminar y realizar un nuevo proceso

6.2 Anexo N°2: Iniciativas FNDR con asignación vigente al 2026

Código	Subt	Ítem	Etap	Nombre Iniciativa	Comuna	Costo total (m\$)	Unidad Técnica / Unidad Receptora De Recursos
40065411	22	11	Ejecucion	Actualización Estrategia Regional De Turismo, Región De Coquimbo	Regional	180.000	Gobierno Regional
40071416	22	11	Ejecucion	Análisis Prefactibilidad Para La Instalación De Un Parque Científico Tecnológico En La Región De Coquimbo	Regional	120.566	Gobierno Regional Difoi
40073107	22	11	Ejecucion	Análisis Prefactibilidad Para La Instalación De Plantas De Reuso Ast Region De Coquimbo	Regional	450.497	Gobierno Regional
40073937	22	11	Ejecucion	Análisis Prefactibilidad Para La Gestión E Instalación Teatro Regional, Región De Coquimbo	Regional	593.349	Gobierno Regional
40077493	24	01	Ejecucion	Transferencia Propuesta De Financiamiento Basal Crdp 2026	Regional	861.878	Crdp
2401010	24	01	Ejecucion	Aplicación Letra A) Art. Cuarto Transitorio Ley N°20.378 - Programas Rtm-Rtc	Regional	3.300.000	Gobierno Regional
	24	01	Ejecucion	Financiamiento Basal Para Ceaza 2026	Regional	1.532.624	Ceaza
2401300	24	01	Ejecucion	Concurso Vinculación Con La Comunidad - Privado	Regional	6.630.490	Gobierno Regional
2403300	24	03	Ejecucion	Concurso Vinculación Con La Comunidad - Público	Regional	1.226.957	Gobierno Regional
40049541	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Andacollo	Andacollo	1.268.230	Municipalidad De Andacollo
40049729	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Canela	Canela	1.797.056	Municipalidad De Canela
40049676	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Combarbala	Combarbalá	1.678.101	Municipalidad De Combarbalá
40049761	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Illapel	Illapel	1.692.276	Municipalidad De Illapel
40049689	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 La Higuera	La_higuera	1.803.403	Municipalidad De La Higuera
40049573	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 La Serena	La_serena	1.635.645	Municipalidad De La Serena
40049774	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Los Vilos	Los_vilos	1.427.526	Municipalidad De Los Vilos
40049721	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Monte Patria	Monte_patria	1.719.460	Municipalidad De Monte Patria
40049753	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Ovalle	Ovalle	1.736.829	Municipalidad De Ovalle
40049777	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Paihuano	Paihuano	1.440.526	Municipalidad De Paihuano
40049687	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Punitaqui	Punitaqui	1.710.646	Municipalidad De Punitaqui
40049628	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Rio Hurtado	Rio_hurtado	2.050.134	Municipalidad De Río Hurtado
40049769	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Salamanca	Salamanca	1.724.701	Municipalidad De Salamanca
40049384	24	03	Ejecucion	Programa De Empleabilidad 2023 Vicuña	Vicuña	1.554.595	Municipalidad De Vicuña
	24	03	Ejecucion	Programas De Inversión	Regional		S/Asignar
	24	01	Ejecucion	Programa Transferencia Mi Taxi Colectivo Eléctrico Región De Coquimbo	Regional	3.078.646	S/Asignar
40064334	33	03	Ejecucion	Transferencia Fortalecimiento Y Desarrollo Sustentable Del Turismo Aventura	Regional	194.000	Sernatur
2602	26	02		Otros Gastos Corrientes - Compensación Por Daños A Terceros Y/O A La Propiedad.	N/a	0	-
40033939	29	05	Ejecucion	Adquisición De Equipos Para Intervenir A Pacientes Con Enfermedad De Parkinson, H. Coquimbo	Coquimbo	1.559.731	Servicio De Salud Coquimbo
40058634	29	05	Ejecucion	Adquisición De Sistema De Aeronave Remotamente Piloteada Rpas, Comuna De Salamanca	Salamanca	44.115	Municipalidad De Salamanca
40060969	29	03	Ejecucion	Adquisición De Camionetas Patrullajes Preventivos De La Comuna De La Serena	La_serena	358.900	Dit - Gore
40067603	29	03	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Traslado De Imputados Para Carabineros De La Región De Coquimbo	Regional	472.972	Carabineros De Chile
40056851	29	03	Ejecucion	Adquisición Equipo Y Equipamiento Para Investigación De Delitos De Alta Complejidad, Pdi	Regional	70.555	Pdi
40056851	29	05	Ejecucion	Adquisición Equipo Y Equipamiento Para Investigación De Delitos De Alta Complejidad, Pdi	Regional	795.228	Pdi
40065749	29	03	Ejecucion	Reposición De Vehículos De Apoyo Logísticos Para La Zona De Carabineros Coquimbo	Regional	556.358	Carabineros De Chile
40021859	29	03	Ejecucion	Adquisición Veterinaria Móvil Comuna Los Vilos	Los_vilos	155.742	Municipalidad De Los Vilos
40064663	29	03	Ejecucion	Reposición De Vehículos Policiales Para La Sección Labocar De Carabineros Coquimbo	Regional	217.466	Carabineros De Chile
40053013	29	05	Ejecucion	Adquisición Cámaras De Fiscalización Para Tp, Eje Cienfuegos	La_serena	228.181	Subs. Transporte
40046278	29	05	Ejecucion	Adquisición Camaras De Fiscalización Eje Videla-Varela	Coquimbo	853.417	Subs. Transporte
40056498	29	03	Ejecucion	Adquisición De Tres Camiones Recolectores De Rsd, Comuna De Vicuña	Vicuña	728.367	Municipalidad De Vicuña
40048325	29	03	Ejecucion	Adquisición De Maquinarias Municipal Para La Ejecución De Servicios Comunitarios, Illapel	Illapel	348.107	Dit - Gore
40048140	29	03	Ejecucion	Reposición Vehículos Policiales Iv Zona Carabineros Coquimbo	Regional	1.144.384	Carabineros De Chile
40037651	29	03	Ejecucion	Reposición Vehículos Samu Region De Coquimbo	Coquimbo	1.418.697	Servicio De Salud Coquimbo
40037651	29	05	Ejecucion	Reposición Vehículos Samu Region De Coquimbo	Coquimbo	1.120.181	Servicio De Salud Coquimbo
40009553	29	03	Ejecucion	Adquisición De 4 Maquinarias De Aseo Comunal, Vicuña	Vicuña	684.465	Municipalidad De Vicuña
40058167	29	03	Ejecucion	Adquisición Y Reposición De Vehículos Equipados Para La Sección Gope De Carabineros Coquimbo	Regional	164.007	Carabineros De Chile
40058167	29	05	Ejecucion	Adquisición Y Reposición De Vehículos Equipados Para La Sección Gope De Carabineros Coquimbo	Regional	246.774	Carabineros De Chile
40017103	29	03	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para La Gestión Y Recuperación De R.S.D, Vicuña	Vicuña	476.175	Dit - Gore
40017103	29	05	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para La Gestión Y Recuperación De R.S.D, Vicuña	Vicuña	58.342	Dit - Gore
40050265	29	03	Ejecucion	Adquisición Camion Alza Hombre, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	175.686	Municipalidad De Punitaqui
40058520	29	03	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Para Patrullaje De Seguridad, Comuna De Salamanca	Salamanca	87.600	Dit - Gore
40057058	29	03	Ejecucion	Adquisición De Buses Para Transporte Escolar, Comuna De Salamanca	Salamanca	915.837	Dit - Gore
40045425	29	03	Ejecucion	Adquisición De Camiones Aljibes Para El Transporte Y Abastecimiento. La Serena	La_serena	326.790	Dit - Gore
40047299	29	03	Ejecucion	Adquisición De Maquinaria Para Vertedero Municipal, Comuna Punitaqui	Punitaqui	659.895	Municipalidad De Punitaqui

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40056980	29	03	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para Retiro De Microbasurales Y Residuos, La Serena	La_serena	562.791	Municipalidad De La Serena
40056980	29	05	Ejecucion	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para Retiro De Microbasurales Y Residuos, La Serena	La_serena	138.044	Municipalidad De La Serena
40010393	29	03	Ejecucion	Adquisición Vehículos Para Transporte Del Equipo Médico De Salud Rural, Comuna De La Serena	La_serena	202.504	Dit - Gore
40045421	29	03	Ejecucion	Reposición De Maquinaria Municipal Para Servicios Comunitarios, Monte Patria	Monte_patria	817.899	Municipalidad De Monte Patria
40054166	29	03	Ejecucion	Reposicion Maquinaria Pesada Municipal, Combarbalá	Combarbalá	606.720	Municipalidad De Combarbalá
40052203	29	03	Ejecucion	Reposición Vehículos De Traslado De Reos Unidad De Servicios Especiales Penitenciarios	Regional	260.287	Gendarmería De Chile
40021574	29	03	Ejecucion	Adquisición De 2 Camiones Aljibe, Comuna De Andacollo	Andacollo	204.199	Municipalidad De Andacollo
40056940	29	03	Ejecucion	Adquisición De Dos Ambulancias Para Postas Rurales De Salud, Comuna De Los Vilos	Los_vilos	181.037	Servicio De Salud Coquimbo
30482920	29	03	Ejecucion	Adquisicion Maquinaria Pesada Para Mantencion Y Reparacion De Caminos Rurales, Coquimbo	Coquimbo	539.322	Municipalidad De Coquimbo
30483369	29	03	Ejecucion	Reposicion De Vehículos De Maquinaria Pesada Para La Comuna De Ovalle	Ovalle	721.283	Municipalidad De Ovalle
40038920	29	03	Ejecucion	Reposicion Vehículos Hospital Doctor Antonio Tirado Lanas De Ovalle	Ovalle	474.823	Servicio De Salud Coquimbo
40045071	29	03	Ejecucion	Adquisicion Camion Recolector De Residuos Solidos, Canela	Canela	144.953	Municipalidad De Canela
40067330	29	03	Ejecucion	Adquisición De Aeronaves Remotamente Equipadas Y Vehículo Para La Zona Coquimbo	Regional	74.139	Carabineros De Chile
40067330	29	05	Ejecucion	Adquisición De Aeronaves Remotamente Equipadas Y Vehículo Para La Zona Coquimbo	Regional	106.337	Carabineros De Chile
40059107	29	03	Ejecucion	Reposición Maquinarias Y Vehículos Del Vertedero Municipal De Salamanca	Salamanca	1.071.619	Municipalidad De Salamanca
40059107	29	05	Ejecucion	Reposición Maquinarias Y Vehículos Del Vertedero Municipal De Salamanca	Salamanca		Municipalidad De Salamanca
40068384	29	05	Ejecucion	Adquisicion De Equipos Y Equipamiento Para La Sección Labocar De Carabineros Coquimbo	Regional	284.682	Carabineros De Chile
40068047	29	03	Ejecucion	Reposicion De Vehiculos Seccion Investigación Policial Región De Coquimbo	Regional	266.540	Carabineros De Chile
40066640	29	03	Ejecucion	Adquisicion Dos Camionetas Equipadas Para Seguridad Ciudadana Y Prevención Del Delito Comuna De La Higuera	La_higuera	111.325	Dit - Gore
40066640	29	05	Ejecucion	Adquisición Dos Camionetas Equipadas Para Seguridad Ciudadana Y Prevención Del Delito Comuna De La Higuera	La_higuera	39.818	Dit - Gore
40059916	29	03	Ejecucion	Adquisición De Camiones Y Equipos Para El Mantenimiento De Infraestructura Y Arbolado	La_serena	296.980	Municipalidad De La Serena
40059916	29	05	Ejecucion	Adquisicion De Camiones Y Equipos Para El Mantenimiento De Infraestructura Y Arbolado	La_serena	256.676	Municipalidad De La Serena
40055683	29	05	Ejecucion	Reposición Equipos Informáticos Para Investigar Narcotráfico En La Región De Coquimbo (Pdi)	Regional	265.885	Policia De Investigaciones De Chile (Pdi)
40063738	29	05	Ejecucion	Reposicion Equipo De Tomografia Computarizada Para El Hospital San Pablo De Coquimbo	Coquimbo	1.257.966	Servicio De Salud Coquimbo
40045057	29	05	Ejecucion	Reposición Equipamiento Para Sala De Endoscopia Del Hospital De Illapel	Illapel	378.819	Servicio De Salud Coquimbo
40066379	29	03	Ejecucion	Reposicion Vehiculos De Traslado De Internos De Los Recintos Penales.	Regional	531.460	Gendarmería De Chile
40064628	29	05	Ejecucion	Reposicion Equipamiento De Seguridad De Los Recintos Penitenciarios	Regional	431.639	Gendarmería De Chile
40007897	29	03	Ejecucion	Reposicion Vehículos Municipales, Paihuano	Paihuano	319.277	Municipalidad De Paihuano
40068180	29	03	Ejecucion	Adquisición Taxibus Para Traslado De Beneficiarios Del Sistema Nacional De Apoyos Y Cuidados	Monte_patria	144.079	Municipalidad De Monte Patria
40068200	29	03	Ejecucion	Reposición De Vehiculos Para Traslado De Pacientes De Diálisis Comuna De La Serena	La_serena	198.492	Municipalidad De La Serena
40068853	29	03	Ejecucion	Reposición Ambulancias Para La Región De Coquimbo	Regional	2.553.901	Servicio De Salud Coquimbo
40052762	29	03	Ejecucion	Adquisición De Vehiculos Para Rondas Medicas Comuna De Salamanca	Salamanca	186.053	Municipalidad De Salamanca
40064781	29	05	Ejecucion	Reposición 124 Camas Hospitalares De Alta, Mediana Y Baja Complejidad Ss Coquimbo	Regional	472.972	Servicio De Salud Coquimbo
40068365	29	05	Ejecucion	Adquisicion De Equipos Para Plaza De Abastos, Comuna De Illapel	Illapel	341.633	Municipalidad De Illapel
40068481	29	05	Ejecucion	Reposicion Ventiladores Mecánicos Invasivos Para Upc Para El Hospital De Coquimbo	Regional	489.811	Servicio De Salud Coquimbo
40064580	29	03	Ejecucion	Reposicion Camioneta 4x4 Para Rehabilitacion Del Servicio Salud Coquimbo	Regional	46.396	Servicio De Salud Coquimbo
40076540	29	05	Ejecucion	Adquisición Equipos Y Equipamiento, Teleton Región De Coquimbo	Regional	1.719.312	Dit - Gore
40066839	29	05	Ejecucion	Adquisicion Equipamiento Para El Mejoramiento De La Bodega De Sinapred Regional	Regional	39.270	S/Asignar
40073057	29	03	Ejecucion	Reposicion De Vehículos Tácticos Para La 3ra. Com. Cop Coquimbo	Regional	519.000	S/Asignar
40072734	29	05	Ejecucion	Reposición Ventiladores Mecánicos Upc Para El Hospital De La Serena	La_serena	774.544	S/Asignar
40067737	29	03	Ejecucion	Reposición Camioneta Traslado De Funcionarios Para Atención De Usuarios Dssc	Regional	44.590	S/Asignar
40069582	29	03	Ejecucion	Reposición De Vehículo Táctico Para Carabineros Coquimbo	Regional	759.454	S/Asignar
40067330	29	06	Ejecucion	Adquisición De Aeronaves Remotamente Equipadas Y Vehículo Para La Zona Coquimbo	Regional	5.000	Carabineros De Chile
40075257	29	03	Ejecucion	Adquisición De Dos Camiones Con Hidroelevador, Comuna De Ovalle	Ovalle	373.279	Municipalidad De Ovalle
	29	03		Adquisición Activos No Financieros - Vehículos (Sin Distribuir)			
30481995	31	02	Ejecucion	Restauración Monumento Histórico Casa Piñera, La Serena	La_serena	4.907.826	D. Arquitectura
40035977	31	02	Diseño	Construcción Centro De Inspección Sag/Usda Fruta Fresca Región De Coquimbo	Regional	231.826	D. Arquitectura
40005349	31	01	Ejecucion	Diagnostico Plan Maestro Ciclovías Ciudad De Ovalle (Estudio)	Ovalle	226.392	Municipalidad De Ovalle
40059720	31	02	Ejecucion	Construcción Electrificación Rural Lanco, Comuna De Illapel	Illapel	286.540	C.G.E
40069431	31	02	Diseño	Reposición Retén La Higuera Comuna De La Higuera	La_higuera	151.619	Direcc. Regional De Arquitectura.
40052740	31	02	Diseño	Reposición Retén El Palqui Comuna Monte Patria	Monte_patria	127.061	Direcc. Regional De Arquitectura.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

30081585	31	02	Ejecucion	Reposicion Reten De Carabineros Chañaral Alto, Monte Patria	Monte_patria	1.407.972	Direc. Regional Arquitectura / Carabineros De Chile
30086926	31	02	Ejecucion	Construcción Estadio Municipal De Canela, Canela	Canela	3.382.178	Municipalidad De Canela
30097621	31	02	Ejecucion	Habilitacion Casa De La Memoria Comuna De Coquimbo	Coquimbo	270.801	Municipalidad De Coquimbo
30077750	31	02	Ejecucion	Construccion Casa De Acogida De Combarbala	Combarbalá	821.595	Direc. Regional Arquitectura
30086690	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Estadio Municipal De Vicuña	Vicuña	5.653.187	Direc. Regional Arquitectura
30447522	31	02	Ejecucion	Construccion Parque Chañaral Alto Monte Patria	Monte_patria	3.204.698	Municipalidad De Monte Patria
30483251	31	02	Diseño	Habilitacion Centro Extension Cultural Para El Patrimonio (Casa Giliberto)	La_serena	978.318	Municipalidad De La Serena
30124513	31	02	Ejecucion	Ampliación Edificio Consistorial, Andacollo	Andacollo	7.261.929	Direc. Regional Arquitectura/Municipalidad De Andacollo
30109834	31	02	Ejecucion	Reposición Escuela Básica El Crisol, Ovalle	Ovalle	2.754.220	Municipalidad De Ovalle
30484211	31	02	Ejecucion	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	Coquimbo	1.855.186	Dirección De Arquitectura / Municipalidad De Coquimbo
30085388	31	02	Ejecucion	Reposicion Tenencia Comuna De Paihuano	Paihuano	1.461.501	Carabineros De Chile
30109832	31	02	Ejecucion	Reposicion Colegio Yungay De Educacion Especial Ovalle	Ovalle	2.154.497	Municipalidad De Ovalle
30477535	31	02	Ejecucion	Const. Cancha Sintetica Complejo Deportivo Las Rosas, Coquimbo	Coquimbo	969.565	Municipalidad De Coquimbo
30484182	31	02	Ejecucion	Const. Cuartel De Bomberos Cuarta Cia, Comuna De Ovalle	Ovalle	547.553	Municipalidad De Ovalle
30124440	31	02	Diseño	Ampliacion Paseo Semipeatonal Calle J.T. Urmeneta, Andacollo	Andacollo	82.682	Municipalidad De Andacollo
30147622	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Espacio Público Avenida Beltrán Amenábar, Andacollo	Andacollo	1.802.733	Municipalidad De Andacollo
40006352	31	02	Ejecucion	Repos. Centro Comunitario De Rehabilitacion, Com. De Monte Patria	Monte_patria	1.744.116	Municipalidad De Monte Patria
30149176	31	02	Ejecucion	Reposicion Residencia Discapacidad Sename Coquimbo	Coquimbo	3.233.850	Direc. Regional Arquitectura / Mejor Niñez
40003156	31	02	Diseño	Const. Plaza De Abastos Villa Lambert, Sector Las Cías, La Serena (Diseño)	La_serena	104.751	Municipalidad De La Serena
30176022	31	02	Ejecucion	Reposicion Posta Salud Rural Caleta Hornos, La Higuera	La_higuera	932.009	Servicio De Salud Coquimbo
40013536	31	02	Ejecucion	Construcción Centro De Estimulación Temprana Para Niños/As Con Síndrome De Down, La Serena	La_serena	1.923.090	Direc. Regional Arquitectura / Municipalidad De La Serena
40012802	31	02	Ejecucion	Construccion Techados Varios Establecimientos Educacionales, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	1.795.456	Municipalidad De Punitaqui
30064663	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Edificio Consistorial De Ovalle (Ejecución)	Ovalle	9.131.052	Municipalidad De Ovalle
30091815	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Parque Urbano Avda Sur, Combarbala	Combarbalá	5.646.812	Municipalidad De Combarbalá
40009344	31	02	Ejecucion	Conservacion Edificio Consistorial Combarbala	Combarbalá	823.843	Municipalidad De Combarbalá
40016628	31	02	Ejecucion	Const. Red De Energía Eléctrica Sector Rural Cajón Del Romero, La Serena	La_serena	1.727.420	C.G.E
40004196	31	02	Ejecucion	Construccion Escuela Marcos Rigoberto Pizarro, San Julian, Ovalle	Ovalle	3.635.065	Municipalidad De Ovalle
40004434	31	02	Ejecucion	Reposicion Escuela San Antonio De La Villa, Barraza, Comuna De Ovalle	Ovalle	4.386.942	Direc. Regional Arquitectura / Municipalidad De Ovalle
30140173	31	02	Ejecucion	Reposición Escuela Básica Canela Alta, Canela	Canela	14.934.765	Dirección De Arquitectura / Municipalidad De Canela
30001033	31	02	Ejecucion	Reposición Posta De Salud Rural Guanaqueros	Coquimbo	1.632.179	Municipalidad De Coquimbo
30072951	31	02	Ejecucion	Construcción Posta De Salud Rural De Pichidangui, Los Vilos.	Los_vilos	1.039.689	Servicio De Salud Coquimbo
30082130	31	02	Ejecucion	Construccion Cuartel De Bomberos De Hurtado, Río Hurtado	Rio_hurtado	919.431	Direc. Regional Arquitectura
40011210	31	02	Ejecucion	Const. Edificio Comunitario Sector Centro De Coquimbo	Coquimbo	906.642	Municipalidad De Coquimbo
40016874	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Integral Acceso Sur Comuna De Illapel	Illapel	2.741.445	Municipalidad De Illapel
30073874	31	02	Ejecucion	Reposicion Centro De Salud De Caren , Comuna De Monte Patria	Monte_patria	9.767.831	Direc. Regional Arquitectura/Servicio De Salud
40015369	31	02	Ejecucion	Construcción Avda. 4 Esquinas Tramo I Mas Calle Los Arrayanes, La Serena	La_serena	7.465.985	Serviu
40013615	31	02	Ejecucion	Construccion Centro De Dialisis De Vicuña	Vicuña	2.897.876	Servicio De Salud Coquimbo
40018359	31	02	Ejecucion	Construccion Centro Comunitario El Sauce, Comuna De Coquimbo	Coquimbo	1.369.841	Municipalidad De Coquimbo
40017776	31	02	Ejecucion	Mejor. Cancha De Futbol Santa Virginia	Illapel	1.439.802	Municipalidad De Illapel
30176672	31	02	Ejecucion	Reposicion Cuartel Cuerpo De Bomberos De La Higuera	La_higuera	533.781	Municipalidad De La Higuera
30481521	31	02	Ejecucion	Restauración Estructural Iglesia San Vicente Ferrer, Ovalle	Ovalle	2.764.448	Dirección De Arquitectura
40009212	31	02	Ejecucion	Habilitación Sala Para Resonador Magnético Y Adecuaciones En U. Imagenología, H. Cqbo	Coquimbo	2.323.051	Servicio De Salud Coquimbo
30127968	31	02	Ejecucion	Normalizacion Red Eléctrica Centro De Detención Preventiva De Ovalle	Ovalle	268.144	Gendarmería De Chile
40021817	31	02	Ejecucion	Reposicion Luminarias Publica Los Vilos Y Pichidangui, Comuna Los Vilos	Los_vilos	3.818.182	Municipalidad De Los Vilos

Informe Presupuestario – Unidad de Control

30093586	31	02	Ejecucion	Reposición Parque Oasis, Andacollo	Andacollo	10.795.923	Dirección De Arquitectura
40005309	31	02	Ejecucion	Construcción Paseo Calle Los Carreras, Poblacion 25 De Octubre, Andacollo	Andacollo	1.644.654	Municipalidad De Andacollo
30486611	31	02	Ejecucion	Repos. Cuartel 3ra Cia De Bomberos De Chillepin, Salamanca	Salamanca	746.111	Municipalidad De Salamanca
40052793	31	02	Ejecucion	Conservacion De Pavimento Urbano, Comuna De Andacollo	Andacollo	173.026	Municipalidad De Andacollo
40052849	31	02	Ejecucion	Conservacion De Pavimento Urbano, Comuna De La Serena	La_serena	221.810	Municipalidad De La Serena
40052563	31	02	Ejecucion	Conservacion De Pavimento Urbano, Comuna De Monte Patria	Monte_patria	237.270	Municipalidad De Monte Patria
40053721	31	02	Ejecucion	Conservacion De Pavimento Urbano, Comuna De Illapel	Illapel	216.820	Municipalidad De Illapel
30107747	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Fco De Aguirre Ruta 5-El Faro, La Serena	La_serena	9.388.909	Municipalidad De La Serena
30100129	31	02	Ejecucion	Reposicion P.S.R. Nueva Talcuna, Comuna De Vicuña	Vicuña	1.318.976	Direc. Regional Arquitectura
40006217	31	02	Ejecucion	Conservación Edificio Bicrim Los Vilos	Los_vilos	477.747	Pdi
30107156	31	02	Ejecucion	Reposicion Postal De Salud Rural De Mincha Norte, Canela	Canela	1.868.994	Servicio De Salud Coquimbo
40040663	31	02	Diseño	Construccion Cesfam Cardenal Jose Maria Caro Oriente, Comuna De La Serena	La_serena	331.531	Direc. Regional Arquitectura
30432172	31	02	Ejecucion	Const. Parque Recreativo San Joaquin, La Serena	La_serena	6.392.019	Municipalidad De La Serena
40007893	31	02	Diseño	Construccion Parque Urbano Villa La Union Pisco Elqui, Paihuano	Paihuano	96.547	Municipalidad De Paihuano
40012009	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Recinto Deportivo El Tambo, Comuna De Salamanca	Salamanca	1.588.529	Municipalidad De Salamanca
40057029	31	02	Pre factibilidad	Construccion Centro De Gestion De Residuos Inorganicos Provincia De Elqui, Region De Coquimbo	Regional	75.251	Dit - Gore
40023780	31	02	Ejecucion	Construccion Centro Comunitario De Salud Familiar Cogoti 18, Combarbalá	Combarbalá	975.594	Municipalidad De Combarbalá
40014111	31	02	Ejecucion	Reposicion Servicio De Esterilizacion Hospital San Pablo, Coquimbo	Coquimbo	347.057	Servicio De Salud Coquimbo
30460171	31	02	Ejecucion	Reposicion Plaza De Acceso, Los Vilos	Los_vilos	723.201	Municipalidad De Los Vilos
30108069	31	02	Ejecucion	Const. Complejo Deportivo Y Obras Complementarias Vegas Sur	La_serena	5.173.889	Municipalidad De La Serena
30084699	31	02	Ejecucion	Reposicion Escuela Concentracion Fronteriza, Comuna De Mte Patria	Monte_patria	10.706.580	Direc. Regional Arquitectura
30393924	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Plaza De Armas De Pichasca, Comuna De Río Hurtado	Río_hurtado	610.089	Municipalidad De Río Hurtado
30392032	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Calles Perimetrales Parque Los Vilos	Los_vilos	451.218	Municipalidad De Los Vilos
40055234	31	02	Ejecucion	Conservacion Gimnasio Municipal De La Higuera	La_higuera	268.199	Municipalidad De La Higuera
40014206	31	02	Ejecucion	Construccion Paseo Gastronomico Chancoqui, Paihuano	Paihuano	3.598.628	Serviu
40046209	31	02	Ejecucion	Conservacion Estadio Municipal De Monte Patria	Monte_patria	646.862	Municipalidad De Monte Patria
40059551	31	02	Diseño	Reposicion Subcomisaria Tierras Blancas, Coquimbo	Coquimbo	221.328	Direc. Regional Arquitectura
30484225	31	02	Ejecucion	Construccion Centro Comunitario Cogoti 18, Combarbalá	Combarbalá	2.540.890	Municipalidad De Combarbalá
40009584	31	02	Ejecucion	Conservacion Edificio Consistorial De Illapel	Illapel	1.035.322	Municipalidad De Illapel
40049810	31	02	Ejecucion	Construccion Centro Integral Del Adulto Mayor, Comuna De Salamanca	Salamanca	3.506.393	Municipalidad De Salamanca
40065916	31	02	Ejecucion	Conservación Escuela Villa El Palqui, Comuna De Monte Patria	Monte_patria	867.976	Municipalidad De Monte Patria
40025554	31	02	Ejecucion	Conservación Avenida Del Mar Comuna De La Serena	La_serena	437.006	Municipalidad De La Serena
30269622	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Avda. Costanera Entre 1 Norte Y Dagoberto Godoy, Comuna De Los Vilos	Los_vilos	1.145.910	Municipalidad De Los Vilos
40032634	31	02	Ejecucion	Mejoramiento Plaza Publica El Sauce, Combarbalá	Combarbalá	1.050.930	Serviu
40007901	31	02	Ejecucion	Reposición Estadio Municipal De Paihuano	Paihuano	6.124.290	Direc. Regional Arquitectura
40029810	31	02	Diseño	Construcción Centro De Residuos Sólidos, Vicuña	Vicuña	491.046	Municipalidad De Vicuña
40059705	31	02	Ejecucion	Construccion Edificio Carrera De Medicina, Universidad De La Serena	La_serena	25.318.332	Universidad De La Serena
40006938	31	02	Ejecucion	Reposicion Liceo Politecnico, Comuna De Illapel	Illapel	26.529.536	Direc. Regional Arquitectura
40028006	31	02	Ejecucion	Mejoramiento De Canchas Y Recinto Deportivo Anfa, Comuna De Ovalle	Ovalle	3.488.816	Municipalidad De Ovalle
40041776	31	02	Ejecucion	Mejoramiento De Canchas Y Recinto Deportivo Academia De Fútbol Municipal Ovalle	Ovalle	1.992.038	Municipalidad De Ovalle
30077629	31	02	Ejecucion	Restauración Mejoramiento Museo Sitio Gabriela Mistral, Montegrande, Paihuano	Paihuano	1.140.999	Direc. Regional Arquitectura
40074549	31	02	Ejecucion	Conservación De Prc Ruta D-165. Comuna De La Serena, Región De Coquimbo	La_serena	1.847.899	Dirección Regional De Vialidad
40074557	31	02	Ejecucion	Conservación De Prc Ruta D-445. Comuna De Vicuña Y De Río Hurtado. Región De Coquimbo	Regional	4.629.766	Dirección Regional De Vialidad
40074575	31	02	Ejecucion	Conservación De Prc Ruta D-717. Comuna De Punitaqui, Región De Coquimbo	Punitaqui	3.336.949	Dirección Regional De Vialidad
40074578	31	02	Ejecucion	Conservación De Prc Ruta D-901. Comuna De Canela, Región De Coquimbo	Canela	2.697.005	Dirección Regional De Vialidad
40074585	31	02	Ejecucion	Conservacion De Prc Ruta D-957. Comuna De Los Vilos, Region De Coquimbo	Los_vilos	2.768.049	Dirección Regional De Vialidad
30129066	31	02	Ejecucion	Construcción Prolongación Calle Viña Del Mar, Las Compañías, La Serena	La_serena	4.130.512	Serviu
40075729	31	02	Ejecucion	Construcción Sistema De Electrificación Rural – Rinconada Escorza II Etapa, Punitaqui	Punitaqui	1.393.432	Cge

Informe Presupuestario – Unidad de Control

20124626	31	02	Ejecucion	Construccion Electrificación Potrerillos Altos Y El Reloj, Ovalle	Ovalle	451.889	Cge
40075731	31	02	Ejecucion	Construcción Sistema De Electrificación Rural Sector El Maiten, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	482.650	Cge
30065234	31	02	Ejecucion	Construcción Mercado Del Mar, Comuna De Coquimbo	Coquimbo	15.713.307	Municipalidad De Coquimbo
40041251	31	02	Ejecucion	Restauración Avenida Francisco De Aguirre, Tramo Balmaceda - Ruta 5, La Serena.	La_serena	70.550	Serviu
40023791	31	02	Ejecucion	Restauración Plaza Santo Domingo, La Serena	La_serena	55.550	Serviu
30483919	31	02	Ejecucion	Restauración Plaza Gabriel Gonzalez Videla, Comuna De La Serena	La_serena	508.606	Serviu
30426831	31	02	Ejecucion	Construcción Infr. Pesquera Artesanal Caleta Rio Limari, Ovalle	Ovalle	3.713.356	Dirección De Obras Portuarias
	31	01		Estudios Básicos (Sin Distribuir)			
40041010	33	01	Ejecucion	Pontificia Universidad Católica De Chile - Reuso De Agua Para Un Turismo Regional Sostenible (40041010-0)	Regional	135.000	Pontificia Universidad Católica De Chile
40041040	33	01	Ejecucion	Pontificia Universidad Católica De Valparaíso - Agricultura Resiliente En El Valle De Choapa (40041040-0)	Regional	134.770	Pontificia Universidad Católica De Valparaíso
40043201	33	01	Ejecucion	Ceduc-Ucn Desarrollo De Capital Humano E Innovación Para La Pequeña Minería De Coquimbo (40043201-0)	Regional	375.000	Ceduc-Ucn
40059265	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Validación De Un Probiótico Con Actividad Antimicrobiana (40059265-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40059260	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Autotoma Para El Tamizaje De Virus Papiloma Humano (40059260-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40059259	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Innovación En La Vigilancia De Exposición A Plaguicidas (40059259-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40059258	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Investigación Determinación De Resistencia A Antibióticos En H. Pylori (40059258-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40059257	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Capacidades Tecnológicas Para Reproducción De Congrio (40059257-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40059263	33	01	Ejecucion	Centro Tecnológico De Innovación Acuicola - Soluciones Tecnológicas Para Apes (40059263-0)	Regional	97.670	C.T. Innovación Acuicola
40059255	33	01	Ejecucion	Centro Tecnológico De Innovación Acuicola - Investigación Uso De Bio Controladores En El Cultivo De Ostiones (40059255-0)	Regional	150.000	C.T. Innovación Acuicola
40064855	33	01	Ejecucion	Inia - Banco Comunitario De Semillas Para La Afc (40064855-0)	Regional	150.000	Inia
40064873	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Mutaciones En Brca1/2 Y La Prevención Del Cáncer De Mama (40064873-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40064876	33	01	Ejecucion	Pontificia Universidad Católica De Chile - Mielles Regionales Fortificadas Como Antibiótico Natural (40064876-0)	Regional	135.000	Pontificia Universidad Católica De Chile
40064880	33	01	Ejecucion	Ceaza - Desalinización Y Efecto En Los Servicios Ecosistemicos Marinos Desemar Coquimbo (40064880-0)	Regional	150.000	Ceaza
40064858	33	01	Ejecucion	Inia - Hidroponia, Una Alternativa Para La Afc Ante La Sequía (40064858-0)	Regional	148.746	Inia
40064890	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Nanocompuestos: Terapia Y Prevención De Cáncer De Piel (40064890-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40064892	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Algas Marinas Regionales Con Potencial Antidiabético (40064892-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40064893	33	01	Ejecucion	Inia - Clones De Vides Pisqueras Resistentes A Sequia (40064893-0)	Regional	135.000	Inia
40064894	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Productos De Copao En El Tratamiento De Demencia (40064894-0)	Regional	150.000	Universidad Católica Del Norte
40064896	33	01	Ejecucion	Centro Del Agua Para Zonas Áridas Y Semiárida - Aguas Residuales: Sostenibilidad En Industria Del Pisco (40064896-0)	Regional	150.000	Cazalac
40057842	33	01	Ejecucion	Inia - Mejoramiento De La Producción De Uvas Pisqueras De Pequeños Agricultores (40057842-0)	Regional	2.905.494	Inia
30100137	33	03	Ejecucion	Construcción Obras De Urbanización Básica La Higuera	La_higuera	8.420.786	Municipalidad De La Higuera
30100146	33	03	Ejecucion	Construcción Alcantarillado Y Soluciones Sanitaria El Arenal, Vicuña	Vicuña	2.971.154	Municipalidad De Vicuña
30124552	33	03	Ejecucion	Construcción Obras De Urbanización Localidad El Trapiche, Ovalle	Ovalle	1.798.249	Municipalidad De Ovalle
30100128	33	03	Ejecucion	Construcción Obras De Urbanización Basica Punta Colorada, La Higuera	La_higuera	3.989.299	Municipalidad De La Higuera
40021790	33	03	Ejecucion	Normalización Soluciones Sanitarias Y Urbanización, Caimanes, Comuna De Los Vilos	Los_vilos	4.598.715	Municipalidad De Los Vilos
30098451	33	03	Ejecucion	Construcción Urbanización Localidad De San Agustín, Salamanca	Salamanca	6.579.337	Municipalidad De Salamanca
30483991	33	03	Ejecucion	Construcción Obras De Urbanización, Localidad Las Ramadas, Punitaqui	Punitaqui	8.262.760	Municipalidad De Punitaqui
40045756	33	03	Ejecucion	Construcción Red Alcantarillado Y Mej. A. Potable Y Serv. Básicos, Sector El Sauce, Coquimbo	Coquimbo	5.178.927	Municipalidad De Coquimbo
30124512	33	03	Ejecucion	Construcción Soluciones Sanitarias Recoleta, Ovalle	Ovalle	2.474.285	Municipalidad De Ovalle
3303125	33	03	Ejecucion	Fondo Regional De Iniciativa Local (Fril)	-		Municipalidades
30118718	33	03	Ejecucion	Subsecretaría De Telecomunicaciones - Conectividad De Telecomunicaciones En Los Territorios Pirdt Primera Etapa (30118718-0)	Regional	6.732.656	Subsecretaría De Telecomunicaciones
40014358	33	03	Ejecucion	Universidad De Chile - Denominación De Origen Del Queso De Cabra De Coquimbo (40014358-0)	Regional	69.526	Universidad De Chile
40014269	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Mapas De Reservas De Aguas Subterráneas En El Limari (40014269-0)	Regional	135.000	Universidad De La Serena
40014503	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Innovación Tecnológica Para La Atención En El Srcei (40014503-0)	Regional	106.960	Universidad De La Serena
40014500	33	03	Ejecucion	Subsecretaría De Minería - Prospección Y Fortalecimiento De Procesamiento De Minerales En Zonas Rezagadas (40014500-0)	Regional	500.000	Subsecretaría De Minería
40014432	33	03	Ejecucion	Servicio De Salud Coquimbo - Capacitación Becas Médicos (40014432-0)	Regional	3.488.542	Servicio De Salud Coquimbo
40009309	33	03	Ejecucion	Indespa - Fomento Productivo Para El Desarrollo De La Pesca Artesanal (40009309-0)	Regional	1.000.000	Indespa
40029266	33	03	Ejecucion	Corfo - Fortalecimiento De Las Capacidades De Innovación (40029266-0)	Regional	2.800.000	Corfo
40040997	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Plataforma Para La Gestión De La Seguridad De Riego (40040997-0)	Regional	134.800	Universidad De La Serena
40040998	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Transferencia De Bpgh Y Auditorías Hídricas (40040998-0)	Regional	134.980	Universidad De La Serena

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40041008	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Observatorio Para Servicios Sanitarios Rurales (40041008-0)	Regional	133.980	Universidad De La Serena
40041011	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Sustentabilidad Hídrica Para Áreas De Secano (40041011-0)	Regional	134.040	Universidad De La Serena
40041014	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Los Cielos Oscuros De La Región De Coquimbo (40041014-0)	Regional	132.120	Universidad De La Serena
40041015	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Astronomía Cultural Para La Promoción Del Astroturismo (40041015-0)	Regional	104.350	Universidad De La Serena
40041019	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Unidades Productivas Cabra Criolla Y Cárnicos En Canela (40041019-0)	Canela	126.000	Universidad De La Serena
40041035	33	03	Ejecucion	Universidad De Chile - Energía Solar: Soluciones Globales Para Problemas Locales (40041035-0)	Regional	127.295	Universidad De Chile
40041156	33	03	Ejecucion	Universidad De Chile - Riego Inteligente Agricultura 4.0 Productividad Frutales (40041156-0)	Regional	134.704	Universidad De Chile
40041158	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Agricultura Inteligente Para Mejorar La Productividad (40041158-0)	Regional	134.120	Universidad De La Serena
40041162	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Lupino Una Alternativa Ecológica Para La Agricultura (40041162-0)	Regional	127.551	Universidad De La Serena
40041168	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Soltec Water Apps Para Administradores Del Agua Rural (40041168-0)	Regional	102.556	Universidad De La Serena
40043075	33	03	Ejecucion	Prochile - Competitividad Y Promoción Comercial De La Categoría Pisco (40043075-0)	Regional	1.000.000	Prochile
40041885	33	03	Ejecucion	Corfo - Innovación Social En La Región De Coquimbo (40041885-0)	Regional	250.000	Corfo
40036815	33	03	Ejecucion	Conaf - Enfoque De Manejo Sustentable De La Tierra En La Región De Coquimbo (40036815-0)	Regional	1.068.404	Conaf
40036472	33	03	Ejecucion	Subsecretaría Minería - Desarrollo Sostenible De La Minería De Menor Escala De La Región De Coquimbo (40036472-0)	Regional	1.598.200	Subsecretaría De Minería
40056103	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Equipamiento Construcción Y Adquisición De Equipamiento Científico Para El Laboratorio Satrep (40056103-0)	Regional	154.723	Universidad De La Serena
40055713	33	03	Ejecucion	Sercotec - Ruta Sostenible Región De Coquimbo (40055713-0)	Regional	447.200	Sercotec
40046475	33	03	Ejecucion	Sercotec - Desarrollo De Mypes, Emprendedores Y Grupos Empresariales (40046475-0)	Regional	1.299.877	Sercotec
40053081	33	03	Ejecucion	Corfo - Apoyo Al Desarrollo Sostenible Del Territorio Zonas Rezagadas (40053081-0)	Regional	840.000	Corfo
40039511	33	03	Ejecucion	Corfo - Recuperación Y Promoción De La Sustentabilidad De Mipymes (40039511-0)	Regional	1.490.000	Corfo
40047555	33	03	Ejecucion	Corfo - Apoyo Al Desarrollo Sostenible De Las Empresas Regionales (40047555-0)	Regional	2.690.000	Corfo
40045727	33	03	Ejecucion	Sernatur - Fortalecimiento, Competitividad Y Desarrollo Sustentable Sector Turismo (40045727-0)	Regional	769.000	Sernatur
40059262	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Transformación Digital En La Gestión Portuaria (40059262-0)	Regional	150.000	Universidad De La Serena
40059261	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Investigación Botrytídica Natural Contra La Pudrición Gris En Vides (40059261-0)	Regional	126.000	Universidad De La Serena
40059256	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Investigación Desarrollo De Malla Para Atrapanieblas Eficiente (40059256-0)	Regional	135.000	Universidad De La Serena
40059264	33	03	Ejecucion	Universidad De Chile - Sanidad En Ganado Caprino, Una Mirada Hacia El Futuro (40059264-0)	Regional	70.000	Universidad De Chile
40058940	33	03	Ejecucion	Sercotec - Emprendimiento Regional (40058940-0)	Regional	2.000.000	Sercotec
40057561	33	03	Ejecucion	Senadis - Capacitación Escuela De Emprendimiento De Pcd Y Cuidadores/As De La Región De Coquimbo (40057561-0) Zr	Regional	401.752	Senadis
40047389	33	03	Ejecucion	Sag - Saneamiento Sanitario Productivo Crianceros Coquimbo (40047389-0)	Regional	416.685	Sag
40064862	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Transferencia Tecnológica Operacional Ssr Coquimbo (40064862-0)	Regional	149.750	Universidad De La Serena
40064864	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Herramientas Para La Sustentabilidad De Aguas Subterráneas (40064864-0)	Regional	150.000	Universidad De La Serena
40064868	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Invernadero Inteligente Para La Reconversión Agrícola (40064868-0)	Regional	148.800	Universidad De La Serena
40064869	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Integración Operacional Hídrica Para Oua Inophi (40064869-0)	Regional	149.100	Universidad De La Serena
40064871	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Sistema Integral De Proyecciones Cuencas Coquimbo (40064871-0)	Regional	150.000	Universidad De La Serena
40058908	33	03	Ejecucion	Universidad Tecnológica Metropolitana - Piloto De Re-forestación Con Recuperación De Suelos, Producción De Forrajeo (40058908-0)	Regional	300.000	Utem
40046616	33	03	Ejecucion	Sernatur - Fortalecimiento Actividad Turística Para El Destino De Zonas Rezagadas Elqui Limarí (40046616-0)	Regional	400.000	Sernatur
40058768	33	03	Ejecucion	Sercotec - Zonas Rezagadas 2024 - 2026 (40058768-0)	Regional	799.956	Sercotec
40054846	33	03	Ejecucion	Comisión Nacional De Riego - Inversión Y Fomento Al Riego Ouas (40054846-0)	Regional	6.054.133	Comisión Nacional De Riego (Cnr)
40068031	33	03	Ejecucion	Indespa - Desarrollo Y Fomento Productivo De La Pesca Artesanal Región De Coquimbo (40068031-0)	Regional	4.000.000	Indespa
40046494	33	01	Ejecucion	Inia - Transferencia Plan Fortalecimiento Socio Productivo De La Actividad Caprina Pgztr Iv Región (Zr)	Regional	399.823	Inia
40065344	33	01	Ejecucion	Inia - Transferencia Modelo De Hidroponía Sostenible Para Zonas Rezagadas, Región De Coquimbo	Regional	699.923	Inia
40074610	33	01	Ejecucion	Reposición De Carros Multipropósito Para Bomberos Región De Cqbo Etapa 1	Regional	6.134.118	S/Asignar
40074614	33	01	Ejecucion	Reposición De Carros Multipropósito Para Bomberos Región De Cqbo Etapa 2	Regional	6.134.118	Junta Nacional De Bomberos
40073530	33	03	Ejecucion	Saneamiento Sanitario Productivo Criancero Coquimbo 2025 – 2026	Regional	333.265	S/Asignar
3303999	33	03	Ejecucion	Fondo Regional Para La Productividad Y El Desarrollo Sin Distribuir		4.374.915	N/A
40075849	33	01	Ejecucion	Universidad Del Alba - Relación Entre Caries Infantil Y Flora Bacteriana Oral (Código Bip 40075849-0)	Regional	97.880	Universidad Del Alba
40075844	33	01	Ejecucion	Centro De Estudios Avanzados En Zonas Áridas - Anticipando El Futuro Costero En La Región De Coquimbo (Código Bip 40075844-0)	Regional	200.000	Ceaza
40075857	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Fortalecimiento Productivo De Granjas Marinas En Amerb (Código Bip 40075857-0)	Regional	301.500	Universidad Católica Del Norte
40075862	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Metodología De Asignación De Agua Para Cas (Código Bip 40075862-0)	Regional	199.910	Universidad De La Serena
40075858	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Residuos De Frutos Cítricos: Desarrollo De Bioproductos (Código Bip 40075858-0)	Regional	118.315	Universidad De La Serena

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40075853	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Funginutritiva: Innovando Desde El Reino Fungi (Código Bip 40075853-0)	Regional	140.220	Universidad De La Serena
40075860	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Inteligencia Territorial Para La Empleabilidad Regional (Código Bip 40075860-0)	Regional	199.632	Universidad Católica Del Norte
40075859	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Puesta En Valor De La Fauna Acompañante De La Pesca (Código Bip 40075859-0)	Regional	200.000	Universidad Católica Del Norte
40075863	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Sistema De Gestión Y Monitoreo De Caudales Para Oua (Código Bip 40075863-0)	Regional	334.650	Universidad De La Serena
40075876	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Tecnología Y Capital Humano Para El Agro Sustentable (Código Bip 40075876-0)	Regional	136.069	Universidad Católica Del Norte
40075865	33	01	Ejecucion	Universidad Central - la Y Habilidades Pensamiento En Profesores De Secundaria (Código Bip 40075865-0)	Regional	135.000	Universidad Central
40075874	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Economía Circular: Valorización De Residuos Pisqueros (Código Bip 40075874-0)	Regional	200.000	Universidad Católica Del Norte
40075882	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Fungimateriales Innovando En Creación De Biomateriales (Código Bip 40075882-0)	Regional	148.506	Universidad De La Serena
40075878	33	01	Ejecucion	Centro De Estudios Avanzados En Zonas Áridas - Pronóstico De Temporada Para Aguas Subterráneas (Código Bip 40075878-0)	Regional	170.000	Ceaza
40075881	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Metodología De Productividad Del Agua En Fruticultura (Código Bip 40075881-0)	Regional	136.990	Universidad De La Serena
40075886	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Crononutrición: Aprende Mejor Con Hábitos Saludables (Código Bip 40075886-0)	Regional	180.000	Universidad Católica Del Norte
40075888	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Formación Y Gobernanza Para El Turismo Sostenible (Código Bip 40075888-0)	Regional	180.000	Universidad Católica Del Norte
40075884	33	01	Ejecucion	Centro Aquapacífico - Semillero Acuicola Sostenibilidad Desarrollo Regional (Código Bip 40075884-0)	Regional	335.000	Centro Aquapacífico
40075889	33	01	Ejecucion	Centro De Estudios Avanzados En Zonas Áridas - Cañones Submarinos Del Archipiélago De Humboldt (Código Bip 40075889-0)	Regional	199.710	Ceaza
40075891	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Observatorio De Investigación En Enfermedades Del Buceo (Código Bip 40075891-0)	Regional	200.000	Universidad Católica Del Norte
40075893	33	01	Ejecucion	Universidad Central - Centro Sensorial Ucn: Humanización Y Equidad Regional (Código Bip 40075893-0)	Regional	133.333	Universidad Central
40075890	33	01	Ejecucion	Universidad Central - Valorización De Relaves Abandonados En Coquimbo (Código Bip 40075890-0)	Regional	99.994	Universidad Central
40075894	33	03	Ejecucion	Universidad De La Serena - Valorización De Residuos De Ostión En Productos Decalcio (Código Bip 40075894-0)	Regional	142.016	Universidad De La Serena
40075895	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Transferencia Tecnológica Acuicola Basada En Biofloc (Código Bip 40075895-0)	Regional	135.000	Universidad Católica Del Norte
40075896	33	01	Ejecucion	Universidad Central - Modelos Sostenibles Para Cooperativas Agroalimentarias (Código Bip 40075896-0)	Regional	133.333	Universidad Central
40075899	33	01	Ejecucion	Centro Tecnológico En Innovación Para La Indu - Del Prototipo Al Mercado Modelo De Transferencia (Código Bip 40075899-0)	Regional	232.335	Centro Tecnológico En Innovación Para La Indu
40075898	33	01	Ejecucion	Pontificia Universidad Católica De Valparaíso - Choapaagrosiliente: Tecnologías Para Agricultura (Código Bip 40075898-0)	Regional	320.000	Pontificia Universidad Católica De Valparaíso
40075900	33	01	Ejecucion	Ceduc Ucn - Innpulsa Tp Coquimbo (Código Bip 40075900-0)	Regional	335.000	Ceduc Ucn
40075901	33	01	Ejecucion	Universidad Católica Del Norte - Tecnología Y Sostenibilidad Para Mipymes Agrícolas (Código Bip 40075901-0)	Regional	134.133	Universidad Católica Del Norte
40075903	33	01	Ejecucion	Fundación Para El Desarrollo Frutícola - Tecnología Monitoreo Trampas Mosca De La Fruta (Código Bip 40075903-0)	Regional	105.567	Fundación Para El Desarrollo Frutícola
40075904	33	03	Ejecucion	Servicio Nacional De Pesca Y Acuicultura - Fiscalización Inteligente En Pesquerías Estratégicas (Código Bip 40075904-0)	Regional	29.032	Servicio Nacional De Pesca Y Acuicultura
40054753	33	03	Ejecucion	Transferencia A Fortalecimiento Y Desarrollo Sustentable Para La Competitividad De La Afci	Regional	1.600.000	Indap
40074711	33	01	Ejecucion	Reposicion Unidad Contra Incendio Multiproposito Pesado Para El Cuerpo De Bomberos De La Serena.	Regional	1.397.306	Junta Nacional De Bomberos
40047608	33	03	Ejecucion	Análisis Obtención De Soluciones De Cobalto Y Hierro Desde Relaves Mineros	Regional	199.460	
40014531	33		Ejecucion	Capacitación Internalización Ii, Zonas Rezagadas, Región De Coquimbo	Regional	299.999	Prochile
40077283	33	01	Ejecucion	Adquisicion De Simulador Móvil Para Bomberos De La Región De Coquimbo	Regional	1.117.335	Junta Nacional De Bomberos
40077552	33	03	Ejecucion	Saneamiento Peaje Veranadas Argentinas 2025-2026	Regional	331.300	Seremi De Agricultura
40070679	29	03	Ejecucion	Adquisicion Vehiculo Traslado De Pacientes Dializados, Comuna De Salamanca	Salamanca	109.825	Por Designar
S/ código	33	01		Bomberos Sin Distribuir			Junta Nacional De Bomberos
3303998	33	03		Fondo De Apoyo Al Transporte Público Y La Conectividad Regional (Sin Distribuir)		9.611.549	N/A

6.3 Anexo N°3: Licitaciones del Programa de Inversión (02)

➤ Licitaciones Adjudicadas:

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Id licitación	Unidad Técnica	Costo total (miles \$)	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
40073642-0	33	Adjudicado	Construcción Calle Los Álamos, Sector Las Majaditas, Comuna De Illapel	Illapel	3512-10-lp26	Municipalidad De Illapel	326.006	Proyecto adjudicado al oferente "Juan Francisco Flores Pérez spa" rut 76.925.539-7 por un valor de \$320.616.368.- en un plazo de 150 días corridos. El municipio dispondrá de 30 días hábiles para la contratación de la iniciativa. Se deriva oficio n°2620 de fecha 30/06/2026 donde no se formula observación a la propuesta de adjudicación.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40073650-0	33	Adjudicado	Mejoramiento Calles Cuz Cuz-Millahué-Mauro, Comuna De Illapel	Illapel	3512-9-lp26	Municipalidad De Illapel	337.098	Proyecto adjudicado al oferente "christian lemus bugño" rut 13.199.079-0 por un valor de \$337.060.240.- en un plazo de 150 días corridos. El municipio dispondrá de 30 días hábiles para la contratación de la iniciativa. Se deriva oficio n°2530 de fecha 24/06/2026 donde no se formula observación a la propuesta de adjudicación.
40024791-0	33	Adjudicado	Mejoramiento Integral De Acceso Poniente, Comuna De Vicuña	Vicuña	727202-40-lp26	Municipalidad De Vicuña	140.000	Proyecto adjudicado, id licitación 727202-40-lp26 con fecha de publicación 23/04/2026, fecha de cierre de licitación 25/05/2026. Mediante ord gore n°2669 de fecha 03/07/2026 se informa la no formulación a la propuesta de adjudicación, proyecto adjudicado al oferente "constructora nuevo chañar s.a" rut: 76.574.225-0 por un valor de \$73.491.653.-en un plazo de ejecución de 90 días corridos.
40045071-0	29	Adjudicado	Adquisición Camión Recolector De Residuos Sólidos, Canela	Canela	703036-13-lp25	Municipalidad De Canela	\$126.441	Adjudicada/ publicada
40052762-0	29	Adjudicado	Reposición Vehículos Para Rondas Médicas, Comuna De Salamanca	Salamanca	3686-11-lp26	Municipalidad De Salamanca	\$186.053	Mediante ord. En trámite de firma se constata que la propuesta de adjudicación id 3686-11-lp26 se ajusta a lo mandado adjudicándose a la empresa servicios automotrices ok car spa rut 76.643.464-9 por un monto de \$185.931.550.- iva incluido en un plazo de 39 días corridos.
40009553-0	29	Adjudicado	Adquisición De 4 Maquinarias De Aseo Comunal, Vicuña	Vicuña	727202-92-lp25	Municipalidad De Vicuña	\$705.684	Licitación adjudicada. La ut se encuentra en proceso de contratación según lo que constata gore mediante ord. N°1329 del 6.04.2026 gore con el proveedor re value spa de una barredora diesel por un monto de \$201.705.000.- o.c aceptada por proveedor 16.06.2026 plazo entrega 60 días.
40059916-0	29	Adjudicado	Adquisición De Camiones Y Equipos Para El Mantenimiento De Infraestructura Y Arbolado	La serena	4295-6-lr26	Municipalidad De La Serena	\$296.980	Mediante ord. Gore n°2381 del 16.06.2026 se constata que la propuesta de adjudicación para las líneas 2-3 (vehículos) de la licitación pública id 4295-6-lr26 se ajusta a lo mandado adjudicándose a las empresas peña spoerer y cia. S.a. rut 96.877.150-7 por \$119.185.640 iva incluido; plazo de entrega 10 días hábiles y a la empresa m industrial rut 77.707.677-9 por \$125.000.000 iva incluido en un plazo de entrega de 10 días. Actualmente la ut se encuentra en el proceso de contratación con la empresa.
40059916-0	29	Adjudicado	Adquisición De Camiones Y Equipos Para El Mantenimiento De Infraestructura Y Arbolado	La serena	4295-6-lr26	Municipalidad De La Serena	\$256.676	Mediante ord. Gore n°2381 del 16.06.2026 se constata que la propuesta de adjudicación para la línea 1 (equipo) de la licitación pública id 4295-6-lr26 se ajusta a lo mandado adjudicándose a la empresa alo ventas s.p.a. Rut 76.043.119-2 por \$180.880.000 iva incluido; plazo de entrega 10 días hábiles. Actualmente la ut se encuentra en el proceso de contratación con la empresa.
40058167	29	Adjudicado	Adquisición Y Reposición De Vehículos Equipados Para La Sección Gope De Carabineros Coquimbo		16	Carabineros De Chile	\$169.062	Con fecha 05.06.2026 ut realizó la notificación de adjudicación bajo resolución nro. 300 de fecha 29.05.2026, al proveedor adjudicado bertonati vehículos especiales limitada, por 02 vehículos equipados para la sección gope monto total adjudicado \$163.982.000, en atención a lo anterior, se procederá a la suscripción del contrato, y posterior emisión de orden de compra.
40064781	29	Adjudicado	Reposición 124 Camas Hospitales De Alta, Mediana Y Baja Complejidad Ss Coquimbo		1180825-2-lr26	Servicio De Salud Coquimbo	\$472.972	Adjudicada con fecha 04/06/2026 la línea 1 por un monto total de \$ 446.428.500, línea 2 será licitada nuevamente. Ut se encuentra en trámites de contrato y envío de oc respectiva

➤ Licitaciones Publicadas:

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Id licitación	Unidad Técnica	Costo total (miles \$)	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
40030941-0	33	Publicada	Construcción Skate Park En Sector De Tierras Blancas, Comuna De Coquimbo	Coquimbo	2446-183-lp26	Municipalidad De Coquimbo	160.000	Licitación id 2446-298-lp25 declarada desierta, se publica nuevo proceso de licitación con el id 2446-183-lp26 con fecha de publicación el 30/06/2026, fecha de cierre el 20/07/2026.
40073457-0	33	Publicada	Construcción Pavimentos Calles La Unión, Los Litres Y Los Jazmines, Comuna De Monte Patria	Monte patria	2997-49-lp26	Municipalidad De Monte Patria	337.144	Licitación id 2997-17-lp26 fue revocada debido a un error en el monto señalado en las bases de administración, se publica un nuevo proceso de licitación con el id 2997-49-lp26 con fecha 03/06/2026, fecha de cierre 06/07/2026.
40073534-0	33	Publicada	Construcción Espacios Públicos Villorrio Vado De Morrillos Comuna De Río Hurtado	Río hurtado	771555-8-lp26	Municipalidad De Río Hurtado	310.059	Proyecto en proceso de licitación - con fecha 24 de junio del 2026 se publica licitación id 771555-8-lp26 con fecha de cierre 28/07/2026.
40074014-0	33	Publicada	Mejoramiento Cancha De Fútbol Fundina Norte, Comuna De Río Hurtado	Río hurtado	771555-9-lp26	Municipalidad De Río Hurtado	337.145	Proyecto en proceso de licitación - con fecha 22 de junio del 2026 se publica licitación id 771555-9-lp26 con fecha de cierre 22/07/2026.
40071802-0	33	Publicada	Mejoramiento Espacio Público Huentelauquen Norte, Canela	Canela	703036-6-lp26	Municipalidad De Canela	321.593	Proyecto en proceso de licitación - con fecha 19 de junio del 2026 se publica licitación id 703036-6-lp26 con fecha de cierre 22/07/2026.
40071801-0	33	Publicada	Construcción Pasarela Peatonal Rivera Norte	Canela	703036-7-lp26	Municipalidad De Canela	319.145	Proyecto en proceso de licitación - con fecha 19 de junio del 2026 se publica licitación id 703036-7-lp26 con fecha de cierre 22/07/2026.
40074024-0	33	Publicada	Mejoramiento Teatro Municipal, La Higuera	La higuera	3748-14-lp26	Municipalidad De La Higuera	324.659	Proyecto en proceso de licitación, id 3748-14-lp26 con fecha de publicación 25/06/2026, fecha de cierre de la publicación 31/07/2026.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

30484211-0	31	Publicada	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	Coquimbo	821-9-0126	Dirección De Arquitectura	6.084	Durante las gestiones para obtener la recepción definitiva, la empresa arauco no logró subsanar las observaciones de la comisión, por lo tanto, mediante ord. N°691 del 26/11/2025 la ut solicitó al gore el cobro de la garantía por incumplimiento de contrato, cuyos montos cobrados ya se encuentran en custodia del gore (garantía cobrada m\$42.296). Con fecha 03/07/2026 se publicó en un tercer proceso la licitación 821-13-0126 con el fin de ejecutar los trabajos pendientes del cuartel de bomberos, con cargo a la garantía cobrada, con fecha de cierre de la licitación 20/07/2026.
40011210-0	31	Publicada	Construcción Edificio Comunitario Sector Centro De Coquimbo	Coquimbo	Id 2446-20-Ir26	Municipalidad De Coquimbo	906.642	Con fecha 06/02/2026, la ut publica la licitación, id 2446-20-Ir26, correspondiente a las oocc del proyecto, cuya apertura técnica y económica se efectuaron con fecha 02/04/2026 y 10/04/2026 respectivamente. El gore remitió a la ut por correo electrónico con fecha 02/04/2026 el certificado de disponibilidad presupuestaria n°276/2026, emitido por daf, con asignación recursos ítem consultoría, para el inicio del proceso de licitación de la asesoría a la inspección técnica de la obra (aito).1 con fecha 15/04/2026 la ut en ord. N°2285 remite al gore acta de evaluación con propuesta de adjudicación al gore para su revisión. Se presentaron 5 empresas oferentes y la oferta que se propone adjudicar por parte de la comisión evaluadora sobrepasa el 7.26% del monto referencial disponible para la licitación. Con fecha 19/05/2026 mediante ord n°1919 el gore solicita aclarar a la ut observaciones a la propuesta de adjudicación. La ut mediante ord. N°3525 del 29/05/2026 remite acta corregida, la que se encuentra en revisión en el gore. Con fecha del15/06/2026 se remite al core ord. Gore n°2348 solicitando un suplemento de fondos de \$64.411.272 para adjudicar la propuesta de la licitación oocc id 2446-20-Ir26. 23/06/2026: mediante acuerdo core n° 16132 se aprueba solicitud de suplemento de fondos para oocc de la licitación id 2446-20-Ir26 por \$64m, se debe proceder a realizar modificación de conv. Por dicho suplemento
40017776-0	31	Publicada	Mejoramiento Cancha De Futbol Santa Virginia, Comuna De Illapel	Illapel	3512-50-Ir25	Municipalidad De Illapel	\$1.439.802	Mediante oficio gore 1370 de fecha 8 de abril del 2026, se acepta propuesta de adjudicación de licitación id: 3512-50-Ir25. Se aprueba contratación de oocc mediante decreto exento n°424 de fecha 18 de mayo del 2026, publicado en portal el día 04 de junio del 2026. (estado actualizado al 30/06/2026)
40023780	31	Publicada	Construcción Centro Comunitario De Salud Familiar Cogoti 18, Combarbalá	Combarbalá	527481-48-Ir26	Municipalidad De Combarbalá	\$850.698	Con fecha 27.05.2026 se publica nueva licitación id 527481-48-Ir26 ítem oo.cc, fecha de cierre 26.06.2026. Se recibieron 6 ofertas.
30147622-0	31	Publicada	Mejoramiento Espacio Publico Avenida Beltran Amenabar, Andacollo	Andacollo	673663-12-Ir25	Municipalidad De Andacollo	\$1.848.008	Mediante ord. N°5112 de fecha 31/12/2025 se constata que la propuesta de adjudicación id 73663-12-Ir25 se ajusta a lo mandatado adjudicándose a la empresa caoa construcciones spa, rut 76.038.362-7, por un monto de \$1.744.361.818 iva incluido en un plazo de 240 días corridos. Mediante ord. N°2033 de fecha 26/05/2026 del gore se consulta sobre el estado de la iniciativa. 3) mediante ord. N°388 de fecha 09/06/2026, la ut informa que se encuentra en proceso de revisión en serviu para su aprobación técnica.
30481995-0	31	Publicada	Restauración Monumento Histórico Casa Piñera, La Serena.	La serena	821-23-0125	Dirección De Arquitectura	\$4.907.826	- id licitación por las oocc, id: 821-23-0125 - oficio gore n°1601/2026: constata que la licitación pública id 821-23-0125, obras civiles del proyecto "restauración monumento histórico casa piñera, la serena" código bip 30481995-0, se ajusta a lo mandatado. -oficio 100298 de fecha 26/05/2026 de cgr representa resolución n°4, de 2026 de la dirección regional de arquitectura, relacionada a la adjudicación del proyecto. Unidad técnica se encuentra revisando y subsanando observaciones (estado actualizado al 30/06/2026)
30483991	33	Publicada	Construcción Obras De Urbanización, Localidad Las Ramadas, Punitaqui	Punitaqui	3842-28-lq25 3842-23-Ir26	Municipalidad De Punitaqui	\$8.609.839	Adjudicada 3842-28-lq25 publicada 3842-23Ir26 fecha inicio de preguntas: 08-05-2026 16:31:00 fecha final de preguntas: 08-06-2026 17:30:00 fecha de publicación de respuestas: 22-06-2026 20:00:00 fecha de acto de apertura técnica: 17-07-2026 15:02:00 fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-07-2026 15:02:00 fecha de adjudicación: 28-09-2026 19:00:00

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40028006	31	Publicada	Mejoramiento De Canchas Y Recinto Deportivo Anfa, Comuna De Ovalle	Ovalle	2709-47-Ir26	Municipalidad De Ovalle	\$3.488.816	- 1ra licitación id: 2709-15-Ir26 - ut mediante oficio 543/2026 solicita licitar nuevamente, debido a que las 3 ofertas presentadas son declaradas inadmisibles. - mediante oficio gore 1543/2026 toma conocimiento y solicita licitar nuevamente. - nueva licitación 2709-47-Ir26. Fecha de publicación: 27-05-2026 y fecha de cierre: 13-07-2026. (estado actualizado al 30/06/2026)
40041776	31	Publicada	Mejoramiento De Canchas Y Recinto Deportivo Academia De Fútbol Municipal Ovalle	Ovalle	2709-16-Ir26	Municipalidad De Ovalle	\$1.992.038	- 1ra licitación id: 2709-16-Ir26 - ut mediante oficio 543/2026 solicita licitar nuevamente, debido a que las 3 ofertas presentadas son declaradas inadmisibles. - mediante oficio gore 1544/2026 toma conocimiento y solicita licitar nuevamente. Entrara en proceso de reevaluación para incorporar nuevos antecedentes a la carpeta digital del proyecto antes de licitar. (estado actualizado al 30/06/2026)
40013615	31	Publicada	Construcción Centro De Diálisis Hospital Vicuña	Vicuña	1180825-14-Ir25	Servicio De Salud Coquimbo	\$2.898	La ut mediante ord. N°255 de fecha 02/12/2025 remite los antecedentes relacionados con la adjudicación de la licitación pública id 1180825-14-Ir25 solicitando al gore proceder con la revisión respectiva en conformidad a la facultad de supervisión y fiscalización, a fin de proceder con el acto administrativo afecto a toma razón de cgr para la adjudicación; la firma del contrato; la resolución que aprueba el contrato y la emisión de la orden de compra correspondiente. El gore mediante ord. N°1127 de fecha 19/03/2026 informa a la ut que mantiene observaciones a la propuesta de adjudicación y solicita corregir y aclarar las observaciones, y las calificaciones que correspondan. La ut con fecha 07/04/2026 en su ord. N°1093 informa al gore respuesta a las observaciones para adjudicar la licitación pública id 1180825-14-Ir25. Adjunta acta de evaluación corregida. Con fecha 14/04/2026 este servicio mediante ord. N°1443 constata que la propuesta de adjudicación se ajusta a lo mandado. (\$ 2.345.995.173 correspondiente al ítem oocc). Con fecha 29/05/2026 el gore mediante correo remite nuevo cdp n°584/2026 requerido por la ut, conforme con los requisitos establecidos por el órgano contralor en su instructivo n°in4 de 2026. Con fecha de 05/06/2026, en reunión sostenida con el ssc en dependencias de este gore, se informó que se encuentran resolviendo observaciones de la cgr efectuadas a la resol. De adjudicación de la licitación pública id 1180825-14-Ir25. Con fecha del 25/06/2026 ssc remite a contraloría oficio y respaldos que dan respuesta a las observaciones realizadas al proceso de adjudicación de la iniciativa.
	29	Publicada	Adquisición Veterinaria Móvil Comuna Los Vilos	Los vilos	3712-32-Ip26	Municipalidad De Los Vilos		Licitación pública id 3712-32-Ip26 fecha de publicación: 04-06-2026 18:06:26 fecha inicio de preguntas: 04-06-2026 20:00:00 fecha final de preguntas: 17-06-2026 12:00:00 fecha de publicación de respuestas: 19-07-2026 20:00:00 fecha de acto de apertura técnica: 24-07-2026 11:01:00 fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-07-2026 11:01:00
40074585	31	Publicada	Conservación De Prc Ruta D-957. Comuna De Los Vilos, Region De Coquimbo	Los vilos	5261-5-0126	Dirección Regional De Vialidad Mop	\$2.597	Licitación pública id 5261-5-0126 fecha de publicación: 01-06-2026 fecha inicio de preguntas: 01-06-2026 14:01 fecha final de preguntas: 15-06-2026 17:00 fecha de publicación de respuestas: 23-06-2026 17:00 fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2026 9:30 fecha de acto de apertura económica: 15-07-2026 9:30
40074578	31	Publicada	Conservación De Prc Ruta D-901. Comuna De Canela, Región De Coquimbo	Canela	5261-6-0126	Dirección Regional De Vialidad Mop	\$2.530	Licitación pública id 5261-6-0126 fecha de publicación: 01-06-2026 fecha inicio de preguntas: 01-06-2026 14:00 fecha final de preguntas: 15-06-2026 17:00 fecha de publicación de respuestas: 23-06-2026 17:00 fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2026 10:30 fecha de acto de apertura económica: 15-07-2026 10:30

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40063738	29	Publicada	Reposición Equipo De Tomografía Computarizada Para El Hospital San Pablo De Coquimbo	Coquimbo	1180825-1-lr26	Servicio De Salud Coquimbo	\$1.257.966	Se encuentra publicada la licitación 1180825-1-lr26, cuya fecha de cierre es el 28/08/2026 a las 17.00 horas
30484225	31	Publicada	Construcción Centro Comunitario Cogoti 18, Combarbalá	Combarbalá	527481-6-lr26	Municipalidad De Combarbalá	\$2.500.176	Fecha de publicación: 22-06-2026 fecha inicio de preguntas: 22-06-2026 fecha final de preguntas: 15-07-2026 fecha de publicación de respuestas: 20-07-2026 fecha de acto de apertura técnica: 03-08-2026 fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-08-2026 fecha de adjudicación: 11-09-2026
40010393-0	29	Publicada	Adquisición Vehículos Para Transporte Del Equipo Médico De Salud Rural Comuna De La Serena	La Serena	624-12-lp26	Dit	\$224.750	Fecha de publicación: 26-05-2026 15:42:14 fecha inicio de preguntas: 26-05-2026 17:30:00 fecha final de preguntas: 31-05-2026 17:30:00 fecha de publicación de respuestas: 09-06-2026 17:30:00 fecha de acto de apertura técnica: 15-06-2026 15:00:00 fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-06-2026 15:00:00 fecha de adjudicación: 29-07-2026 15:00:00
30064663	31	Publicada	Mejoramiento Edificio Consistorial, Ovalle	Ovalle	2709-23-lr26	Municipalidad De Ovalle	\$487.330	Fecha de publicación: 28-05-2026 fecha inicio de preguntas: 28-05-2026 fecha final de preguntas: 15-06-2026 fecha de publicación de respuestas: 19-06-2026 fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2026 fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-07-2026 fecha de adjudicación: 31-08-2026
40047299-0	29	Publicada	Adquisición De Maquinaria Para Vertedero Municipal, Comuna Punitaqui	Punitaqui	3842-29-lr26	Municipalidad De Punitaqui	\$680.352	Fecha de publicación: 30-06-2026 17:29:30 fecha inicio de preguntas: 30-06-2026 18:01:00 fecha final de preguntas: 20-07-2026 21:00:00 fecha de publicación de respuestas: 22-07-2026 20:00:00 fecha de acto de apertura técnica: 31-07-2026 11:11:00 fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-07-2026 11:11:00 fecha de adjudicación: 30-10-2026 11:11:00
40032634-0	31	Publicada	Mejoramiento Plaza Publica El Sauce, Combarbalá	Combarbalá	894863-11-o126	Serviu	\$1.050.930	Mediante correo de fecha 02/07/2026, la ut informa calendario de licitación id 894863-11-o126: fecha de publicación 03/07/2026, fecha apertura 03/08/2026.

➤ Licitaciones Revocadas:

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Id licitación	Unidad Técnica	Costo total (miles \$)	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
40058520-0	29	Revocada	Ad. Vehículos Para Patrullaje Seguridad Salamanca	Salamanca	624-5-lp25	Dit	91.279	Licitación 624-5-lp25 - proceso revocado el 15.08.2025. Proyecto se encuentra en reevaluación según lo informado por la unidad técnica.
40018359-0	31	Revocada	Construcción Centro Comunitario El Sauce Comuna De Coquimbo	Coquimbo	Id 2446-26-lr26	Municipalidad De Coquimbo	\$1.369.841	Con fecha 06/02/2026, la ut publica la licitación, id 2446-26-lr26, correspondiente a las oocc del proyecto, cuya apertura técnica y económica se efectuaron con fecha 02/04/2026 y 10/04/2026 respectivamente. El gore remitió a la ut por correo electrónico de fecha 02/04/2026 el certificado de disponibilidad presupuestaria n°277/2026, emitido por la daf, con asignación de recursos ítem consultoría para el inicio del proceso de licitación de la asesoría a la inspección técnica de la obra (aito). Con fecha 15/04/2026 la ut en ord. N°2286 remite al gore acta de evaluación, en la cual se consigna que se presentaron 4 empresas oferentes, cuyas ofertas fueron declaradas inadmisibles por parte de la comisión evaluadora. Con fecha 26/06/2026 mediante oficio ord 2671-2026, gore toma conocimiento de los resultados del acta de evaluación de las ofertas de la ut y se indica que deben darle continuidad a la ejecución del proyecto a través de un nuevo proceso
40050265	29	Revocada	Adquisición Camión Alza Hombre, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	3842-22-lp26	Municipalidad De Punitaqui	\$175.686	Mediante oficio n°328 del 16.06.2026 la unidad técnica remite decreto n°252 del 27.05.2026 que revoca la licitación pública id 3842-22-lp26. La existencia de modificaciones normativas relativas a las exigencias de emisiones aplicables a vehículos nuevos comercializados en Chile, particularmente respecto de la implementación del estándar euro 6.
40064628	29	Revocada	Reposición Equipamiento De Seguridad De Los Recintos Penitenciarios		1392333-2-lr26	Gendarmería De Chile	\$431.639	Mediante resolución n° 589 del 12/06 ut revocó proceso licitatorio id 1392333-2-lr26, cuyos motivos se encuentran detallados en la presente resolución. Gore a la espera de solicitud de otro proceso de compra para su autorización previa.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

➤ Licitaciones Cerradas:

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Id licitación	Unidad Técnica	Costo total (miles \$)	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
30073874-0	31	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	Monte patria	1180825-29-le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1708 del servicio de salud ingresado el 23.09.2025. Propuesta de adjudicación de lic 1180825-29-le25, valor estimado de licitación de \$8.962.000, valor a adjudicar de \$1.069.929. Correspondiente a ítem de turnomático. (en trámite de cdp para aprobación de adjudicación (6.10.25)
30073874-0	31	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	Monte patria	1180825-26-le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1655 del servicio de salud recibido el 16.09.2025. Propuesta de adjudicación de licitación por un valor de \$54.658.153 correspondiente a 8 ítems. En revisión.
30073874-0	31	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	Monte patria	180825-28-le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1727 del servicio de salud recibido el 29.09.2025. Propuesta de adjudicación de licitación por un valor de \$15.598.384 correspondiente a 17 ítems. En revisión.
40064427-0	33	Cerrada	Construcción Señaléticas Calles Comuna De Andacollo	Andacollo	673663-11-lp26	Municipalidad De Andacollo	130.605	Proyecto en proceso de revisión de las ofertas presentadas la licitación id 673663-11-lp26 publicada de fecha 14-05-2026, fecha de cierre 12/06/2026.
40037651-0	29	Cerrada	Reposición Vehículos Samu Region De Coquimbo (Vehículos)		1180825-3-lr25	Servicio De Salud	\$751.282	Con fecha 14/08/2025 se envía ord. N°2806 que aprueba epp de equipos de oc 1180825-18-se25 de empresa m industrial spa. (lic. 1180825-2-le25) con fecha 05/08/2025 se envía ord. N°2649 que aprueba epp de equipos de oc 1180825-10-se24 de empresa pv equip s.a. (lic. 1180825-7-lr23)
40052203-0	29	Cerrada	Reposición Vehículos De Traslado De Reos Unidad De Servicios Especiales Penitenciarios		1392333-3-lp25	Gendarmería	\$241.189	Con fecha 14/08/2025 se envía ord. N°2810 que autoriza propuesta licitación 1392333-3-lp25. Con fecha 11/09/2025 se solicita folio presupuestario para envío de orden de compra al proveedor.
40006352	31	Cerrada	Reposición Centro Comunitario De Rehabilitación, Comuna De Monte Patria	Monte patria	2997-9-lp25	Municipalidad De Monte Patria	\$118.384	Ooc terminadas, con recepción provisional de fecha diciembre 2024. Ultimo epp cancelado en marzo 2025. Ut de equipo y equipamiento el servicio de salud coquimbo : ultima adjudicación: ord. 2622 del 04.08.2025 adjudica licitación 1180825-7-le25. Ultimo epp aprobado mediante ord 3197 del 12.09.2025
30073874-0	31	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	Monte patria	1180825-21-lq25	Servicio De Salud	61.163	Mediante ord. N°1570-2025, la unidad técnica remite propuesta de adjudicación licitación id 1180825-21-lq25 para la adquisición del vehículo. En la misma licitación se contempló ambulancia para carén y Andacollo. Por medio de ord. N°4556 de fecha 21/11/2025 se autoriza propuesta de adjudicación. Actualmente la ambulancia se encuentra recepcionada y el estado de pago cursado.
40038253-0	29	Cerrada	Reposición Ambulancia Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo	Andacollo	1180825-21-lq25	Servicio De Salud	111.598	Mediante ord. N°1570-2025, la unidad técnica remite propuesta de adjudicación licitación id 1180825-21-lq25 para la adquisición del vehículo. En la misma licitación se contempló ambulancia para carén y andacollo. Por medio de ord. N°4556 de fecha 21/11/2025 se autoriza propuesta de adjudicación. Actualmente la ambulancia se encuentra recepcionada y el estado de pago cursado.
30109834	31	Cerrada	Reposición Escuela Básica El Crisol, Ovalle	Ovalle	3842-3-lp25 (desierta) 3842-16-lp25 (vigente)	Municipalidad De Ovalle	\$98.876	Obras civiles en proceso de recepción definitiva. Se licitaron 8 líneas de equipamiento y 5 líneas de equipos, mediante ord. N°2749 del 12.08.2025 se aprueba propuesta de adjudicación de la totalidad de los equipos y equipamiento licitados, oferente que se adjudicó 11 de las 13 líneas rechazó orden de compra ya que no cumpliría con los plazos ofertados lo que implicaría cobro de multas, las otras 2 líneas ya fueron recepcionadas y pagadas. Se envió cdp 2026 para que la ut licite equipos y equipamiento faltante.
40061797-0	33	Cerrada	Mejoramiento Alumbrado Público Sector El Quiscal, Comuna De Ovalle	Ovalle	2709-40-lp26	Municipalidad De Ovalle	121.729	Licitación id 2709-40-lp26 con fecha 30/04/2026, fecha de cierre 03/06/2026. Se encuentra cerrada, se presentaron 10 oferentes, dichas ofertas se encuentran en revisión por la comisión evaluadora municipal, a mediados del mes de julio 2026 ingresará propuesta de adjudicación.
30484211-0	31	Cerrada	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	Coquimbo	2446-258-lq25	Municipalidad De Coquimbo	195.366	Se licitaron 3 líneas de equipamiento y 2 líneas de equipos, mediante ord. N°5018 del 26.12.2025 se aprueba propuesta de adjudicación por 2 líneas de equipamiento y 2 líneas de equipos, la oferta recibida por la otra línea no cumple con especificaciones técnicas. Ut se encuentra en proceso de emisión de órdenes de compra.
30484211-0	31	Cerrada	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	Coquimbo	821-4-o126	Dirección De Arquitectura	5.745	Durante las gestiones para obtener la recepción definitiva, la empresa araucó no logró subsanar las observaciones de la comisión, por lo tanto, mediante ord. N°691 del 26/11/2025 la ut solicitó al gore el cobro de la garantía por incumplimiento de contrato, cuyos montos cobrados ya se encuentran en custodia del gore (garantía cobrada m\$42.296). Con fecha 24/02/2026 se publicó la licitación 821-4-o126 con el fin de ejecutar los trabajos

Informe Presupuestario – Unidad de Control

								pendientes del cuartel de bomberos, con cargo a la garantía cobrada, con fecha apertura económica el 20/03/2026. La ut desestima oferta porque los valores exceden por sobre los precios del mercado.
30484211-0	31	Cerrada	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	Coquimbo	821-9-0126	Dirección De Arquitectura	6.084	Durante las gestiones para obtener la recepción definitiva, la empresa arauco no logró subsanar las observaciones de la comisión, por lo tanto, mediante ord. N°691 del 26/11/2025 la ut solicitó al gore el cobro de la garantía por incumplimiento de contrato, cuyos montos cobrados ya se encuentran en custodia del gore (garantía cobrada m\$42.296). Con fecha 13/05/2026 se publicó en un segundo proceso la licitación 821-9-0126 con el fin de ejecutar los trabajos pendientes del cuartel de bomberos, con cargo a la garantía cobrada, con fecha apertura el 28/05/2026. El cierre de la licitación se realizó el 28/05/2026. En consideración a que no hubo oferentes se declara desierta la licitación.
30109832-0	31	Cerrada	Reposición Colegio Yungay De Educación Especial Ovalle	Ovalle	2711-18-le25	Municipalidad De Ovalle	33.472	Se licitaron 7 líneas de equipos y equipamiento, se adjudicaron 2, se realizará nueva licitación por las 5 líneas restantes, por demora de la ut en emitir órdenes de compra sólo se aceptaron las de 2 líneas, ut está en recepción de los equipos adjudicados y los estados de pago respectivos fueron cursados en el mes de mayo. Se emitió cdp 2026 para que la ut licite equipamiento faltante.
30107747-0	31	Cerrada	Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Fco De Aguirre Ruta 5- El Faro, La Serena	La Serena	4295-21-lr25	Municipalidad De La Serena	\$9.388.908	La ut publicó una nueva licitación 4295-21-lr25, con fecha de apertura 26/08/2025. La ut se comprometió a ingresar al gore la propuesta de adjudicación al 15/09/2025, la cual a la fecha no ha ingresado. La ut pierde el rate rs en diciembre de 2025. El gore en ord. N°4050 del 10/11/2025 informa a la ut que se constata la propuesta de adjudicación id 4295-21-lr25 de las oocc del proyecto, a la empresa contratista fray jorge spa. Rut 87.749.600-7, por un monto de \$7.990.782.851 iva incluido y en un plazo de 18 meses, se ajusta a lo mandado.
30107156-0	31	Cerrada	Reposición Posta De Salud Rural De Mincha Norte, Canela	Canela	1180825-22-lr24	Servicio De Salud	\$1.868.994	El gore en ord.n°1424 del 29/04/2025 aprobó la propuesta de adjudicación id 1180825-22-lr24 oocc. La ut en ord. N°1a/138 del 28/07/2025 informa el desestimiento por parte de la empresa adjudicada. En ord. N°1a/1777 del 29/09/2025 la ut remite acta de readjudicación n°92/2025 y solicita aprobación a segunda empresa oferente por un monto de \$1.537.144.686, en un plazo 365 días corridos. Dicha acta se encuentra en revisión en el gore. El gore en ord. N°1424 del 29/04/2025 informa a la ut que constata que la propuesta de adjudicación id 1180825-22-lr24 de oocc del proyecto a ingeniería y servicios bonani y riveros ltda. Rut 77.039.760-k, en un plazo de 365 días corridos, se ajusta a lo mandado. Monto de \$ 1.537.144.686 iva incluido. Fecha de inicio: 22/01/2026 fecha de término: 22/01/2027
40025554-0	31	Cerrada	Conservación Avenida Del Mar Comuna De La Serena	La Serena	4295-30-lr25	Municipalidad De La Serena	\$437.000	Con fecha 12/11/2025 mediante decreto n°2599 la ut aprueba el llamado a licitación pública id 4295-54-lr25 correspondiente a las obras civiles del proyecto. Con fecha 19/11/2025 la ut publica la licitación id 4295-54-lr25, cuya apertura técnica y económica se efectuó el 19/01/2026. Mediante ord. N°445 de fecha 23/02/2026 la ut remite al gore propuesta de adjudicación de la licitación, la cual fue observada e informada las observaciones por este servicio en ord. Gore n°1306 de fecha 02/04/2026. Con fecha 17/04/2026 la ut en ord. N°919 remite al gore acta con propuesta de adjudicación corregida. El gore con fecha 20/04/2026 informa a la ut en su ord. N°1504 que se mantienen observaciones a la propuesta de adjudicación. Con fecha 29/04/2026 la ut remite en ord. N°1021 acta de evaluación corregida con propuesta de adjudicación. 02/06/2026: se remite por correo electrónico al depto. Jurídico el acta corregida solicitando si lo indicado en el acta respectiva da efectivo cumplimiento a las observaciones formuladas por este gore. Reunión programada para el 12/06/2026. 19/06/2026: ord. Goren°2449 que solicita informar medidas sobre documento fraudulento en licitación id 4295-54-lr25 y otorga un plazo de 15 días para responder. 19/06/2026: ord. Gore n°2459 que informa a la ut que se constata que la propuesta de adjudicación de la licitación pública id 4295-54-lr25 se ajusta a lo mandado. 30/06/2026: ord. N°1599 en el cual la ut remite el of interno n° 05-240 del 26/06/2026 que da respuesta a las

Informe Presupuestario – Unidad de Control

								medidas adoptadas respecto del documento fraudulento detectado en proceso licitación id 4295-54-Ir25. 01/07/2026: correo a dpto. Jurídico remitiendo ord. N°1599 solicitando informar si la respuesta de la ut permite dar por cumplido lo requerido por gore en ord. N° 2449, respecto de las medidas adoptadas ante el documento calificado como fraudulento.
30269622-0	31	Cerrada	Mejoramiento Avda. Costanera Entre 1 Norte Y Dagoberto Godoy, Comuna De Los Vilos	Los vilos	3698-11-Ir25	Municipalidad De Los Vilos	\$1.097.918	Con fecha 30/05/2025 se publica licitación de las obras civiles id 3698-11-Ir25. Fecha de cierre 15/07/2025. Mediante ord. N°1738 del 22/08/2025 la ut envía propuesta de adjudicación de las obras civiles. Mediante ord. N° 3532 del 07/10/2025 el gore envía observaciones a la propuesta de adjudicación, las cuales fueron respondidas por la ut mediante su ord. N°2585 de fecha 10/12/2025. Dado que la ut subsana las observaciones, mediante ord. Gore n°297 de fecha 23/01/2026, se solicita al core un suplemento de \$141.637.003 para adjudicar las obras civiles del proyecto, cuya oferta asciende a \$1.286.646.338. Mediante acuerdo core n°15792 del 27/01/2026 se aprueba el suplemento requerido. Mediante res. N°25 de fecha 13/03/2026, se crea la asignación presupuestaria para este proyecto. La propuesta fue analizada por el departamento jurídico, dado que tenía aspectos similares respecto de la licitación del proyecto reposición luminarias públicas los vilos y pichidangui, comuna de los vilos. Luego del análisis jurídico, mediante ord. N°2582 de fecha 26/06/2026 el gore informa a la ut que tramitará la modificación de convenio mandato para incorporar el suplemento de fondos que tiene el proyecto, sin embargo, le señala que se verificó una infracción a la normativa legal vigente que rige la materia, en especial a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes (expiró la vigencia de las ofertas), por lo que se solicita que esta situación sea debidamente ponderada y resuelta por el municipio, en su calidad de mandataria, y por ende, responsable del proceso licitatorio.
40021817-0	31	Cerrada	Reposición Luminarias Públicas Los Vilos Y Pichidangui, Comuna De Los Vilos	Los vilos	3698-13-Ir25	Municipalidad De Los Vilos	\$3.952.340	Por cambio de normativa eléctrica se actualizó el proyecto ante el mdsyf. Nuevo rate rs 20/05/2025. Obras civiles: id 3698-13-Ir25, publicada el 05/08/2025, fecha de cierre 14/10/2025. La ut mediante ord n°457 de fecha 04/03/2026 presenta propuesta de adjudicación por un monto de m\$3.558.098 en un plazo de 300 días corridos. Luego de revisar los antecedentes de las 15 ofertas y antecedentes de la licitación, mediante ord. N°1578 de fecha 24/04/2026 el gore rechaza la propuesta de adjudicación, en lo principal, al haber expirado el plazo de vigencia de las ofertas, establecido en las bases administrativas. Mediante ord. N°862 de fecha 28/04/2026 el municipio envía un recurso de reposición con el fin de dejar sin efecto el ord. N°1578 del gore y continuar con el proceso de adjudicación de las obras civiles. Luego del análisis del departamento jurídico, mediante ord. N°2349 de fecha 15/06/2026, se concluye que se rechaza el recurso de reposición interpuesto por la municipalidad de los vilos, señalando que este gobierno regional constata que la propuesta de adjudicación, y por consiguiente, el proceso licitatorio, no se ajusta al convenio suscrito entre las partes, al existir infracción a la normativa legal vigente que rige la materia, en especial a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, al proponer la adjudicación de una oferta que no se encuentra vigente.
40065916-0	31	Cerrada	Conservación Escuela Villa El Palqui, Comuna De Monte Patria	Monte patria	2997-2-Ir26	Municipalidad De Monte Patria	\$822.967	Id 2997-2-Ir26 por obras civiles, publicado el 12/01/2026, con fecha de cierre el 12/02/2026, apertura 16/03/2026; la ut envía propuesta de adjudicación mediante ord. N°309 de fecha 08/04/2026. Al revisar los antecedentes, mediante ord n°309/2026 con fecha del 12/06/26, el gore observa licitación, en respuesta la ut, mediante ord 614/2026 con fecha del 18/06/26 revoca el proceso de licitación e informa que iniciará un nuevo proceso. El gore responde y toma conocimiento de la revocación mediante ord n°2442/2026.
40014206-0	31	Cerrada	Construcción Paseo Gastronómico Chancoqui, Paihuano	Paihuano	894863-52-o125	Serviu	\$3.881.996	Iniciativa perdió el rate rs. Con fecha 08.09.2025 a través de ord n° 3289, la unidad técnica serviu, envía propuesta pública n° 26/2025 con propuesta de adjudicación para visación del gore, para poder pronunciarse el gore tuvo que modificar la resolución que aprueba el convenio mandato, por la res n° 1538 del 04/11/2025. Mediante ord n° 4052 del 10/11/2025 el gore da la conformidad para adjudicar la obra a la empresa contratista luis pinto leiva, rut: 9.266.463-5, por un monto de \$3.598.627.784,

Informe Presupuestario – Unidad de Control

								en un plazo de 540 días corridos. La contraloría regional representó la res n°16/2025 del serviu que adjudica las obras, con fecha 05.02.2026. Con fecha 17.02.2026 el jefe daf/gore entrega certificado n°117 de disponibilidad presupuestaria 2025 del proyecto para que el serviu de respuesta a obs. De cgr. Con fecha 27.02.2026, serviu ingresa a cgr, la resolución de adjudicación n°5/2026, con fecha 19.03.2026, cgr la "representa". Mediante correo electrónico del 26.03.2026, se solicita al serviu informar las observaciones. Con fecha 31.03.2026 el serviu a través de un correo electrónico informa que : "...tras reunión con el contralor regional, la cual pudimos llevar a cabo y plantearle todos los escenarios posibles para poder salvar el proyecto y no perder el rs, lo que no fue posible por los lineamientos internos respecto a la garantía de la existencia o compromiso de los recursos anualmente en nuestros respectivos presupuestos 2026. Sin desmedro de lo anterior, ya nos encontramos haciendo las gestiones con la seremía de vivienda para tramitar prontamente el nuevo rs, para lo cual nos encontramos actualizando los antecedentes". El minvu ingresó la iniciativa a evaluación a midesoef, se encuentra fi con fecha 25.05.2026 y actualmente se encuentran respondiendo observaciones. Una vez que cuente con la nueva recomendación rs, se deberá ingresar al core para su repriorización, actualizar convenio mandato y recién iniciar un nuevo proceso de licitación.
40023780	31	Cerrada	Construcción Centro Comunitario De Salud Familiar Cogoti 18, Combarbalá	Combarbalá	527481-5-Ir26	Municipalidad De Combarbalá	\$964.417	Licitación id: 527481-5-Ir26 fecha de publicación: 09/02/2026 fecha de apertura económica: 11/03/2026 se reciben 3 ofertas, sin embargo, ninguna cumple con los requerimientos exigidos en la licitación. Con fecha 16.04.2026 se realizó reunión en la municipalidad de Combarbalá con el equipo técnico municipal donde se revisaron observaciones a bases de licitación y lineamientos para que la próxima licitación sea exitosa .
40045756	33	Cerrada	Construcción Red Alcantarillado Y Mej. A. Potable Y Serv. Basicos, El Sauce, Coquimbo	Coquimbo	2446-54-Ir26	Municipalidad De Coquimbo	\$8.609.839	Licitación pública id 2446-54-Ir26 monto referencial: \$5.056.045.000- iva incluido. Fecha de publicación: 27-02-2026 15:57:08 fecha inicio de preguntas: 16-03-2026 9:00:00 fecha final de preguntas: 26-03-2026 12:00:00 fecha de publicación de respuestas: 06-04-2026 17:30:00 fecha de acto de apertura técnica: 04-05-2026 15:31:00 fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-05-2026 15:31:00 la ut ha enviado los antecedentes respecto a declarar desierta la licitación, gore ha solicitado la aclaración de algunas observaciones mediante oficio gore n°2733/2026
40056498-0	29	Cerrada	"Adquisición De Tres Camiones Recolectores De Rsd, Comuna De Vicuña"	Vicuña	727202-43-Ir25	Municipalidad De Vicuña	\$629.123	El municipio envía propuesta de adjudicación mediante oficio n° 787 de fecha 02/10/2025. Se propone adjudicar a la empresa ecologic chile spa rut 76.937.069-2 por \$ 629.123.000, los 3 camiones fueron adquiridos, pagados.
30084699-0	31	Cerrada	Reposición Escuela Concentración Fronteriza, Comuna De Monte Patria	Monte patria	821-21-o125	Dirección De Arquitectura	\$184.390	La ut mediante ord n°100 de fecha 25/02/2026 presenta propuesta de adjudicación de la consultoría, por un monto de m\$172.997 en un plazo de 450 días corridos. Mediante ord. N°1399 de fecha 09/04/2026 el gore envía a la ut observaciones a la propuesta de adjudicación. Mediante ord. N°216 de fecha 16/04/2026 la ut responde las observaciones del gore. Mediante ord. N°1597 de fecha 27/04/2026 el gore da visto bueno a la propuesta de adjudicación empresa arqdesign arquitectos consultores limitada, cuya oferta alcanza la suma total de \$172.997.000, aportados por el fndr, en un plazo de 450 días corridos. La ut formalizó el contrato con la señalada empresa, mediante res. N°307 de fecha 11/05/2026, fecha término 05/08/2027.
30084699-0	31	Cerrada	Reposición Escuela Concentración Fronteriza, Comuna De Monte Patria	Monte patria	821-22-o125	Dirección De Arquitectura	\$2.847.109	La ut mediante ord n°106 de fecha 02/03/2026 presenta propuesta de adjudicación de las obras civiles, por un monto de m\$2.979.162 en un plazo de 270 días corridos. Mediante ord. N°1310 de fecha 02/04/2026 el gore envía a la ut observaciones a la propuesta de adjudicación. Mediante ord. N°202 de fecha 09/04/2026 la ut responde las observaciones del gore. Mediante ord. N°1473 de fecha 16/04/2026 el gore da visto bueno a la propuesta de adjudicación empresa constructora tupahue spa, cuya oferta alcanza la suma de \$2.979.162.419, iva incluido, aportados por el fndr, en un plazo de 270 días corridos. La ut reingresó a contraloría la resolución que adjudica el contrato (corrigió las observaciones de la primera resolución ingresada a contraloría).

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40052563-0	31	Cerrada	Conservación Pavimentos Urbanos 2023, Comuna De Monte Patria	Monte patria	2997-24-lp26	Municipalidad De Monte Patria	\$244.002	La ut mediante ord n°492 de fecha 27/05/2026 presenta propuesta de adjudicación de las obras civiles, por un monto de m\$266.317 en un plazo de 150 días corridos. Dado que se encontraron algunas observaciones en las bases y la evaluación de la oferta, el departamento jurídico se encuentra realizando su análisis.
40068365-0	29	Cerrada	Adquisición De Equipos Para Plaza De Abastos, Comuna De Illapel	Illapel	3512-47-lq25	Municipalidad De Illapel	\$341.632	Ord. Oe-01168/2025 de la municipalidad de illapel, recibido el 01.10.2025, propuesta de adjudicación por \$340.632.000 correspondiente al total del proyecto. En revisión
40045057	29	Cerrada	Reposición Equipos Para Sala De Endoscopia De Hospital De Illapel	Illapel	1180825-10-lp26	Servicio De Salud Coquimbo	\$178.711	Fecha de publicación: 05-05-2026 fecha inicio de preguntas: 05-05-2026 14:00 fecha final de preguntas: 15-05-2026 17:00 fecha de publicación de respuestas: 20-05-2026 17:00 fecha de acto de apertura técnica: 25-05-2026 10:30 fecha de acto de apertura económica : 25-07-2026 10:31
40048140	29	Cerrada	Reposición Vehículos Policiales Iv Zona Carabineros Coquimbo		5240-159-lr25	Carabineros De Chile	\$1.179.859	Mediante oficio 2519 del 23/06 se autoriza la propuesta de adjudicación de 3 líneas, por un monto total de \$ 998.817.911. Ut s encuentra en trámite de adjudicación respectiva
40006938-0	31	Cerrada	Reposición Liceo Politécnico, Comuna De Illapel	Illapel	821-18-o125	Dirección De Arquitectura	\$26.529.536	Mediante ord. N°345 de fecha 24/06/2026, la ut envía propuesta de adjudicación para revisión. Actualmente, se encuentra en revisión en el gore.

➤ Licitaciones Desiertas:

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Id licitación	Unidad Técnica	Costo total (miles \$)	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
40072969-0	33	Desierta	Mejoramiento Área Verde Calle Guayacanes, Huatulame, Monte Patria	Monte patria	2997-16-lp26	Municipalidad De Monte Patria	337.145	Con fecha 20 de mayo del 2026, la unidad técnica mediante correo informa que se encuentran preparando los actos administrativos para declarar desierta la licitación debido al fallecimiento del oferente propuesto inicialmente, dicha gestión se encuentra en el depto. jurídico municipal
30432172-0	31	Desierta	Construcción Parque Recreativo San Joaquín, Comuna De La Serena	La serena	4295-30-lr24	Municipalidad De La Serena	\$6.392.019	La ut con fecha 29/10/2025 publicó la licitación id 4295-56-lr25 correspondiente a las oocc y equipamiento del proyecto, cuya apertura técnica y económica se efectuaron el 29/12/2025. Mediante ord. N°505 de fecha 05/03/2026 la ut remite al gore acta de evaluación con propuesta de adjudicación, la cual fue observado por este servicio e informada las observaciones en ord. Gore n°1411 del 10/04/2026. Con fecha 14/04/2026 la ut mediante ord. N°787 remite al gore acta de evaluación corregida. Se encuentra en trámite de visaciones y firmas ord. Gore que constata que la propuesta de adjudicación se ajusta a lo mandatado.
40058634	29	Desierta	Adquisición De Sistema De Aeronave Remotamente Piloteada Rpas, Comuna De Salamanca	Salamanca	3686-13-le26	Municipalidad De Salamanca	\$44.115	Mediante decreto 26/2026 ut declara inadmisibles oferta y declara desierta licitación pública 3686-13-le26

6.4 Anexo N°4: Obras Paralizadas del Programa de Inversión (02)

Código bip	Subtítulo	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Unidad Técnica	Provincia	Costo total (miles \$)	Monto por ejecutar	Motivo del problema, estado de la licitación, observaciones y/o aclaraciones
30131807	31	Perdida rate	Construcción Edificio Consistorial Comuna De La Serena	La serena	Municipalidad De La Serena	Elqui	4.989.984	\$99.803	Niciativa con rate in. El gore con fecha 03/09/2025 en ord. N°3088 solicitó el cobro de la boleta de garantía n°159839-9 del banco de chile, por un monto de \$ 21.003.275, de acuerdo a lo requerido por la ut, quien se encuentra en trámite de término del contrato por incumplimientos por parte del consultor. Ep pagados 1 (informe etapa 1) \$39.281.549 2 (informe etapa 2) \$78.563.098 3 (informe etapa 3) \$ 78.563.098 4 (informe etapa 4) \$111.828.872 total pagado \$308.236.617 saldo ep5 (informe etapa 5) \$111.828.871 el porcentaje de avance en el desarrollo del diseño se mantiene en el 90% y avance financiero del 75%. Se han realizado varias reuniones con la ut. Actualmente la ut se encuentran en trámite de término del contrato por incumplimientos de parte del consultor. A la fecha no se ha recepcionado en el gore información respecto de la resolución del contrato. Se encuentra en cuenta gore, el monto efectivo de la garantía por un monto de \$21.003.275 con fecha 22/04/2026 se remite ord. Gore n°1545

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									solicitando a la ut informar el estado del trámite de término anticipado del contrato por incumplimientos atribuibles al consultor, atendido que, a la fecha, no se ha recepcionado en el gore el decreto que formaliza dicho término, por lo que se requirió el envío del referido decreto a la brevedad. A la fecha no se ha recibido respuesta. 15/05/2026: mediante ord. Gore n° 1875, se remite informe a la cgr, dando respuesta al requerimiento formulado por ese órgano contralor en oficio n° of78617/2026. Con fecha 23/06/2026 en ord. Gore n°2506 se reitera a la ut informar, con carácter prioritario, el estado actualizado de la iniciativa, debiendo remitir los antecedentes administrativos, técnicos, contractuales y financieros que resulten pertinentes, así como aquellos necesarios para la regularización y eventual cierre de los procesos pendientes.
30127968-0	31	Perdida rate	Normalización Red Eléctrica Centro De Detención Preventiva De Ovalle	Ovalle	Gendarmería	Limarí	\$259.261	\$259.261	En atención a que la ut no logró adjudicar las obras civiles del proyecto, mediante ord. N°5108 de fecha 31/12/2025, el gore informa a la ut que la iniciativa pierde su rate rs a partir del 01 de enero del 2026, por lo que esa ut deberá ingresar el proyecto a través de la división de planificación y desarrollo regional de este gobierno regional, como nueva iniciativa de inversión al ministerio de desarrollo social y familia, que postula al proceso presupuestario año 2026, no perdiendo el código bip, ni el acuerdo core, actualizando el diagnóstico existente en la carpeta digital a enero de 2026 lo que implica revisar todos los antecedentes como por ejemplo la actualización de la población objetivo, el presupuesto a moneda presupuesto 2026, lo que conlleva además a revisar la evaluación económica y los indicadores de rentabilidad, por lo que toda información que se deba ingresar debe ser coherente y consistente. Por lo anteriormente expuesto, no podrá iniciar un proceso de licitación pública, mientras el proyecto no cuente con rate rs 2026. Se encuentra actualmente en proceso de actualización de antecedentes, para solicitar su revisión a diplade.
30073116	31	Perdió rs	Construcción Jardin Infantil Y Sala Cuna Los Changuitos	Coquimbo	Municipalidad De Coquimbo	Elqui	522.959	\$300.000	El contrato suscrito entre el municipio y la empresa constructora san juan s.a., fue liquidado en forma anticipada mediante decreto n°290 del 12/02/2016 con lo cual se puso término anticipado y unilateral al contrato con la empresa contratista, alcanzando un avance físico de obras de un 93%. En virtud del decreto n°693 del 09/04/2018 la ut declaró aceptada por el contratista la liquidación del contrato, liquidación que fue rectificadas por decreto n°995 del 31/05/2019. El ep n°11 de liquidación por un monto de \$5.961.495, contempló una multa de \$ 28.571.465, quedando en un valor de -\$22.609.970, dicho valor fue cubierto por la garantía de fiel cumplimiento de contrato que se hizo efectiva por un monto de \$11.333.348 y por las retenciones efectuadas al contrato por \$11.333.348, quedando un saldo a favor del gore de \$56.726, monto que fue ingresado a la cuenta otros ingresos del tesoro público, quedando el contrato cerrado administrativa y financieramente. La ut mediante ord. N°1643 de fecha 14/03/2024 remitió al gore antecedentes, solicitando la pertinencia para solicitar la revaluación ante el mdsyf con los siguientes montos: consultorías \$16.200.000; equipamiento \$35.358.772; equipos \$4.337.239 y obras civiles \$430.239.192. Inversión total \$468.135.203. La ut solicitó en ord. N°1368 del 14/03/2025 pronunciamiento al gore sobre equipamiento y equipos transferidos, que no fueron destinados a la obra y que a la fecha se encuentran fuera de norma. En reunión sostenida con la ut con fecha 26/06/2025, el municipio complementará su ord. N°1368 fundamentando equipos y equipamiento transferidos fuera de norma y el destino propuesto. La ut ingresará la idi como proyecto nuevo proceso año presupuestario 2026. A la fecha la ut no ha ingresado la idi como proyecto nuevo al sni, ya que sostuvieron una reunión en febrero de 2026 con la junji, señalando esta última que sólo tiene demanda para jardín infantil no así para sala cuna. En este escenario y para aprovechar la infraestructura existente se proyectará el jardín infantil que incorporaría matrícula de 84 párvulos. Se espera que la junji remita información de los estándares actuales para la infraestructura y

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									equipamiento para jardines infantiles, para que la ut ajuste e ingrese la iniciativa que se espera sea durante el segundo semestre de 2026.
30481412	31	Perdió rs	Restauración Iglesia Parroquial De Mincha, Canela.	Canela	Dirección De Arquitectura	Choapa	232.422	\$232.422	Perdió su rate rs de la etapa de diseño en el año 2020, por lo que el municipio de canela debería ingresar la iniciativa para la obtención nuevamente del rs para su etapa de diseño. De acuerdo a reunión efectuada entre el gore, la municipalidad y la dirección de arquitectura en calidad de unidad técnica efectuada con fecha 05/12/2025 se programó ingreso de iniciativa para postulación año presupuestario 2026. En reunión mensual efectuada con la dirección de arquitectura de fecha 09/04/2026, se programó una visita a terreno para el mes de abril presente para revisar el emplazamiento del proyecto. El municipio como entidad formuladora revisará el título de dominio para incluir en el proyecto la plaza aledaña. La da como ut actualizará los tdr y gastos administrativos asociados al proyecto.
30393924	31	Reevaluación	Mejoramiento Plaza De Armas De Pichasca, Comuna De Rio Hurtado	Rio hurtado	Municipalidad De Rio Hurtado	Limarí	696.504	\$293.558	Proyecto liquidado. Iniciativa se reevaluó para nuevo proceso de licitación. Se solicitó reevaluación al mdsyf en 2024, en noviembre se dio respuesta a observaciones, sin embargo, no alcanzó a ser revisado por el mdsyf volviendo a su rate original. Luego de que mdsf realizara el arrastre de fica idi 2025 se ingresó nuevamente la solicitud de reevaluación, la cual ya fue enviada al mdsyf mediante ord. N°1073 del 31.03.2025, con fecha 28.08.2025 se dio respuesta a últimas observaciones realizadas por midesof midesof otorga rs con fecha 09.09.2025, se tramitó solicitud de suplemento de fondos por \$1.180.404.000.- para licitar el cual fue aprobado mediante acuerdo core n°15504 del 14.10.2025. Se realizó asignación presupuestaria para realizar modificación de convenio y posteriormente licitar el término de las obras, previamente se tuvo que realizar modificaciones respecto a los plazos en la ficha idi ya que estaban todos los recursos programados para el 2026 lo que obligaba a asignar la totalidad de los recursos lo que no era posible de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria otorgada por dipres, se redistribuyeron los recursos entre 2026 y 2027. (inicialmente mideso estaba solicitando volver a reevaluar para reprogramar los recursos, sin embargo, se realizaron gestiones para que se permitiera sólo hacer la reprogramación de los recursos en la ficha sin necesidad de pasar por un nuevo proceso de reevaluación) se está en proceso de modificación de convenio, el cual fue enviada a contraloría para su toma de razón y fue representado con fecha 01.07.2026, por lo que se trabajará en conjunto con el dpto. Jurídico y dpto. De presupuesto para subsanar las observaciones realizadas.
30082130	31	Reevaluación	Construcción Cuartel De Bomberos Localidad Hurtado, Rio Hurtado	Rio hurtado	Municipalidad De Rio Hurtado	Limarí	812.775	\$812.775	Historia: se han realizado dos licitaciones sin éxito. En la 2da. Licitación, en mayo 2022, se presentó una única oferta por un monto de m\$2.002.332, valor que excedió en un 190% el presupuesto oficial. Durante 2025: mediante ord n°1410 del 28/04/2025 el gobierno regional solicita a mdsf su reevaluación, actualizando su presupuesto a m\$ 2.263.817. Mediante ord. N°1776 del 28/05/2025 gore responde observaciones al rate re. Con fecha 18/06/2025 mdsf emite nuevas observaciones. La ut a través del ord n°438 del 29/07/2025 envía respuesta a las observaciones para su envío a mdsf. Mediante ord n°2662 del 06/08/2025 gore responde observaciones al rate re. Con fecha 09/09/2025 el mdsf mantiene el rate re y emite nuevas observaciones. Dado que la ut y formuladora no dieron respuesta a las observaciones, con fecha 03/10/2025, la ficha idi volvió a su rs original. Con fecha 10/10/2025 la da envía ord n°577 solicitando ingresar antecedentes para iniciar nuevamente un proceso de reevaluación ante mdsf. Con ord n°3823 del 23/10/2025 el gore envía solicitud de reevaluación a mdsf. Mediante ord. N°4146 del 17/11/2025 el gore envía respuesta a observaciones, pero no logra la recomendación rs en 2025. Durante 2026: a petición de la d.arquitectura y la municipalidad de río hurtado, el gore mediante ord.n°566 del 10/02/2026 solicita una nueva reevaluación al mdsf. La iniciativa cuenta con re con fecha 12/03/2026. Mediante ord. N°1212 de fecha 26/03/2026 el gore informa que se ha dado respuesta a las observaciones del rate re (antecedentes de la uf y ut). Con fecha 06/05/2026 se emite nuevo rate re, con nuevas observaciones. Mediante ord. N°1939 de fecha 20/05/2026 se solicita

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									aumento de plazo para responder el rate re a petición de la unidad formuladora. Con fecha 05/06/2026 el mdsf otorga un nuevo plazo de 15 días hábiles para responder el rate re. Mediante ord. N°2367 de fecha 15/06/2026 el gore informa que se ha dado respuesta a las observaciones del rate re (antecedentes de la uf y ut). A la espera de la respuesta de mdsf.
30086926	31	Retraso ejecución	Construcción Estadio Municipal De Canela Baja	Canela	Municipalidad De Canela	Choapa	2.701.390	\$270.139	1) mediante correo electrónico de fecha 27/01/2025 la inspectora técnica envía para revisión el estado de pago n°35 por un monto de \$28.920.362, el cual fue observado por este gobierno regional. Dichas observaciones fueron remitidas a la unidad técnica mediante correo de fecha 28/01/2025. A la fecha, no se ha subsanado por parte de la ut. 2) mediante ord. N°1454 de fecha 02/05/2025 del gobierno regional solicita a la unidad técnica remitir estado de pago por reajuste excepcional ds 304/2023, para el ep n°31, n°33 y n°34 por un monto total de \$67.673.788. A la fecha, no se ha presentado eep. 3) de acuerdo con lo informado por la unidad técnica, se encuentra en trámite una modificación de contrato de aumento y disminución costo \$0. A la fecha, no se ha enviado decreto con modificación de parte de la ut. 4) mediante correo electrónico de fecha 25/04/2025 la unidad técnica informa el cambio del inspector técnico de obras. No obstante, no se ha informado formalmente enviando el decreto de nombramiento correspondiente. 5) todos estos puntos fueron solicitados también mediante ord. N°1956 de fecha 09/06/2025. 6) mediante ord. N° 538 de fecha 19/06/2025, la ut envía decreto alcaldicio n°870/2025 que aumenta el plazo de la obra en 133 días corridos. Nueva fecha de término 11/09/2025. 7) mediante ord. N°2597 de fecha 31/07/2025 el gore rechaza ampliación de plazo n°18 y solicita el término anticipado del contrato. 8) mediante ord. N°3296 de fecha 17/09/2025, el gobierno regional de coquimbo solicita acreditar de manera fundada y conforme la procedencia del plazo adicional otorgado de 133 días y proceder a la liquidación de contrato a la brevedad, según lo señale el marco normativo del contrato, remitiendo los antecedentes de respaldo de los actos administrativos correspondientes. 9) con fecha 01/10/2025 se sostuvo reunión con la ut con el objetivo los pasos a seguir para la liquidación del contrato de obras por término anticipado y la posterior revaluación de la iniciativa, conforme al marco normativo de la licitación respectiva, contrato, convenio mandato y normativas vigentes en la materia. Esta acta fue enviada a la ut mediante ord. N°3496 de fecha 06/10/2025. 10) por otro lado existe situación embargo: con fecha 27/05/2025, la tesorería general de la república envía notificación judicial via correo electrónico al gobierno regional de coquimbo y ordena retención de pagos, respecto del contribuyente deudor gmpg ingeniería y construcción spa rut 76.116.410-4, por deuda tributaria por la suma \$604.751.505. 11) se han sostenido 2 reuniones con la ut, con la finalidad de realizar seguimiento de la liquidación anticipada de contrato (23/10/2025 y 06/11/2025) y a la fecha, la ut realizó informe de liquidación y decreto que aprueba liquidación, la cual se encuentra en trámite de firmas y será notificada a la empresa de acuerdo a lo indicado en bases administrativas. 12) mediante decreto n°2148 de fecha 30/10/2025 se aprueba informe técnico del ito y pone término al contrato, el cual fue notificado a la empresa mediante carta certificada el 13/11/2023. 13) a la fecha, se ha recibido una demanda de la empresa al gobierno regional. 14) de acuerdo con lo informado por el ito, la empresa fue debidamente notificada del término unilateral del contrato y, a la fecha, no ha presentado reclamos formales ante la unidad técnica. 15) mediante ord. N°20 de fecha 12/01/2025 la ut envía decreto que aprueba liquidación anticipada y solicita el cobro de los documentos de garantías. 16) mediante ord. N°360 de fecha 28/01/2026 del gore, se indica que no es posible el cobro dada la medida precautoria consistente en la suspensión provisional del cobro de garantías. 17) con fecha 28/01/2026, se sostuvo reunión con el ito para revisar planilla de liquidación final del contrato. 18) mediante correo electrónico de fecha 03/02/2026, el ito envía planilla de liquidación final. 19) mediante correo de fecha 06/02/2026, el gore remite observaciones a la ut. 20) mediante ord. N°231 la municipalidad de canela da respuesta a observaciones enviando informe técnico y planilla de liquidación para revisión al gore, la cual se

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									encuentra en proceso de revisión. 21) con fecha 19/05/2026, el depto jurídico informa notificación de una demanda realizada por la empresa gmpg al gore, la cual se de respuesta en conjunto al tribunal el 01/06/2026. 22) mediante ord. N°523 de fecha 10/07/2026 la ut envía informe y planilla de liquidación anticipada subsanado observaciones para revisión del gore.
30484185	31	Termino anticipado de contrato	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado De Caren, Comuna De Monte Patria	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	68.694	\$9.494	Con liquidación de contrato, el proyecto de factibilidad se encuentra con resciliación de contrato debido a que la consultora no pudo seguir con la tramitación del rs del proyecto ya que no se visualizaba la solución de obtener el terreno para el emplazamiento de la planta de tratamiento. Actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. La iniciativa fue resciliada con fecha 11/2021. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación. A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
30484187	31	Termino anticipado de contrato	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado De Rapel, Comuna Monte Patria	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	69.024	\$9.594	Con liquidación de contrato dado que la municipalidad no ha logrado adquirir el terreno identificado actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. La iniciativa fue resciliada con fecha 11/2021. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación. A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
30484184	31	Termino anticipado de contrato	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado El Tome, Comuna Monte Patria	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	69.154	\$9.744	Con liquidación e contrato dado que la municipalidad no ha logrado adquirir el terreno identificado actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. La iniciativa fue resciliada con fecha 11/2025. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación. A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
40016396-0	31	Termino anticipado de contrato	Construccion Obras De Urbanizacion, Localidad Los Morales, Monte Patria.	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	89.657	\$17.485	Con liquidación e contrato dado que la municipalidad no ha logrado adquirir el terreno identificado actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. Con fecha 05/07/2024 la iniciativa fue resciliada. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación. A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
40016397-0	31	Termino anticipado de contrato	Construccion Obras De Urbanizacion, Chañaral De Caren, Monte Patria.	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	71.400	\$10.972	Con liquidación e contrato dado que la municipalidad no ha logrado adquirir el terreno identificado actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. Con fecha 04/07/2024 la iniciativa fue resciliada. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación . A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
30484186-0	31	Termino anticipado de contrato	Construcción Obras De Urbanización Básica, Localidad De Pedregal, Monte Patria	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	71.000	\$6.565	Con liquidación e contrato dado que la municipalidad no ha logrado adquirir el terreno identificado actualizada, la iniciativa es un estudio, se ha determinado que no tiene factibilidad de terreno, no existe gestión que cambie dicha situación a través de esta iniciativa, sin embargo la unidad técnica a partir de alternativas de financiamiento de la subdere se encuentra gestionando la compra de terreno, que puede cambiar la situación de la factibilidad, no se cierra esta iniciativa dado que al obtener financiamiento para la compra del terreno de la ptas, puede seguir con este bip. La iniciativa fue resciliada con fecha 13/09/2024. La ut no ha definido la continuidad de la iniciativa, se solicitó la actualización del estado y posibilidad de reactivación. A través de oficio n° 2360 de 15/06/2026 se solicitó al municipio informar las acciones a tomar con esta iniciativa, no se ha recepcionado respuesta.
30124186	31	Termino anticipado de contrato	Mejor. Cancha De Futbol De Seron, Rio Hurtado	Rio hurtado	Municipalidad De Rio Hurtado	Limarí	918.369	\$118.066	Proyecto en liquidación de contrato. A la fecha la ut no ha ingresado al gore la liquidación final de contrato para su revisión y aprobación, la cual fue trabajada en conjunto en reunión de julio 2023 para subsanar las observaciones. A través de reunión técnica de revisión de cartera realizada en mayo 2025, y en comisiones core (mayo y septiembre 2025) se ha expuesto la gestión pendiente por parte del municipio para este proceso. Proyecto en liquidación de contrato, unidad técnica debe ingresar liquidación de contrato para visación, en reunión con secplan el 30 de enero se reiteró que se encuentra pendiente el ingreso y se solicitó no esperar a terminar reevaluación de cancha de hurtado para avanzar con este proyecto como la unidad técnica había indicado que haría. Con fecha 23.04.2026 se solicita a la ut informar sobre el ingreso pendiente de la liquidación de contrato, se está a la espera de respuesta.
30131804	31	Termino anticipado de contrato	Construcción Paseo Mirador Larrain Alcalde, Comuna De La Serena	La serena	Municipalidad De La Serena	Elqui	3.092.867	\$411.175	Liquidación anticipada del contrato aprobada por decreto n°2744 del 23/10/2024 por incumplimiento de la empresa contratista. Dicha liquidación fue observada por el gore. La ut ingresó la liquidación corregida. Se efectuó una reunión con el ito con fecha 12/03/2026 para revisar observaciones pendientes. Con fecha 22/04/2026 el gore en ord. N°1545 comunica a la ut que el informe de liquidación del contrato remitido por el ito en su ord. N°963 presenta observaciones y falta de documentos, además de no estar debidamente oficializado por la unidad técnica; pese a solicitar su regularización al ito, no ha habido respuesta, por lo que se requiere remitir los antecedentes a la brevedad. Con fecha 23/06/2026 en ord. Gore n°2506 se reitera a la ut informar, con carácter prioritario, el estado actualizado de la iniciativa, debiendo remitir los antecedentes administrativos, técnicos, contractuales y financieros que resulten pertinentes, así como aquellos necesarios para la regularización y eventual cierre de los procesos pendientes.
30108069	31	Termino anticipado de contrato	Const. Complejo Deportivo Y Obras Complementarias Vegas Sur	La serena	Municipalidad De La Serena	Elqui	4.621.049	\$470.787	Liquidación anticipada del contrato aprobada por decreto n°2636 del 08/10/2024. La ut se encuentra preparando los antecedentes para solicitar al gore la revaluación de la idi para el término del proyecto (items, oocc, equipamiento y equipos). De acuerdo con reunión sostenida con el municipio con fecha 12/03/2026 se informó que solicitarán la revaluación de la idi en el mes de mayo de 2026. Con fecha 22/04/2026 se remite ord. Gore n°1545 solicitando a la unidad técnica un calendario de plazos con hitos relevantes respecto del cierre del contrato de oocc, junto con informar el estado del juicio y la medida precautoria vigente, vinculada a una póliza de garantía por uf 7.594, en el contexto de la reevaluación idi prevista para junio de 2026. Con fecha 23/06/2026 en ord. Gore n°2506 se reitera a la ut informar, con carácter prioritario, el estado actualizado

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									de la iniciativa, debiendo remitir los antecedentes administrativos, técnicos, contractuales y financieros que resulten pertinentes, así como aquellos necesarios para la regularización y eventual cierre de los procesos pendientes.
30369072	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Posta Salud Rural Pisco Elqui, Paihuano	Paihuano	Servicio De Salud Coquimbo	Elqui	645.655	\$643.009	Mediante ord. 1a/550 de fecha 16/04/2021 el servicio de salud remite resol exenta n°1651 de fecha 12/04/2021 en la cual resuelve poner término anticipado al contrato de fecha 05/06/2020, celebrado con la empresa ingeniería, construcción y montajes limitada, id 1395-98-lr19, por incumplimientos reiterados a las obligaciones estipuladas del contratista, resolviendo hacer efectivo el cobro de las garantías emitidas a favor del gore. Mediante ord 1533 de fecha 11.10.2022, el s. Salud informa que el diseño de arquitectura del proyecto, desarrollado por la municipalidad de paihuano como u. Formuladora y que fue licitado por este servicio, no tiene viabilidad de ejecución debido al cambio de plan regulador de paihuano. Es por esto que s. Salud no seguirá actuando como ut del proyecto y solicita dejar sin efecto el convenio viegente, debido a la inviabilidad del proyecto considerando que no se ejecutó ninguna partida del ítem licitado. Se realiza reunión con la municipalidad de paihuano y luego, visita a las obras el día 17/10/2022, en donde se revisa los antecedentes de la liquidación anticipada y reevaluación. Mediante resol. Gore n°151 de fecha 28/02/2025 se aprueba el término de convenio mandato de fecha 23/01/2025.
40014111-0	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Servicio De Esterilizacion Hospital San Pablo, Coquimbo	Coquimbo	Servicio De Salud Coquimbo	Elqui	304.722	\$12.189	La iniciativa se encuentra en proceso de liquidación anticipada de contrato por incumplimiento grave del contratista. La ut remitió por correo electrónico al gore la liquidación unilateral del contrato de oocc de fecha 07/05/2025 por incumplimiento grave de obligaciones de la ec., se remitieron observaciones al ifo por correo de fecha 29/07/2025 (informe técnico ifo, informe jurídico y ep liquidación). Con fecha 26/01/2026 mediante ord. Gore n°323, tras el análisis del documento denominado liquidación unilateral del contrato, en conformidad con las bases administrativas (res. Ex. N°4953), el gore formuló observaciones y requerimientos indispensables para proseguir con la tramitación, solicitando en el señalado oficio, dar curso a la brevedad a los procesos administrativos correspondientes y remitir los antecedentes requeridos. Con fecha 09/02/2026 mediante ord. N°481, el ssc remitió liquidación unilateral de la obra (firmada el 28/01/2026), con visación jurídica, indicando que, una vez se encuentre aprobada por el gore, deberá enviar la resolución que aprueba la señalada liquidación a la crc según requerimiento. Con fecha 24/04/2026 el gore en ord. N°1575 reitera a la ut la necesidad de subsanar las observaciones formuladas por gore en ord. N°323 del 26/01/2026, con el objeto de continuar con el análisis del proceso de liquidación contractual, en conformidad con la normativa vigente y con lo instruido por la cgr en su oficio electrónico n°e284848/2022. Con igual fecha junto con remitir el ord. Gore n°1575 por correo electrónico al ssc, se solicita que, previo al envío de la liquidación corregida y demás antecedentes requeridos, se pueda coordinar una reunión con el fin de revisar en conjunto las observaciones pendientes y aclarar eventuales aspectos técnicos o administrativos, de modo de facilitar su adecuada corrección. Con fecha 20/05/2026, la ut remite por correo documento de liquidación de contrato. 05/06/2026: reunión con el ssc por revisión de observaciones a la liquidación unilateral del contrato de oocc. 17/06/2026: el ssc remite por correo electrónico nuevo borrador de la liquidación unilateral del contrato para revisión del gore. 19/06/2026: v°b° del depto. Jurídico del gore, en preparación ord. Que informa al ssc. 22/06/2026: se remite al ssc ord. Gore n°2499 que responde sobre liquidación unilateral del contrato del 17/06/2026. Se señala que en términos generales fueron recogidas las observaciones planteadas en reunión de fecha 15/06/2026, remitiéndose algunas observaciones del punto de vista técnico-financiero contractual que hay que ajustar para liquidación anticipada del contrato.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									25/06/2026: ssc remite por correo liquidación anticipada, la cual revisada presenta sólo una observación la que fue informada a la ut por correo electrónico en igual fecha.
30064704	31	Termino anticipado de contrato	Construcción Centro De Difusión Del Patrimonio, Río Hurtado	Río hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	Limarí	775.545	\$68.772	En trámite en el gore, solicitud de término de convenio mandato por parte de la unidad técnica municipalidad de río hurtado. Para ello, se está realizando la transferencia del bien por ítem. Mediante resolución exenta n°414 de fecha 23/06/2025 que aprueba transferencia de bienes (equipos). Se encuentra en trámite firma del convenio de transferencia del bien desde el 19 de mayo (equipamiento) y se ha reiterado en reuniones técnicas, vía teléfono y correos. Respecto de los ítem gastos administrativos, consultorías y obras civiles se está a la espera de la información de la ut. Última consulta realizada por correo electrónico el 13/04/2026.
30139872	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Posta Salud Rural De Llímpe, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	Choapa	23.748	\$1.450	Etapa diseño en elaboración con financiamiento de mlp. Etapa de ejecución con fondos del gore: presentación de anteproyecto de arquitectura a ssc para su evaluación con fecha 04/07/2025, resultando con observaciones remitidas el 15/07/2025, sin respuesta hasta la fecha. Lo anterior con motivo del término del contrato de diseño financiado por mlp, encontrándose actualmente paralizados, tanto el proceso de diseño, como el de formulación del proyecto.
30139823	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Posta De Salud Rural Cuncumen, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	Choapa	24.008	\$1.500	Sin recepción municipal por observaciones en proyecto de alcantarillado particular. Equipo y equipamiento corresponde a financiamiento privado
30479844	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Posta De Tahuinco, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	Choapa	24.008	\$1.500	Iniciativa en formulación, perteneciente a convenio de programación gore-minsal
30150673	31	Termino anticipado de contrato	Mejoramiento Cancha De Futbol De Hurtado	Río hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	Limarí	557.712	\$7.155	Mediante decreto alcaldicio n°3321 del 24.10.2019 ratificado por decreto alcaldicio n°3363 del 07.11.2019 se establece término anticipado de contrato. En el mes de diciembre 2022 se cursó pago único de liquidación de contrato dando así término al proceso, la unidad técnica prepara antecedentes para solicitar la reevaluación del proyecto para ejecutar obras restantes para concluirlo. A la fecha no se ha recepcionando solicitud del municipio para la reevaluación. Se reitera en reunion técnica de mayo 2025 la gestión pendiente, igualmente en comisión core de septiembre 2025. Ut ha señalado que realizará la reevaluación de este proyecto una vez terminada la reevaluación de la plaza de armas de pichasca la cual terminó en el mes de septiembre 2025, por lo que se está a la espera de ingreso de reevaluación por parte de la unidad técnica. En reunión con secplan el 30 de enero se comprometió el ingreso para abril. Con fecha 23.04.2026 se consulta a ut sobre estado de la reevaluación, informando ésta que será ingresada a fines de agosto 2026, ya que el equipo técnico de secplan se encuentra trabajando en la formulación de proyectos fril y pmu, los cuales cuentan con plazos de postulación.
30134340	31	Termino anticipado de contrato	Construccion Parque Urbano Sector El Bosque, Los Vilos	Los vilos	Municipalidad De Los Vilos	Choapa	815.401	\$48.924	Liquidación anticipada (contrato paralizado). Mediante ord. N°801 de fecha 17/04/2025 la ut envía para revisión la liquidación anticipada del contrato. Luego de la revisión de los antecedentes, el gore mediante ord. N°2423 de fecha 14/07/2025 solicita a la ut subsanar observaciones encontradas en los antecedentes presentados. Por otra parte, mediante oficio e136506 de fecha 13/08/2025 la contraloría regional solicita un informe técnico jurídico que de respuesta la reclamo de la empresa contratista sobre la liquidación anticipada, a lo cual el gore responde mediante ord n°3000 de fecha 28/08/2025, indicando que se está a la espera de que el municipio presente y formalice la liquidación anticipada del contrato. Contraloría responde mediante oficio e159105 de fecha 17/09/2025 que en consideración a que existe una de demanda del contratista contra el municipio y el gore ante el juzgado de letras y garantía de los vilos, dicha entidad se abstiene de emitir pronunciamiento al respecto. Con fecha 04/03/2026 en comisión del core el alcalde señaló que realizarán la presentación formal de solicitud de reevaluación con las observaciones subsanadas. Mediante ord. N°1570 de fecha 23/04/2026 el gore solicita a la ut informar el estado actual en que se encuentra la liquidación anticipada. A la espera de la respuesta de la ut.

Informe Presupuestario – Unidad de Control

30460171	31	Termino anticipado de contrato	Reposicion Plaza De Acceso, Los Vilos	Los vilos	Municipalidad De Los Vilos	Choapa	653.724	\$65.372	Ord. N°2090 17/10/2023 ut ingresa documentos de liquidación de contrato. Ord. N° 3850 06/11/2023 gore solicita revisar y corregir observaciones y reingresar para aprobación. Ord. N° 2340 17/11/2023 ut responde observaciones. Ord. N° 4422 22/12/2023 gore informa que no se avanzará con proceso de re mientras el municipio no haya solicitado expresamente la aprobación de la liquidación del contrato, adjuntando comprobante de que la empresa fue notificada. Mediante ord. N°3675 del 25/10/2024 el gore en respuesta del ord. Ut n°1951, le informa al municipio que este servicio ya entregó los fondos solicitados por la ut de acuerdo a la nómina que presentó en su oportunidad, no pudiendo acceder a entregar nuevos recursos que ya fueron transferidos para la misma finalidad, afectando con ello el debido resguardo de los interés públicos, y a la eficiencia y eficacia en su utilización, por un actuar poco apegado a la normativa vigente sobre la materia, al comprometer dineros para celebración de finiquitos que no produjeron el efecto de extinguir las obligaciones laborales respecto de los trabajadores de acuerdo a los fundamentos ya señalados en esta presentación, considerando también que la sentencia condenatoria no constituye un título que vincule jurídicamente a este servicio a obligación alguna, ni cómo parte, ni como codeudor solidario u subsidiario. Mediante ord. N°1966 de fecha 09/06/2025 el gore da respuesta al municipio, solicitando proceda con la formalización de la liquidación anticipada. La ut mediante ord 1545 de fecha 23/07/2025 envía decreto n°1210 de fecha 14/07/2025 el cual aprueba la liquidación anticipada de la obra. Mediante ord n°3422 de fecha 30/09/2025 el gore informa al municipio que debe solicitar la reevaluación de la iniciativa enviando como mínimo los antecedentes requeridos por las normas nip 2025 del mdsyf cuando ocurre una liquidación anticipada de contrato. Mediante ord.n°2143 de fecha 17/10/2025 la ut envía antecedentes para reevaluar la iniciativa; dichos antecedentes se revisaron y se encuentran observados por el gore mediante ord. N°4983 de fecha 23/12/2025, en consideración a que lo solicitado en la reevaluación no coincide con la liquidación anticipada, en cuanto a las cantidades por ejecutar (revisado con depto. Jurídico). Mediante ord 401 de fecha 24/02/2026 la ut responde las observaciones del gore respecto a la solicitud de reevaluación. Mediante ord.n°1263 de fecha 30/03/2026 el gore solicita a mdsf la reevaluación de la iniciativa, con el fin de actualizar el proyecto, obtener el rate rs, para licitar las obras faltantes. Mediante ord. N°1507 de fecha 20/04/2026 el gore informa que se han resuelto las observaciones al rate re de fecha 02/04/2026. Con fecha 05/06/2026 el mdsf autoriza 15 días hábiles para responder el rate re. Mediante ord. N°2589 de fecha 26/06/2026 el gore informa que se han resuelto las observaciones al rate re de fecha 05/06/2026. Se espera el análisis de mdsf.
40008198-0	33	Termino anticipado de contrato	Construcción Pavimentación Avda. Ferroviaria, Ciudad De Monte Patria	Monte patria	Municipalidad De Monte Patria	Limarí	\$79.093	\$8.757	El problema del proyecto consiste en un reclamo por parte de la empresa contratista hacia el municipio por partidas no pagadas, las cuales no fueron trabajadas en su totalidad por parte del contratista, por lo que la empresa recurrió a reclamar ante la contraloría. A la fecha la empresa no existe, además, se solicitó al municipio el estado de la liquidación del contrato, la situación de la boleta de garantía y la emisión del certificado de pavimentación del servicio de vivienda y urbanización (serviu) mediante correo electrónico de fecha 02 de febrero de 2026, se remitió a la unidad técnica un resumen ejecutivo del proyecto, junto con el pronunciamiento de la contraloría general de la república respecto del reclamo presentado por la empresa en contra de la municipalidad. Asimismo, en dicho correo se solicitó a la unidad técnica informar sobre el estado de la liquidación del contrato, la situación de la boleta de garantía y la emisión del certificado de pavimentación del servicio de vivienda y urbanización (serviu), con el objeto de completar y actualizar la documentación administrativa del proyecto. De derivó correo a la unidad técnica con fecha 21 de abril 2026 consultando por el estado del proyecto y las acciones a seguir. El mismo día el municipio responde mediante correo que sostuvieron una reunión con el dom municipal el cual señala que aun no cuentan con los

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									antecedentes solicitados y que estan en proceso de aclarar la situación de la boleta garantía con el objetivo de cerrar administrativamente el proyecto. Con fecha 02/06/2026 se consulta mediante correo electrónico la actualización de la información señalada en el párrafo anterior. Con fecha 06/07/2026 se deriva ord. Gore n°2679 en donde se solicita conocer el estado de las gestiones mencionadas en los comentarios anteriores.
40008837-0	33	Termino anticipado de contrato	Mejoramiento Acceso Quilimarí Comuna De Los Vilos	Los vilos	Municipalidad De Los Vilos	Choapa	\$80.188	\$28.089	Proyecto con contrato liquidado - 65% de avance físico y financiero. Se responde ord municipal n°1613 (01/08/2025) mediante ord gore n°2693 de fecha 07/08/2025 el cual señala que se toma conocimiento de la liquidación de contrato y de la boleta de garantía, además, se pide a la ut información referente al estado de pago no cursado y de las obras no ejecutadas. Se reitera información mediante ord. N°435/2026 de fecha 03 de febrero del 2026. Desde la unidad técnica nos informan que se esta gestionando la posibilidad de reevaluar el proyecto con obras extraordinarias con recursos municipales, dado que se pretende dejar todas las obras de plazas, espacios comunitarios etc, con un tipo de arquitectura único para la comuna de los vilos, a la espera del ingreso formal de dicha comunicación. Se reitera información mediante correo electrónico de fecha 07/04/2026. Se reitera información mediante correo electrónico de fecha 12/05/2026, dado que aun no hay respuesta formal de la unidad técnica. Se reitera información mediante ord. Gore n°2202 de fecha 04/06/2026, a la espera de la respuesta municipal. Se recepciona ord. Municipal n°1331 de fecha 22/06/2026 en donde informan el estado de la iniciativa y solicitan el cierre administrativo y financiero. Se responde via ord. Gore n°2719 de fecha 08/07/2026 en donde se solicitan algunos antecedentes adicionales para proceder al cierre administrativo y financiero.
40044142-0	33	Paralización de obra	Construcción Sede Social Comunitaria Ajial De Quiles, Punitaqui	Punitaqui	Municipalidad De Punitaqui	Limarí	\$123.911	\$67.324	Proyecto paralizado desde diciembre 2024. 46% avance físico y financiero - en espera de resolver temas de propiedad de los terrenos donde se desarrolla la obra, dado que durante su desarrollo, se les informo al contratista y municipio que no contaban con los certificados propios del terreno para poder ejecutar la obra sin pasar por alto las normas vigentes. Desde la unidad técnica de punitaqui, nos informan que aun no se resuelve la propiedad del terreno. Mediante ord. N°1353 de fecha 07/04/2026 se envia oficio al municipio para conocer el estado actual de la iniciativa. El día 15 de abril de 2026 se realizó una visita a la comuna de punitaqui, instancia en la cual se sostuvo reunión con el secretario de planificación comunal (secplan), quien informo que se han evaluado y adoptado diversas alternativas para proceder con la tramitación del comodato del terreno donde se emplaza la obra. No obstante, el conservador de bienes raíces ha solicitado la comparecencia y firma de la totalidad de los propietarios involucrados en el sector, lo que dificulta considerablemente la obtención de dichas firmas, tornándose en la práctica inviable cumplir con este requisito en su totalidad. Pese a lo anterior, el municipio ha manifestado su compromiso de insistir y agotar todas las alternativas disponibles, con el objetivo de dar continuidad y curso a la ejecución del proyecto.